3i CONSEILS

FINANCES PUBLIQUES

Rénovation des réseaux d'évacuation EU - CFP rue Borde

Planning prévisionnel travaux Phase DCE - Ind 01 du 01/10/2026

Légende

Durée travaux - Lot 1 CVC

	Description de la Phase	2026 M0 - 2026	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	2027
1	**Préparation**	Préparation - Etudes - Approvisionnement									
1.1	Repérage - Etudes - Approvisionnement										
2	**EU Travaux N-1 - Phase 1 - zone 01**			Phase 1 - N-1 - Zone 01							
2.1	Dépose			Préparation - chemisage et dépose Zone 01							
2.1.1	Isolement des sanitaires des étages - installation de chantier										
2;1;2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois										
2;1;3	Dépose et évacuation des réseaux EU horizontaux (60ml environ)										
2.2	Montage			Montage des réseaux							
2;2;1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 1 en fonte (environ 60ml)										
2;2;2	Essais - contrôle - mise en service										
3	**EU Travaux N-1 - Phase 2 zone 03**				Phase 2 - N-1 - Zone 03						
3.1	Dépose				Préparation - chemisage et dépose Zone 03						
3.1.1	Isolement des sanitaires des étages - installation de chantier										
3.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois										
3.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EU horizontaux (60ml environ)										
3.2	Montage				Montage des réseaux						
3.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 3 en fonte (environ 60ml)										
3.2.2	Essais - contrôle - mise en service										
4	**EU Travaux N-1 - Phase 3 zone 06**					Phase 3 - N-1 - Zone 06					
4.1	Dépose					Préparation - chemisage et dépose Zone 06					
4.1.1	Isolement des sanitaires des étages - installation de chantier										
4.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois										
4.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EU horizontaux (40ml environ)										
4.2	Montage					Montage des réseaux					
4.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 6 en fonte (environ 60ml)										
4.2.2	Essais - contrôle - mise en service										
5	**EU Travaux N-1 - Phase 4 zone 09**						Phase 4 - N-1 - Zone 09				
5.1	Dépose						Préparation - chemisage et dépose Zone 09				
5.1.1	Isolement des sanitaires des étages, du restaurant - installation de chantier										
5.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois										
5.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EU horizontaux (90ml environ)										
5.2	Montage						Montage des réseaux				
5.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 9 en fonte (environ 90ml)										
5.2.2	Essais - contrôle - mise en service										
6	**EU Travaux N-2 - Phase 5 zone 08**								Phase 5 - N-2 Zone - 08		
6.1	Dépose								Préparation - chemisage et dépose Zone 06		
6.1.1	Isolement des sanitaires des étages, du restaurant - installation de chantier										
6.1.2	Préparation et chemisage des pieds de colonne et traversée de parois										
6.1.3	Dépose et évacuation des réseaux EU horizontaux (40ml environ)										
5.2	Montage									Montage des réseaux	
5.2.1	Réalisation des réseaux neufs de la zone 9 en fonte (environ 40ml)										
5.2.2	Essais - contrôle - mise en service										
				N-1 - Zone 1		N-1 -Zone 2		N-1 -Zone 6	N-1 -Zone 9	N-1 -Zone 8	
5	**Réceptions**			Reception		Reception		Reception	Reception	Reception	
6	**Levée de réserves**			Levée des réserves				Levée des réserves	Levée des réserves	Levée des réserves	