# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)**



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

125 rue Saunerie
**(Logement 3ème Etage)**
04200 SISTERON (France)

## Propriétaire

DDT 04
Avenue Demontzey
04002 Dignes-les-Bains (France)

## Demandeur

DDT 04
Avenue Demontzey
04002 Dignes-les-Bains (France)

## SYNTHESE DU RAPPORT :

**Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 11/03/2026

**Date de visite :** 05/03/2026

**Nombre de pages :** 33

**Fait à :** 13100 AIX-EN-PROVENCE

**Référence du dossier :** 2603CPAAI - BI12220000003476

**Nombre de prélèvements :** 22
**Nombre d'analyses réalisées :** 22

**Le présent rapport est établi par :**
Raphael ANDRE

**dont les compétences sont certifiées par :**
WE.CERT 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE
**sur la durée de validité du :** 15/09/2022 au 01/06/2027
**Certificat de compétence :**
n° C2020-SE05-001
**Contrat d'assurance :**
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

| *Révision* | *Date* | *Objet* |
|---|---|---|
| *Néant* | | |

*Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.*

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.*

# Sommaire


**I. PROGRAMME ET PERIMETRE ..... 3**

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE ..... 3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE ..... 3

**II. CONCLUSIONS ..... 3**

**III. OBJET DE LA MISSION ..... 4**

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE ..... 4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES ..... 4

**IV. DEROULEMENT DE LA MISSION ..... 5**

1. PRESTATIONS REALISEES ..... 5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE ..... 5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE ..... 5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION ..... 6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION ..... 6

**V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE ..... 7**

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE ..... 7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE ..... 8
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES ..... 9

**VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE ..... 10**

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT ..... 10
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT ..... 10

**ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ..... 11**

1. PRELEVEMENTS ..... 12
2. COMPOSANTS ..... 20

**ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS ..... 22**

**ANNEXE 3 - PV ANALYSES ..... 24**

**ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS ..... 31**

**ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES ..... 32**

**ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE ..... 33**

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE

## 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Programme travaux non précis donné par le donneur d'ordre:

- Réhabilitation complète du logement
- Sols, murs, plafonds et menuiseries extérieures.

## 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :
Sols, murs, plafonds, menuiseries extérieures sur l'ensemble du logement.

# II. CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

| Localisation | Matériau ou produit |
|---|---|
| Logement 3ème Etage - Balcon (Sol) | Conduit en fibres-ciment |

# III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.
La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*
- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

## 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Habitation (partie privative d'immeuble)
Date de construction : < 1997

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

| Niveaux | Locaux |
|---|---|
| Logement 3ème Etage | Séjour |
| Logement 3ème Etage | Cuisine |
| Logement 3ème Etage | Dégagement |
| Logement 3ème Etage | Salle de bains |
| Logement 3ème Etage | WC |
| Logement 3ème Etage | Chambre 1 |
| Logement 3ème Etage | Chambre 2 |
| Logement 3ème Etage | Chambre 3 |
| Logement 3ème Etage | Balcon |

# IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

## 1. PRESTATIONS REALISEES

☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,

☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre

☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)

☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

## 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Aucun accompagnateur

## 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

| Observations | Oui | Non | Sans Objet |
|---|---|---|---|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | - | - | X |
| Vide sanitaire accessible et visitable | | | X |
| Combles accessibles et visitables | | | X |
| Toiture accessible et visitable | | | X |
| Bâtiment vide d'occupants | X | | |
| Bâtiment vide de mobiliers | X | | |
| Equipements en fonctionnement | | X | |

### Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

| Localisation | Parties du local | Raison | Moyens à mettre en œuvre |
|---|---|---|---|
| Néant | - | | |

### Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

## 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

| Documents demandés | Documents remis |
|---|---|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | -Non remis |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place | -Non remis |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité | -Non remis |

**Observations :**
**Néant**

## 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

| Etage | Intitulé du plan |
|---|---|
| 3ème Etage | Logement 3ème Etage : Localisation des prélèvements |

# V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§V.2)
> Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

## 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) | Quantité*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-012 | Logement 3ème Etage - Balcon (Sol) | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment | Conduit en fibres-ciment | P022 (Logement 3ème Etage - Balcon - Sol) | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) | 1U |

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*
*2 : *La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPSO-001 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) | Mastic vitrier | P001 (Logement 3ème Etage - Séjour) P002 (Logement 3ème Etage - Salle de bains) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-002 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit mur | P003 (Logement 3ème Etage - Cuisine) P004 (Logement 3ème Etage - Salle de bains) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-003 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit plafond | P005 (Logement 3ème Etage - Cuisine) P006 (Logement 3ème Etage - Salle de bains) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-004 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit plafond | P007 (Logement 3ème Etage - Séjour) P008 (Logement 3ème Etage - Chambre 2) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché | Enduit mur | P009 (Logement 3ème Etage - Séjour) P010 (Logement 3ème Etage - Chambre 2) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage | P011 (Logement 3ème Etage - Cuisine) P012 (Logement 3ème Etage - Salle de bains) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-007 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence | Colle de faïence blanche | P013 (Logement 3ème Etage - Salle de bains) P014 (Logement 3ème Etage - WC) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, | Colle de faïence beige | P015 (Logement 3ème Etage - Salle de bains) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées | Descriptif | N° Prélèvement(s) | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | gaines, coffres - Colle de faïence | | P016 (Logement 3ème Etage - Cuisine) | |
| ZPSO-009 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - WC; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle (grise) de plinthes | P017 (Logement 3ème Etage - Séjour) P018 (Logement 3ème Etage - Dégagement) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-010 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage | Colle de carrelage moucheté | P019 (Logement 3ème Etage - Dégagement) P020 (Logement 3ème Etage - Séjour) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-011 | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage | Colle (blanche) de plinthes | P021 (Logement 3ème Etage - Salle de bains) | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

*1 : *N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)*

## 3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

| N° Composant*1 | Localisation | Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés | Descriptif | Conclusion (justification) |
|---|---|---|---|---|
| Néant | - | - | | |

# VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

## 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

## 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

# ANNEXE 1 -
# FICHE D'IDENTIFICATION


## 1. PRELEVEMENTS

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Identifiant: ZPSO-001<br>Description: Mastic vitrier | Logement 3ème Etage - Séjour | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P002 | Identifiant: ZPSO-001<br>Description: Mastic vitrier | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |


| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P003 | Identifiant: ZPSO-002<br>Description: Enduit mur | Logement 3ème Etage - Cuisine | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P004 | Identifiant: ZPSO-002<br>Description: Enduit mur | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P005 | Identifiant: ZPSO-003<br>Description: Enduit plafond | Logement 3ème Etage - Cuisine | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |


| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P006 | Identifiant: ZPSO-003<br>Description: Enduit plafond | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P007 | Identifiant: ZPSO-004<br>Description: Enduit plafond | Logement 3ème Etage - Séjour | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P008 | Identifiant: ZPSO-004<br>Description: Enduit plafond | Logement 3ème Etage - Chambre 2 | 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P009 | Identifiant: ZPSO-005<br>Description: Enduit mur | Logement 3ème Etage - Séjour | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P010 | Identifiant: ZPSO-005<br>Description: Enduit mur | Logement 3ème Etage - Chambre 2 | 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P011 | Identifiant: ZPSO-006<br>Description: Colle de carrelage | Logement 3ème Etage - Cuisine | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P012 | Identifiant: ZPSO-006<br>Description: Colle de carrelage | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P013 | Identifiant: ZPSO-007<br>Description: Colle de faïence blanche | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P014 | Identifiant: ZPSO-007<br>Description: Colle de faïence blanche | Logement 3ème Etage - WC | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P015 | Identifiant: ZPSO-008<br>Description: Colle de faïence beige | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P016 | Identifiant: ZPSO-008<br>Description: Colle de faïence beige | Logement 3ème Etage - Cuisine | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P017 | Identifiant: ZPSO-009<br>Description: Colle (grise) de plinthes | Logement 3ème Etage - Séjour | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P018 | Identifiant: ZPSO-009<br>Description: Colle (grise) de plinthes | Logement 3ème Etage - Dégagement | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P019 | Identifiant: ZPSO-010<br>Description: Colle de carrelage moucheté | Logement 3ème Etage - Dégagement | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P020 | Identifiant: ZPSO-010<br>Description: Colle de carrelage moucheté | Logement 3ème Etage - Séjour | 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |

| N° de prélèvements | N° de composant *1 & Description opérateur | Localisation | Composant de la construction | Date du prélèvement | Résultat de l'analyse | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P021 | Identifiant: ZPSO-011<br>Description: Colle (blanche) de plinthes | Logement 3ème Etage - Salle de bains | 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres | 05/03/2026 | Absence d'amiante |  |
| P022 | Identifiant: ZPSO-012<br>Description: Conduit en fibres-ciment | Logement 3ème Etage - Balcon | 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) | 05/03/2026 | Présence d'amiante |  |

## 2. COMPOSANTS

| N° de composant | Localisation | Description | Justification |
|---|---|---|---|
| ZPSO-001 | Logement 3ème Etage – Séjour ; Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | Mastic vitrier | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-002 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | Enduit mur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-003 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | Enduit plafond | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-004 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | Enduit plafond | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-005 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | Enduit mur | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-006 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | Colle de carrelage | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-007 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains; Logement 3ème Etage - WC | Colle de faïence blanche | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-008 | Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Salle de bains | Colle de faïence beige | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-009 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Cuisine; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - WC; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | Colle (grise) de plinthes | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-010 | Logement 3ème Etage - Séjour; Logement 3ème Etage - Dégagement; Logement 3ème Etage - Chambre 1; Logement | Colle de carrelage moucheté | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

| N° de composant | Localisation | Description | Justification |
|---|---|---|---|
| | 3ème Etage - Chambre 2; Logement 3ème Etage - Chambre 3 | | |
| ZPSO-011 | Logement 3ème Etage - Salle de bains | Colle (blanche) de plinthes | Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |
| ZPSO-012 | Logement 3ème Etage - Balcon | Conduit en fibres-ciment | Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire) |

# ANNEXE 2 -
# PLANS / CROQUIS





**Planche de repérage technique**

N° planche :1/1

Nom du plan :

Logement 3ème Etage : Localisation des prélèvements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois - Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

125 rue Saunerie
(Logement 3ème Etage)
04200 SISTERON (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2603CPAAI - BI12220000003476
Rédacteur : Raphael ANDRE
Date : 11/03/2026

Commentaires :

# ANNEXE 3 -
# PV ANALYSES

Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-6965 EN DATE DU 11/03/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.*
*Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

| | |
|---|---|
| Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAI)<br>Avenue Louis Philibert<br>13100 AIX EN PROVENCE | Réf. Commande ITGA : IT0426-6965<br>Réf. Commande Client : 2603CPAAI_-_BI12220000003476_2026_03_05_1623_2476 |

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 09/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

ou
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P001 - Mastic vitrier - Logement 3eme Etage - Sejour ITM-FUHOW-1992562 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7213<br>Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige | |
| Peinture non séparable + Matériau compact beige (1) | META (A) le 10/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : NAI (4) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P002 - Mastic vitrier - Logement 3eme Etage - Salle de bains ITM-ASTKJ-1992563 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7214<br>Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige | |
| Peinture non séparable + Matériau compact beige (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : NAI (4) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-6965 EN DATE DU 11/03/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P003 - Enduit mur - Logement 3eme Etage - Cuisine ITM-KKMWP-1992564 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7215<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : NAI (3) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P004 - Enduit mur - Logement 3eme Etage - Salle de bains ITM-MVXFR-1992565 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7216<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : NAI (3) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P005 - Enduit plafond - Logement 3eme Etage - Cuisine ITM-RRAYY-1992566 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7217<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : NAI (3) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P006 - Enduit plafond - Logement 3eme Etage - Salle de bains ITM-OBPOI-1992567 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7218<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : LEE (3) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P007 - Enduit plafond - Logement 3eme Etage - Sejour ITM-MCHRH-1992568 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7219<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : LEE (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-6965 EN DATE DU 11/03/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P008 - Enduit plafond - Logement 3eme Etage - Chambre 2 ITM-LMMPX-1992878 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7220<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : LEE (3) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P009 - Enduit mur - Logement 3eme Etage - Sejour ITM-FWBOT-1992879 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7221<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : LEE (3) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P010 - Enduit mur - Logement 3eme Etage - Chambre 2 ITM-SADHW-1992880 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7222<br>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac | |
| ▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : LEE (3) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P011 - Colle de carrelage - Logement 3eme Etage - Cuisine ITM-YGNCD-1992881 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7223<br>Description ITGA : Carrelage / Colle grise | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▸ Colle grise | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : LEE |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P012 - Colle de carrelage - Logement 3eme Etage - Salle de bains ITM-VBXRQ-1992882 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7224<br>Description ITGA : Peinture en vrac / Colle grise en vrac | |
| ▸ Peinture en vrac + Colle grise en vrac | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN (3) |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-6965 EN DATE DU 11/03/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P013 - Colle de faience blanche - Logement 3eme Etage - Salle de bains ITM-UMTIO-1992883 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7225<br>Description ITGA : Peinture / Colle grise / Couche plâtreuse blanche | |
| ▸ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN (4) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P014 - Colle de faience blanche - Logement 3eme Etage - WC ITM-SJPPA-1992884 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7226<br>Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche / Couche plâtreuse blanche | |
| Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▸ Peinture non séparable + Colle blanche + Couche plâtreuse blanche non séparable (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN (4) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P015 - Colle de faience beige - Logement 3eme Etage - Salle de bains ITM-MHINQ-1992885 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7227<br>Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige | |
| Peinture + Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▸ Colle beige | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P016 - Colle de faience beige - Logement 3eme Etage - Cuisine ITM-EQKES-1992886 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7228<br>Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige | |
| Peinture + Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▸ Colle beige | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : HUR |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-6965 EN DATE DU 11/03/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P017 - Colle (grise) de plinthes - Logement 3eme Etage - Sejour ITM-DLPHID-1992888 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7229<br>Description ITGA : Colle grise | |
| ▸ Colle grise | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P018 - Colle (grise) de plinthes - Logement 3eme Etage - Degagement ITM-QKAQY-1992887 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7230<br>Description ITGA : Peinture / Colle grise | |
| ▸ Peinture + Colle grise | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P019 - Colle de carrelage mouchete - Logement 3eme Etage - Degagement ITM-TTPLX-1992892 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7231<br>Description ITGA : Peinture / Colle grise | |
| ▸ Peinture non séparable + Colle grise (1) | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN<br>(4) |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P020 - Colle de carrelage mouchete - Logement 3eme Etage - Sejour ITM-CDRCO-1992891 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7232<br>Description ITGA : Colle grise | |
| ▸ Colle grise | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN |
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876<br>Réf échantillon client : P021 - Colle (blanche) de plinthes - Logement 3eme Etage - Salle de bains ITM-STFZD-1992889 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7233<br>Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige | |
| Peinture + Carrelage | --- | Non analysé | |
| ▸ Colle beige | META (A) le 11/03/2026<br>Nombre de préparations : 1<br>Nombre de supports d'analyse : 1 | Amiante non détecté (2) / - | Analyste : SDN |

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0426-6965 EN DATE DU 11/03/2026
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

| Fraction analysée | Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse) | Résultat / Variété d'amiante | Elements analytiques |
|---|---|---|---|
| Réf dossier client : 2603CPAAI - BI12220000003476 - 125 rue Saunerie 04200 SISTERON France ITC-NLBFVE-282876 | | Réf échantillon ITGA : IT042603-7234 | |
| Réf échantillon client : P022 - Conduit en fibres-ciment - Logement 3eme Etage - Balcon ITM-EUNRK-1992890 | | Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres visibles | |
| • Peinture non séparable + Fibrociment gris avec fibres visibles (1) | MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1 | Présence de fibres d'amiante / Chrysotile | Analyste : GVH (4) |

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Issam EDDAOUDI Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

# ANNEXE 4 -
# AUTRES DOCUMENTS

Néant

# ANNEXE 5 -
# CERTIFICAT DE COMPETENCES

W'CERT
NOS QUALITÉS VOS COMPÉTENCES
QUALIT'COMPÉTENCES CERTIFICATIONS

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Numéro d'accréditation
**4-0598**
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

## WI.CERT
## « CERTIFICATION DE COMPETENCES
**«Version 06»**

Décerné à : **ANDRE RAPHAEL** Sous le numéro : **C2020-SE05-001**

| Domaine (S) concerné (S) | VALIDITE |
|---|---|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(SANS MENTION)** | X |
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE **(MENTION)** | X |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ | X |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION | X |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB | X |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(SANS MENTION)** | **Du 02/06/2020 Au 01/06/2027** |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS **(MENTION)** | **Du 02/06/2020 Au 01/06/2027** |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) | X |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) | X |

**Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.**

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 02/06/2020
Par WI.CERT
Responsable de certification

WI.CERT
W CERT 16 RUE DE VILLARS 57100 THIONVILLE Tél: 03 72 52 02 45 Siret n° 82885893600010 - APE 7120B

WI.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com;
SARL au capital de 7500 Euros – RCS de Thionville – *Code* APE / *NAF*, 7120B N°SIRET 82885893600010

# ANNEXE 6 -
# ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
**MARSH SAS**
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
**01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS **www.orias.fr**

**Assurance et Banque**

**Votre contrat**

Construction : Responsabilité civile professionnelle et exploitation

**Vos références**

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.
Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 12/12/2025
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué d'AXA France

**AXA France IARD** - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. **AXA France Vie** - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS Nanterre. **AXA Assurances IARD Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309.**AXA Assurances Vie Mutuelle** - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. **AXA Assistance France Assurances** - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. **Entreprises régies par le Code des assurances.**