BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
DBE LRO
Immeuble l'Optimum
Zac Blaise Pascal
34000 MONTPELLIER

Compte rendu de visite du 14/01/2026

REFERENCES MISSION

CRV N° : 30147815/S2/1/AM-DTA_V1

Rédigé le : 16/01/2026

Référence au programme de travaux :
réalisé le par

DONNEUR D'ORDRE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Angélique SOUM
SCES GENERAUX
2 ALLEE DE BEZONS
11017 CARCASSONNE

SITE D'INTERVENTION

C.P.A.M. DE L'AUDE

SCES GENERAUX
11017 CARCASSONNE

Latitude : 43.212200 / Longitude : 2.359100

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Benjamin LACOME	Diagnostiqueur immobilier	Certification N° 9643074

Signataire du rapport
Benjamin LACOME


Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. Objet du document 3

2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s) 4

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. Objet du document

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)

6 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Composant	Partie de composant	Description	N°Prel
SOUS - SOL -> COUR ANGLAISE 2	Conduits	Conduits (Liste B)	Fibres-ciment	6
R+4 -> WC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés (Liste B)	Fin	4
R+4 -> WC 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés (Liste B)	Fin	5
R+4 -> DEBARRAS	Conduits	Enveloppes de calorifuges (Liste B)	Bande tissée	2
R+4 -> DEBARRAS	Conduits	Enveloppes de calorifuges (Liste B)	Liant plâtre + carton	3
TOITURE	Conduits	Conduits (Liste B)	Fibres-ciment	1