N°	Nom de la tâche
1	**Planning - ENSTA - Rénovation RDC BAT N**
2	Période de préparation
3	**Déconstruction partielle - désamiantage**
4	Plan de retrait
5	Mesures conservatoires / protection des existants
6	Désamiantage sous cloisonnement (colle noire à base d'amiante)
7	Dépose totale des cloisonnements et menuiseries
8	Dépose de 5 établis et de dalles de plancher technique
9	**cloisonnements, menuiseries intérieures, plafonds**
10	Commande vantaux de porte en stratifié et porte DAS
11	Appro portes et châssis
12	Cloisonnement
13	Plafonds
14	Ajustement portes & plinthes
15	**revêtements de sols et murs**
16	**Revêtement de sol**
17	Reprises supports
18	Ragréage
19	Pose sols
20	**Peinture**
21	Dépose revt mural existant
22	Préparation
23	Peinture
24	finitions
25	**LOTS TECHNIQUES**
26	Consignation réseaux
27	Distribution
28	Pose finale

