PLANNING PREVISIONNEL - Travaux

LEGENDE DES DELAIS

- Délais phase
- MOA
- Entreprise
- Délais inhérent

Tâche	Date Début	Date Fin	Délais en jours ouvrés
PHASE 0 - Période de préparation - Installation de chantier	**28/09/2026**	**04/11/2026**	**28**
Validation MOA - OS notification entreprise	28/09/2026	28/09/2026	1
Rédaction du PRA	28/09/2026	05/10/2026	6
Délai d'instruction du PRA	05/10/2026	04/11/2026	23
Installation de chantier	05/10/2026	02/11/2026	21
PHASE 1.1 – Curage Désamiantage Marché	**02/11/2026**	**28/12/2026**	**41**
Pré-curage vert	02/11/2026	16/11/2026	11
Mise en place des confinements	16/11/2026	23/11/2026	6
Désamiantage	23/11/2026	14/12/2026	16
Procédure de libération	14/12/2026	21/12/2026	6
Déconfinement	21/12/2026	28/12/2026	6
PHASE 1.2 – Curage Désamiantage Surface Commerciale	**16/11/2026**	**15/02/2027**	**66**
Pré-curage vert	16/11/2026	14/12/2026	21
Mise en place des confinements	14/12/2026	28/12/2026	11
Désamiantage	28/12/2026	25/01/2027	21
Procédure de libération	25/01/2027	01/02/2027	6
Déconfinement	01/02/2027	15/02/2027	11
PHASE 1.3 – Curage Désamiantage Salle des Fêtes	**14/12/2026**	**08/02/2027**	**41**
Pré-curage vert	14/12/2026	28/12/2026	11
Mise en place des confinements	28/12/2026	11/01/2027	11
Désamiantage	11/01/2027	25/01/2027	11
Procédure de libération	25/01/2027	01/02/2027	6
Déconfinement	01/02/2027	08/02/2027	6
PHASE 2 – Déconstruction	**08/02/2027**	**05/07/2027**	**106**
Amené des matériels	08/02/2027	15/02/2027	6
Déconstruction Marché - Superstructures	15/02/2027	15/03/2027	21
Déconstruction Marché - Infra	15/03/2027	29/03/2027	11
Déconstruction Surface Commerciale - Superstructures	29/03/2027	10/05/2027	31
Déconstruction Surface Commerciale - Infra	10/05/2027	31/05/2027	16
Déconstruction Salle des Fêtes - Superstructures	31/05/2027	14/06/2027	11
Déconstruction Salle des Fêtes - Infra	14/06/2027	21/06/2027	6
Orientation et gestion des gravats et bétons	15/02/2027	05/07/2027	101
PHASE 3 – Finitions – Nettoyage – Clôtures – Repli	**31/05/2027**	**02/08/2027**	**46**
Remblaiement - remise en état	31/05/2027	05/07/2027	26
Nettoyage, repli de chantier	05/07/2027	12/07/2027	6
DOE	05/07/2027	02/08/2027	21
TOTAL	***28/09/2026***	***02/08/2027***	***221***

