RÉAMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT C3 — PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Lot	Intervention	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
00	Préparation : plans EXE, visas, échantillons, PPSPS																				
01	Constat préalable et état des lieux																				
00/01	Installation de chantier, protections et balisage																				
01/02/03	Préparation des interventions sous-section 4																				
05/06	Repérage et consignation des réseaux existants																				
01	Dépose des cloisons et plafonds existants																				
02/03	Dépose des portes, huisseries et faïences concernées																				
05	Dépose des installations électriques existantes																				
06	Dépose des équipements et réseaux techniques																				
01	Trappe d’accès au vide sanitaire																				
01	Création et agrandissement des ouvertures																				
01	Attente et réseau EU en vide sanitaire																				
01	Carottages et réservations des lots techniques																				
01	Nettoyage du patio																				
02	Porte extérieure, grille obturée et habillages façade																				
02	Motorisation et serrure de porte, réglages																				
03	Cloisons, contre-cloisons et habillages de linteaux																				
06	Réseaux EF/ECS, EU/EV et attentes sanitaires																				
06	Réseaux et équipements de ventilation																				
06	Adaptations du chauffage et émetteurs																				
05	Chemins de câbles, armoire et alimentations																				
05	Incorporations, câblages CFO/CFA, informatique et SSI																				
03	Blocs-portes intérieurs et organigramme																				
03	Ossatures et plafonds modulaires (coordination réseaux)																				
04	Reprofilage et préparation des supports de sols																				
04	Peintures intérieures et raccords muraux																				
04	Revêtements PVC, plinthes et seuils																				
03	Agencement et meuble de cuisine																				
06	Pose des appareils sanitaires et raccordements																				
05	Appareillage, luminaires et éclairage de sécurité																				
02	Révision des stores, volets et menuiseries existantes																				
04	Vitrophanie, signalétique et nettoyage de façade																				
05/06	Essais, réglages et mises en service techniques																				
00 à 06	Contrôles, DOE et opérations préalables à la réception																				
04	Nettoyage final et reprises après visite																				
00 à 06	**Réception des travaux**																				