EPF d'OCCITANIE

Démolition
8, chemin d'Enbrouysset - SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81)
Planning prévisionnel de travaux

OMEGA ALLIANCE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	OS	0 jr
2	Période préparation / installation de chantier	24 jrs
3		
4	**Plan de retrait**	**32 jrs**
5	Elaboration plan de retrait	5 jrs
6	Avis MOE	5 jrs
7	Envoi PR aux organismes	0 jr
8	Période d'instruction organisme	22 jrs
9		
10	**PERIODE TRAVAUX**	**38 jrs**
11	**Curage**	**5 jrs**
12	Curage avant désamiantage	5 jrs
13	**Désamiantage**	**15 jrs**
14	Désamiantage	15 jrs
15	**Déplombage**	**1 jr**
16	Déplombage	1 jr
17	**Curage**	**5 jrs**
18	Curage après désamiantage	5 jrs
19	**Démolition**	**12 jrs**
20	Démolition et évacuation	6 jrs
21	Remise en état du site	2 jrs
22	Réalisation de la plateforme et maçonnerie	4 jrs
23	OPR	5 jrs
24	Repliement	5 jrs
25	Réception	0 jr
26	Envoi du DOE par l'entreprise, vérification par la MOE et réalisation du DGD	0 jr
27	Vérification par la MOE du DOE	10 jrs
28	Réalisation du DGD	0 jr

