PLANNING PRÉVISIONNEL OPC — CITE SCOLAIRE DU NORD

B2M consulting

GANTT PRÉVISIONNEL OPC — Cité Scolaire du Nord — M'tsangadoua (Mayotte)

Travaux de mises aux normes électriques CFO, CFA, SSI, SSS et VRD — Indice 0 — 9 juillet 2026 — B2M CONSULTING

T0 retenu : notification des marchés au lundi 2 novembre 2026 — exécution exclusivement pendant les vacances scolaires (CCTP Lot 1 § 5.1)

PHASES OUVERTES AUX TRAVAUX (vacances scolaires — Académie de Mayotte 2026-2027)

ID	Lot	Phase	Désignation	Durée (j)	Début	Fin
PHASE 0						
0.1	OPC	Phase 0	Notification des marchés (T0) — démarrage de la période de préparation	1	02/11/2026	02/11/2026
0.2	L1	Phase 0	Études d'exécution Lot 1 (PEO, notes de calcul, schémas TGBT)	45	02/11/2026	16/12/2026
0.3	L2	Phase 0	Études d'exécution Lot 2 (PEO, profils de tranchées)	20	02/11/2026	21/11/2026
0.4	MOE	Phase 0	Visa MOE des études d'exécution (au fil de l'eau)	40	09/11/2026	18/12/2026
0.5	L1	Phase 0	Commande, fabrication et acheminement du TGBT (long délai)	64	14/12/2026	15/02/2027
0.6	L1	Phase 0	Approvisionnement du matériel SSI catégorie A (long délai)	124	14/12/2026	16/04/2027
0.7	L2	Phase 0	Approvisionnement des 27 mâts d'éclairage solaire	82	23/11/2026	12/02/2027
0.8	L1	Phase 0	Approvisionnement CFO/CFA et équipements courants	47	04/01/2027	19/02/2027
0.9	MOA	Phase 0	Démarches EDM (comptage, grille de fausse coupure, mise sous tension)	180	02/11/2026	30/04/2027
0.10	MOA	Phase 0	Démarches Orange (gaines techniques, local comptage, synoptique)	180	02/11/2026	30/04/2027
0.11	OPC	Phase 0	Inspection commune préalable (ICP) avec le CSPS B2M	1	18/11/2026	18/11/2026
0.12	L1+L2	Phase 0	Remise des PPSPS des entreprises (CCAG-Travaux art. 28.2)	30	19/11/2026	18/12/2026
0.13	MOA	Phase 0	Désignation du Coordinateur SSI (CSSI)	12	02/11/2026	13/11/2026
0.14	OPC	Phase 0	Validation du planning d'exécution OPC	1	11/12/2026	11/12/2026
PHASE 1						
1.1	MOA	Phase 1	Phase 1 (Toussaint) non mobilisée — analyse des offres et commission MAPA en cours	17	10/10/2026	26/10/2026
PHASE 2						
2.1	L1+L2	Phase 2	Installation de chantier (clôtures, base vie, signalisation)	3	12/12/2026	14/12/2026
2.2	L2	Phase 2	Implantation, piquetage, DICT, repérage des réseaux	2	12/12/2026	13/12/2026
2.3	L1+L2	Phase 2	État contradictoire de l'éclairage extérieur — dépose limitée aux lampadaires HS	3	14/12/2026	16/12/2026
2.4	L2	Phase 2	Tranchées communes type 1 et type 3 (330 ml) — zone Nord	8	15/12/2026	22/12/2026
2.5	L2	Phase 2	Tranchées communes — zones Sud et Centre	9	23/12/2026	31/12/2026
2.6	L2	Phase 2	Fourreaux TPC Ø160/110/63 + PVC Ø42 sous grillage avertisseur	12	18/12/2026	29/12/2026
2.7	L2	Phase 2	Regards 60×60 CFO/CFA (21 u) + réparation des regards existants	9	30/12/2026	07/01/2027
2.8	L2	Phase 2	Massifs de fondation 200×200 des mâts solaires (coulage + cure)	7	30/12/2026	05/01/2027
2.9	L1+L2	Phase 2	Réhausse et mise hors d'eau du local technique comptage (interface à trancher — cf. avis R 9)	6	26/12/2026	31/12/2026
2.10	L1	Phase 2	Travaux préparatoires Lot 1 : déposes, repérages, consignations, armoires à recycler	11	14/12/2026	24/12/2026
2.11	L2	Phase 2	Remise en état des cheminements — zone Nord	3	08/01/2027	10/01/2027
2.12	L1+L2	Phase 2	Repli Phase 2 — protection cyclonique du chantier	1	11/01/2027	11/01/2027
PHASE 3						
3.1	L2	Phase 3	Pose des 27 mâts solaires + dépose concomitante des lampadaires fonctionnels	8	20/02/2027	27/02/2027
3.2	L2	Phase 3	Tirage des câbles extérieurs CFO-CFA (TGBT → tableaux divisionnaires)	6	28/02/2027	05/03/2027
3.3	L2	Phase 3	Finitions, remise en état des cheminements Sud et Centre	2	06/03/2027	07/03/2027
3.4	L2	Phase 3	OPR Lot 2 — pré-réception du lot VRD	1	08/03/2027	08/03/2027
3.5	L1	Phase 3	Pose et raccordement du TGBT + protections + grille de fausse coupure	5	20/02/2027	24/02/2027
3.6	L1	Phase 3	Liaison principale BT (3×240 mm² + 150 mm² Alu)	3	25/02/2027	27/02/2027
3.7	L1	Phase 3	Pose des chemins de câbles intérieurs (400 ml)	6	20/02/2027	25/02/2027
3.8	L1	Phase 3	Tirage des câbles intérieurs CFO	8	26/02/2027	05/03/2027
3.9	L1	Phase 3	Tirage des câbles intérieurs CFA (VDI, SSI, SSS, vidéo, fibre optique)	8	27/02/2027	06/03/2027
3.10	L1	Phase 3	Pose des tableaux divisionnaires	5	01/03/2027	05/03/2027
3.11	L1	Phase 3	Réseaux de terre + liaisons équipotentielles	4	03/03/2027	06/03/2027
3.12	L1+L2	Phase 3	Repli Phase 3 — protection cyclonique du chantier	1	08/03/2027	08/03/2027
PHASE 4						
4.1	L1	Phase 4	Pose de l'éclairage normal (pavés LED, hublots, réglettes)	8	30/04/2027	07/05/2027
4.2	L1	Phase 4	Pose de l'éclairage de sécurité (BAES)	4	08/05/2027	11/05/2027
4.3	L1	Phase 4	Pose des brasseurs d'air plafonniers	4	10/05/2027	13/05/2027
4.4	L1	Phase 4	Appareillage (PC, interrupteurs, postes professeurs, arrêts d'urgence)	5	07/05/2027	11/05/2027
4.5	L1	Phase 4	Centrale SSI catégorie A + SDI + DM + asservissements	7	08/05/2027	14/05/2027
4.6	L1	Phase 4	Haut-parleurs de sonorisation de sécurité (23 u extérieures)	4	12/05/2027	15/05/2027
4.7	L1	Phase 4	Reprise vidéosurveillance + alarme anti-intrusion + écran loge gardien	4	13/05/2027	16/05/2027
4.8	L1	Phase 4	Autocom / téléphonie, brassage VDI, fibre optique	5	13/05/2027	17/05/2027
4.9	L1	Phase 4	Onduleurs + comptage des consommations + supervision PSE	3	15/05/2027	17/05/2027
4.10	L1	Phase 4	Repli Phase 4	1	18/05/2027	18/05/2027
PHASE 5						
5.1	L1	Phase 5	Mise sous tension du TGBT (présence EDM et SOCOTEC)	1	10/07/2027	10/07/2027
5.2	L1	Phase 5	Essais et mise en service éclairage normal et de sécurité	4	12/07/2027	15/07/2027
5.3	L1	Phase 5	Essais SSI catégorie A (présence CSSI et SOCOTEC)	6	16/07/2027	21/07/2027
5.4	L1	Phase 5	Essais de la sonorisation de sécurité	3	22/07/2027	24/07/2027
5.5	L1	Phase 5	Essais vidéosurveillance + autocom + VDI	4	26/07/2027	29/07/2027
5.6	L1	Phase 5	Mesures du réseau de terre et d'isolement	2	30/07/2027	31/07/2027
5.7	L1	Phase 5	OPR Lot 1 — pré-réception	3	02/08/2027	04/08/2027
5.8	L1+L2	Phase 5	Levée des réserves	9	05/08/2027	13/08/2027
5.9	MOA	Phase 5	Réception des travaux	1	16/08/2027	16/08/2027
5.10	L1+L2	Phase 5	DOE / dossier de récolement / formations utilisateurs — avant rentrée du 23 août 2027	5	17/08/2027	21/08/2027



Légende : Tâche Lot 1 — Électricité CFO/CFA/SSI/SSS · Tâche Lot 2 — VRD · Tâches communes / interfaces · Préparation / études / MOA-MOE-OPC

◆ Jalon ■ **Point d'arrêt (mise sous tension / essais SSI / repli cyclonique)**

T = Toussaint (10-26/10/26) · N = Noël (12/12/26-11/01/27) · C = Carnaval (20/02-08/03/27) · P = Pâques (30/04-18/05/27) · GV = Grandes vacances (10/07-23/08/27)