CFO 001_4 Annexe 3 - Attestation De Consignation (ADC)	Version 2.1 du 18/12/2024

Attestation de consignation en 2 étapes N°

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE

Site :			
Bâtiment		Etage :	
Nature des travaux :			
Ouvrage concerné par les travaux			
Numéro d'affaire :			

Le chargé de Consignation (CHRU):

Nom :			
Service :		Téléphone :	

Atteste qu'en vue de l'exécution des travaux, il a consigné :

- Séparation de l'ouvrage des sources de tension ☐
- Condamnation en position d'ouverture des organes de séparation ☐

Observations :

Le chargé de travaux (Entreprise):

Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession.
Le Chargé de Travaux ne pourra travailler qu'après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent.

Nom :		Prénom :	
Entreprise :		Téléphone :	

Le Chargé de travaux déclare connaitre ou avoir reconnu l'ouvrage mis hors tension et la zone de travail et s'engage à prendre, préalablement aux travaux, les dispositions suivantes :

- Identification de l'ouvrage ☐
- Vérification d'absence de tension ☐
- Vérification d'absence de tension et mise en court-circuit ☐
- Vérification d'absence de tension et mise en court-circuit aux points suivants: ☐
- Délimitation de la zone de travail ☐

Disposition particulières **:**	
L'avis de fin de travail devra être rendu au plus tard le :	/ / à h min

Signature Chargé de Consignation		**Signature Chargé de Travaux**	
Date et heure :		Date et heure :	

REMPLACEMENT DU CHARGE DE CONSIGNATION OU DU CHARGE DE TRAVAUX						
Remplacement du chargé de Consignation			**Remplacement du chargé de Travaux**			
Date et heure	Noms et signatures		Date et heure	Noms et signatures		Visa du Chargé de Consignation
	Remplacé	Remplaçant		Remplacé	Remplaçant	

DÉCONSIGNATIONS PARTIELLES			
Date	Protections déconsignées	**Chargé de Consignation**	**Chargé de Travaux**

VÉRIFICATIONS AVANT RACCORDEMENTS			
	Identification des protections		Réglage des disjoncteurs
	Identification des câbles		Obturation des pénétrations
	Identification des fils		Réalisation des travaux
	Nommage des protections		Modifications manuscrites des schémas
VÉRIFICATIONS APRÈS RACCORDEMENTS			
	Présence de tension aux récepteurs		Vérification mise à la terre aux récepteurs
	Essais GTB		

AVIS DE FIN DE TRAVAIL

Le Chargé de Travaux, Mr avise Mr , Chargé de Consignation, que les travaux désignés par la présente attestation sont terminés le / / à h et min et que son personnel a été rassemblé et informé de la fin de travail.

Le chargé de Travaux déclare, en outre, avoir enlevé les dispositifs de sécurité et autres matériels placés par ses soins et remis les ouvrages en ordre de marche en ce qui concerne (sans avoir pour autant remis en tension).

Signature Chargé de Consignation		**Signature Chargé de Travaux**	
Date :		Date :	