Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

2021/07/15 17:47 - Rapport de Mise en Service SSI - 428J186362 - UNISTRA - ATRIUM - STRASBOURG

Agence Strasbourg Installations
Rue du Pont du Péage
Parc de la Porte Sud
Bâtiment E
67118 GEISPOLSHEIM
Téléphone : +33 (0)3.88.55.36.55

INTERVENANT CHUBB FRANCE

Prénom, Nom	Brahim Belkadi
Fonction	Technicien
Téléphone	0683845640
Email	brahim.belkadi@chubb.fr

N° Projet	428J186362		
Désignation Projet	UNISTRA - ATRIUM - STRASBOURG		
Nom du client	UDS ATRIUM		
Lieu d'Intervention			
Adresse	16 RUE RENE DES CARTES ESPLANADE		
Code Postal	67000	**Ville**	STRASBOURG

CONTACT SUR SITE

Société	UNISTRA
Nom, Prénom	Arnaud SCHMITT
Fonction	Service technique
Téléphone	0677453673
Email	Ar.schmitt@unistra.fr

DATE D'INTERVENTION

15/07/2021

DOCUMENTS D'EXPLOITATION

Plans , Cahier des charges fonctionnel

TYPE D'INTERVENTION

Installation neuve

MISE EN SERVICE

partielle

EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

SYSTÈME DE DETECTION INCENDIE

Date de Mise en Service	15/07/2021
Etat Visuel à notre arrivée	Rien à signaler
Cavalier « Défaut Terre »	On
Etat Visuel à notre départ	Rien à signaler

Vérification fonctionnelle du Système de Sécurité Incendie

	Référence	Qté Installée	Qté Testée	Observation
UTI COM RACK SANS UGA V3	600000378	1	1	
CMSI COM RACK NON EQUIPE CF V3	600000333	1	1	
4 VOIES LON FTT DIRECTES	650000003	1	1	
CF 8F/2ZA LON FTT	630000011	1	1	
LON REP EVAC/MES	670000006	1	1	
DM MCP5A-RP02SF-A207-01C	627000004	15	15	
I.SCAN+ O ICC	640000066	16	16	
RECEPTEUR OSI-90	640400003	0	0	X
EMETTEUR OSE-SPW STD	640400005	0	0	
ICF I SCAN +	640000028	2	0	X
SATI 8 VOIES LON FTT RACK	630000005	2	2	
DVAF SOLISTA ROUGE MUR S. HT	640000123	8	8	
DS ROLP AB SOCLE HAUT	640000127	19	19	
MODULE MAP	450040006	2	2	
BATTERIE 38Ah 12V BAC UL94-V0	7112072	2	2	
KIT 2 BATT. 38Ah 12V UL94-V0	415002024	1	1	
BAT 17Ah 12V BAC UL94-V0 NFA2P	7112071	2	2	
KIT 2 BATT. 17Ah 12V UL94-V0	415002023	1	1	
Alimentation ECS RESONANCE 24V/120W		1	1	
A.E.S VARIATION 24V/450W		1	1	

SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Date de Mise en Service	15/07/2021
Etat Visuel à notre arrivée	Rien à signaler
Cavalier « Défaut Terre »	On
Etat Visuel à notre départ	

Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Vérification fonctionnelle des asservissements

	Qté Installée	Qté Testée	Observation
Porte Coupe-Feu Asservie	10	7	X
Ouvrant de façade	6	6	

Evacuation

UGA n°	Temporisation Alarme Restreinte	Essai Processus Alarme Evacuation
1	Immédiate	Audible en tous points

Photos des centrales à notre départ



Photos de l'intérieur des coffrets



Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS


RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Observations Générales

Dépose ancien SSI TEN 5 DI + périphérique

Observation restant à faire :
- Étiquetages DI/DM (SPIE)
- Pose Linéaire OSID ATRIUM (SPIE)
- Pose 4xDM MCP5A (01107/01108/109/01110) en cours de commande
- Pose ventouse PCF (SPIE)

Signatures

Nom et signature du Technicien Chubb France	Nom et signature du Responsable d'Établissement ou de son Représentant	Nom et signature du titulaire du Marché (Donneur d'Ordre pour Chubb France)
Prénom, Nom :	**Prénom, Nom:**	**Prénom, Nom:**
Brahim Belkadi	**Arnaud SCHMITT/COVID**	
		

Thème Obs.	Observation	Photos
RECEPTEUR OSI-90	Reste à faire pose des détecteurs linéaire OSID ATRIUM + Tirages des câbles	
ICF I SCAN +	Interface correspondant aux détecteurs linéaire OSID ATRIUM(Mise en place dans Baie SSI OK)	

Chubb France

SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

RAPPORT DE MISE EN SERVICE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Thème Obs.	Observation	Photos
PCF	Reste à poser les ventouses PCF ESCALIER R+1/R+2/R+3	