Chubb France
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

GAMME DE CONTROLE UTI.COM

Informations relatives à l'installation	
Désignation de la centrale	ECS n°1
Date de mise en service	15/07/2021
Emplacement du tableau	Local SSI à proximité du logement agent logé
Technicien	Brahim Belkadi
Numéro de série du / des matériel(s) de mesure	AMPROBE 13020133A

Informations relatives à l'établissement			
Nom du site	UDS ATRIUM		
Adresse	16 RUE RENE DES CARTES ESPLANADE		
Code postal	67000	**Ville**	STRASBOURG

LIGNES ADRESSEES I.SCAN

Bus n°1

Câble 1 paire 8/10ème (mini.) sans écran	Ok			**Ω entre V(-) aller et V(-) retour < 54 Ω**	17 Ω
Test court-circuit	Ok			**Etiquetage des points**	Obs.
Retrait d'un détecteur	Ok	**Alarme feu**	Ok	**Test ouverture ligne**	Ok

Bus n°2

Câble 1 paire 8/10ème (mini.) sans écran	Ok			**Ω entre V(-) aller et V(-) retour < 54 Ω**	9 Ω
Test court-circuit	Ok			**Etiquetage des points**	Obs.
Retrait d'un détecteur	Ok	**Alarme feu**	Ok	**Test ouverture ligne**	Ok

LON INTERNE

Configuration des cavaliers charge Lon des cartes raccordées sur Lon 1	Bus	**Configuration des cavaliers charge Lon des cartes raccordées sur Lon 2**	Free
Configuration des cavaliers charge Lon des cartes raccordées sur Lon 3	Free	**Configuration des cavaliers charge Lon des cartes raccordées sur Lon 4**	Free

RESEAU CAN

Les switchs de terminaison du bus CAN sont positionnés sur « T » à la première et à la dernière carte. Tous les autres sont sur « NT »	

REPETITEURS LON.REP

Câble Lon : 1 paire 8/10ème (mini.) avec écran	Ok	**Câble alim. : CR1 2*1,5mm² (mini.)**	Ok
Départ Lon: Cavalier sur BUS et dernier report: R 105 Ω	Ok	**Cavalier 3ème source sur tous les reports**	Ok
Retrait Lon du dernier report	Ok	**Retrait alimentation du dernier report**	Ok
Dérangement	Ok	**Alarme Feu**	Ok

Chubb France
SIEGE SOCIAL : 10 AVENUE DE L'ENTREPRISE
PARC SAINT CHRISTOPHE - BAT MAGELLAN 1
95 862 CERGY PONTOISE CEDEX
702 000 522 RCS PONTOISE
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AU CAPITAL DE 32 302 720 EUROS

DOCUMENTS			
Consignes d'exploitation simplifiée et plans des zones à proximité de l'ECS	Obs.	**Estampille NF**	Obs.
Consignes d'exploitation simplifiée et plans des zones à proximité des reports	Ok	**Etiquette I7**	S.O

ALIMENTATION ECS

BATTERIES					
Capacité des batteries	17 Ah	**Tension charge batteries**	27.31 V	**Tension hors charge batteries**	26.35 V
Date de MES batteries	15/07/2021			**Tension décharge batteries à T0**	26.17 V
Courant en Veille	420 mA	**Courant en Alarme**	0 mA	**Tension décharge batteries à T60**	25.4 V
Positionnement switches courant de charge	120w 17Ah	**Autonomie du système**	**Bonne**	**Consommation (12h en veille + 10min en alarme)*1,1**	5.54 A

SECTEUR					
Tension secteur	237.5 V	**Régime de neutre**			
Provenance du secteur	TD S/SOL DIJ 2D6	**Dispositif de sectionnement bipolaire 30mA en place**	Non	**Dérivation étiquetée**	Oui

SIGNALISATION DES DEFAUTS ALIMENTATION			
Défaut Secteur	OK	**Défaut Batteries**	OK

Thème observation	Observation
Étiquetage bus 1	Étiquetage restant à faire par SST(SPIE)
Étiquetage bus 2	Étiquetage restant à faire par SST(SPIE)
Consignes et plan près de l'ECS	Consigne simplifié (Plan en cours de MAJ)
Estampille NF	Demande estampille NF en cours
UTI V3	Version cartes 