	Nom de tâche	Ressources	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	**NOUVELLE MAISON DU DON DE LA DEFENSE**		**312 jours**	**20/03/2026**	**16/06/2027**	
2	**1. Marché subséquent de prestation de MOE**	**SAAJ / ST**	**37 jours**	**20/03/2026**	**15/05/2026**	
3	**1.1 Publicité du marché subséquent MOE**		**9 jours**	**20/03/2026**	**01/04/2026**	
7	**1.2 Analyse des offres**		**15 jours**	**02/04/2026**	**23/04/2026**	
10	**1.3 Rapport de présentation**		**5 jours**	**24/04/2026**	**30/04/2026**	
13	**1.4 Attribution du marché**		**6 jours**	**06/05/2026**	**15/05/2026**	
17	**2. Phase d'étude et conception**	**MOE/ST/SAAJ**	**101 jours**	**19/05/2026**	**08/10/2026**	**16**
18	**2.1 Phase Diagnostic/Avant-Projet Sommaire (DIAG/APS)**		**85 jours**	**19/05/2026**	**16/09/2026**	
25	**2.2 Phase Avant-Projet Définitif (APD)**		**21 jours**	**17/06/2026**	**16/07/2026**	
30	**2.3 Phase Projet (PRO)**	**MOE/ST/SAAJ**	**45 jours**	**17/07/2026**	**17/09/2026**	**29**
39	**2.4 DCE**		**7 jours**	**30/09/2026**	**08/10/2026**	
44	**3. Passation du marché de travaux - ACT**		**70 jours**	**09/10/2026**	**19/01/2027**	
45	**3.1 Publicité du marché de travaux**	**SAAJ / ST**	**16 jours**	**09/10/2026**	**30/10/2026**	
46	3.1.1 Publication	SAAJ	1 jour	09/10/2026	09/10/2026	43
47	3.1.2 DLRO (Date Limite de Réception des Offres)	SAAJ	15 jours	12/10/2026	30/10/2026	46
48	3.1.3 Réception et transmission des offres	SAAJ	1 jour	30/10/2026	30/10/2026	
49	**3.2 Analyse des offres**		**20 jours**	**02/11/2026**	**30/11/2026**	
50	3.2.1 Analyse	MOE	20 jours	02/11/2026	30/11/2026	48
51	3.2.2 Validation de l'analyse	SAAJ / ST	20 jours	02/11/2026	30/11/2026	48
52	**3.3 Phase de négociation**		**20 jours**	**01/12/2026**	**29/12/2026**	
53	3.3.1 Négociations	SAAJ/ST/MOE	10 jours	01/12/2026	14/12/2026	51
54	3.3.2 Remise des offres après négociations	SAAJ/ST/MOE	5 jours	15/12/2026	21/12/2026	53
55	3.3.3 Analyse des offres après négociations	SAAJ/ST/MOE	5 jours	22/12/2026	29/12/2026	54
56	**3.4 Rapport de présentation**	**SAAJ**	**12 jours**	**30/12/2026**	**15/01/2027**	**47**
57	3.4.1 Rapport final	SAAJ	10 jours	30/12/2026	13/01/2027	55
58	3.4.2 Envoi et validation rapport par le SG	SAAJ/SG	2 jours	14/01/2027	15/01/2027	57
59	3.4.3 Transmission du RP à la DJC + CGEFI	SAAJ	0 jours	13/01/2027	13/01/2027	57
60	**3.5 Attribution du marché**		**3 jours**	**15/01/2027**	**19/01/2027**	
61	3.5.1 Convocation RAMP	SAAJ	1 jour	18/01/2027	18/01/2027	58
62	3.5.2 RAMP + à l'issue phase rejet	SAAJ / ST / SG	1 jour	19/01/2027	19/01/2027	61
63	3.5.3 Phase rejet + notification	SAAJ	0 jours	15/01/2027	15/01/2027	
64	**4. Phase travaux / réalisation (VISA / EXE)**	**MOE/ST/SAAJ**	**86 jours**	**15/01/2027**	**19/05/2027**	**63**
65	4.1 OS + DROC	MOE/ST	1 jour	15/01/2027	15/01/2027	63
66	4.2 Préparation du chantier et installation	ENT	20 jours	18/01/2027	12/02/2027	65
67	4.3 Travaux (3 mois)	ENT	65 jours	15/02/2027	19/05/2027	66
68	**5. Réception / Assistance au Maître d'Ouvrage (AOR/OPR)**	**MOE/ST**	**20 jours**	**20/05/2027**	**16/06/2027**	**67**
69	5.1 Assistance aux Opérations de Réception (AOR)	MOE	20 jours	20/05/2027	16/06/2027	67
70	5.2 Opérations Préalables à Réception (OPR)	ST	5 jours	20/05/2027	26/05/2027	67
71	5.3 Réception	ST	1 jour	20/05/2027	20/05/2027	67
72	5.4 Levée des réserves	ST	10 jours	21/05/2027	03/06/2027	71
73	5.5 Aménagement EFS : mobilier + biomédical + informatique	ST / DSI / DCP	10 jours	21/05/2027	03/06/2027	71
74	**6. Clôture du projet : Transmission des données administratives**	**ST**	**1 jour**	**04/06/2027**	**04/06/2027**	**72**
75	6.1 Ouverture de la MDD	ST	1 jour	04/06/2027	04/06/2027	73

