PROCES-VERBAL DE VISITE PERIODIQUE ELEMENTAIRE DES OUVRAGES MARITIMES

FORME DE RADOUB N°7

Date inspection : 14 mai 2013.

Inspecteur : ADC DEQUET

1. - DESIGNATION DE L'OUVRAGE – PROPRIETAIRE

Forme de radoub n° 7.

Etat - Ministère de la défense.

2. - NATURE DE L'OUVRAGE

Forme (plan joint).

3. - STRUCTURE

Forme en maçonneries de schiste et de granit .

4 - VIE DE L'OUVRAGE

4.1 - Principales dates :

- Date de construction de l'ouvrage : 1850 -1865.
- Date de la précédente visite périodique élémentaire : 13 mai 2009.
- Date de la dernière inspection approfondie : néant.

4.2 - Constatations et faits intervenus depuis la dernière visite ou inspection :

- Néant.

4.3 - Travaux d'entretien spécialisé et réparations effectuées depuis la précédente visite :

- Travaux de signalisation en 2010 (peinture et refection des repères d'alignement) .
- Travaux de nettoyage avant démantellement du phénix en 2012.

4.4 - Campagne(s) de mesures et essais divers effectués depuis la dernière visite ou inspection :

- Néant.

5. - CONDITIONS DE LA VISITE

5.1 - Date de la visite : 14 mai 2013.

5.2 - Equipe de visite : ADC DEQUET

5.3 - Autres participants à la visite : Néant.

5.4 - Moyens mis en œuvre : Néant.

5.5 - Conditions atmosphériques : Temps mitigé au cours du mois précédent la visite.

5.6 - Conditions particulières à la visite : Néant.

6. - CONSTATATIONS

Désignation des diverses parties de l'ouvrage	Nature des matériaux correspondants	Etat de chaque partie	Repérage sur plan ou schéma joint
Anneaux	métallique	Manque 7 unités	Rep. 01
Parement vertical	granit	Pierre fendue sur 0m20 Le morceau risque de tomber	Rep. 02
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 3ml	Rep. 03
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 3ml	Rep. 04
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 3ml	Rep. 05
Escalier	granit	Marches cassées	Rep. 06
Parement vertical	Maçonnerie	Refaire parement sur 1m²	Rep. 07
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 2ml	Rep. 08
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 40ml	Rep. 09
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 40ml	Rep. 10
Anneaux	métallique	Manque 8 unités	Rep. 11
Banquette	granit	Joints transersaux à refaire sur 10ml	Rep. 12
Parement vertical	granit	Grosse dégradation. Joint à refaire sur 3ml	Rep. 13
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 20ml	Rep. 14
Escalier	granit	Joints marches à refaire	Rep. 15
Parement vertical	granit	Joint à refaire sur 3ml	Rep. 16
Escalier	granit	Joints marches à refaire	Rep. 17
Main courante escalier	métallique	Corrosion importante support	Rep. 18
Escalier	granit	Joints 5 marches à refaire	Rep. 19
Main courante escalier	métallique	Corrosion importante support	Rep. 20
Main courante escalier	métallique	Corrosion importante support	Rep. 21
Main courante escalier	métallique	Corrosion importante main courante et support	Rep. 22

7. – PROPOSITION DE TRAVAUX

8. - CONCLUSIONS