ETUDE DE PROGRAMMATION & INGENIERIE CONSEIL
Tél. : +262 692 29 27 05
: opc@epic-oi.com
epic-oi.com

Construction d'amphithéâtres

Campus de Terre Sainte - Université de La Réunion

Calendrier d'exécution des travaux
DCE - MAJ DU 09/10/2026

#	Titre	Début prévu	Fin prévue
0	**AMPHI-SP_PPT-DCE_14-09-26**	**18/01/2027**	**1 juin 2029**
1	**PREPARATION DE CHANTIER**	**18/01/2027**	**12/03/2027**
2	OS - Période de préparation	18 janv. 2027	18 janv. 2027
3	Remise des documents d'EXE	25 janv. 2027	5 mars 2027
4	Validation du PIC	29 janv. 2027	29 janv. 2027
5	Présentation NOC & PGET	5 févr. 2027	5 févr. 2027
6	Visa des EXE "Commandes"	12 févr. 2027	12 févr. 2027
7	Visa des EXE "Struct. / Env."	12/03/2027	12/03/2027
8	OS - Démarrage des travaux	12/03/2027	12/03/2027
9	**LOT 01 - VRD**	**15/03/2027**	**21/03/2028**
10	Travaux préparatoires / Démolitions	15/03/2027	26/03/2027
11	Terrassements généraux	22/03/2027	26 avril 2027
12	Réseaux secs	17 janv. 2028	4 févr. 2028
13	Réseaux EU/EP - AEP	17 janv. 2028	9 févr. 2028
14	Maçonnerie - gabions / Clôture / Divers	7 févr. 2028	10/03/2028
15	Traitements de surfaces	17 févr. 2028	8 mars 2028
16	Essais et réception	13/03/2028	21/03/2028
17	**LOT 02 - AMENAGEMENTS PAYSAGERS**	**17 févr. 2028**	**31 mai 2028**
18	Travaux de préparation	17 févr. 2028	3 mars 2028
19	Fosses / Plantations / Amendement	2 mars 2028	22/03/2028
20	Finitions (gazon, copeaux, paillage, tuteurs)	23/03/2028	5 avril 2028
21	Entretien EV pour livraison	6 avril 2028	31 mai 2028
22	**LOT 03A - GROS OEUVRE**	**15/03/2027**	**25 nov. 2027**
23	Installations de chantier 1/2	15/03/2027	26/03/2027
24	Installations de chantier 2/2	20 avril 2027	3 mai 2027
25	**Bât. G - Amphithéâtres**	**27 avril 2027**	**24/06/2027**
26	Fouilles / terrassements	27 avril 2027	10 mai 2027
27	GB / Fondations / Soubassements	11 mai 2027	15 juin 2027
28	Elévations RDC	2 juin 2027	29 juin 2027
29	Hérissonnage / Dallage	16 juin 2027	6 juillet 2027
30	Remblaiement	30 juin 2027	9 juillet 2027
31	PH RDC > Gradins	7 juillet 2027	2 août 2027
32	Elévations R+1	3 août 2027	12 août 2027
33	PH R+1	13 août 2027	24 août 2027
34	**Bât. H - Guérite**	**12 juil. 2027**	**27 juil. 2027**
35	Fouilles / terrassements	12 juil. 2027	13 juil. 2027
36	GB / Fondations	15 juil. 2027	20 juil. 2027
37	Soubassements / Relevés béton	21 juil. 2027	23 juil. 2027
38	Hérissonnage / Dallage	26 juil. 2027	27 juil. 2027
39	**Bât. I - Abri motos**	**28 juil. 2027**	**9 août 2027**
40	Fouilles / terrassements	28 juil. 2027	29 juil. 2027
41	GB / Fondations / Soubassements	30 juil. 2027	4 août 2027
42	Hérissonnage / Dallage	5 août 2027	9 août 2027
43	Finitions GO > CES	3 août 2027	25 nov. 2027
44	**LOT 03B - ETANCHEITE**	**17 nov. 2027**	**29 févr. 2028**
45	Etanchéité liquide non circulable	17 nov. 2027	18 nov. 2027
46	Etanchéité liquide sous revêtement	24 janv. 2028	2 févr. 2028
47	Equerres d'étanchéité	22 févr. 2028	29 févr. 2028
48	**LOT 03C - REVETEMENTS DURS / COULES**	**6 oct. 2027**	**7 mars 2028**
49	Commande / Acheminement	6 oct. 2027	31 janv. 2028
50	Revêtements durs scellés (y/c faïence)	31 janv. 2028	18 févr. 2028
51	Sol coulé intérieur	18 févr. 2028	29 févr. 2028
52	Sol coulé extérieur	29 févr. 2028	7 mars 2028
53	**LOT 04A - CHARPENTE / COUVERTURE**	**17/03/2027**	**4 févr. 2028**
54	Commande / Transport / Fabrication	17/03/2027	25 août 2027
55	Charpente du bât. G - Amphithéâtres	25 août 2027	28/09/2027
56	Couverture (/ Isolant) du bât. G - Amphithéâtres	22/09/2027	26 oct. 2027
57	Murs à Ossature Bois	20 oct. 2027	10 nov. 2027
58	Charpente du bât. H - Guérite	27 oct. 2027	29 oct. 2027
59	Sous-faces des amphithéâtres	27 oct. 2027	19 nov. 2027
60	Couverture (/ Isolant) du bât. H - Guérite	2 nov. 2027	4 nov. 2027
61	Charpente du bât. I - Abri motos	5 nov. 2027	10 nov. 2027
62	Couverture (/ Isolant) du bât. I - Abri motos	15 nov. 2027	18 nov. 2027
63	Finitions / Accessoires / Traitement EP	19 nov. 2027	2 déc. 2027
64	Plafonds acoustiques et équipements	17 janv. 2028	4 févr. 2028
65	**LOT 04B - BARDAGE / PROTECT° SOLAIRES**	**4 nov. 2027**	**17 déc. 2027**
66	Bardage tôle du bât. G - Amphithéâtres	4 nov. 2027	23 nov. 2027
67	Bardage bois du bât. H - Guérite	5 nov. 2027	9 nov. 2027
68	Bardage bois du bât. I - Abri motos	19 nov. 2027	23 nov. 2027
69	Vêture bois du bât. G - Amphithéâtres	24 nov. 2027	30 nov. 2027
70	Protect° solaires bât. G - Amphithéâtres	2 déc. 2027	17 déc. 2027
71	**LOT 05 - MENUISERIES ALUMINIUM**	**28 juil. 2027**	**20 avril 2028**
72	Commandes / Fabrications	28 juil. 2027	22 nov. 2027
73	Pose des menuiseries	22 nov. 2027	17 déc. 2027
74	Réglages et finitions	12 avril 2028	20 avril 2028
75	**LOT 06 - SERRURERIE / METALLERIE**	**20 oct. 2027**	**10/03/2028**
76	Commandes / Fabrications	20 oct. 2027	17 janv. 2028
77	Pose des GC, lisses et MC	17 janv. 2028	26 janv. 2028
78	Fermetures et ouvrages divers	21 févr. 2028	2 mars 2028
79	Clôtures, portails et portillon	2 mars 2028	10/03/2028
80	**LOT 07 - MENUISERIES BOIS**	**29/09/2027**	**19 mai 2028**
81	Commandes / Fabrications	29/09/2027	21 févr. 2028
82	Blocs-portes ext. / int.	10 déc. 2027	17 déc. 2027
83	Portes / façades GT	31 janv. 2028	2 févr. 2028
84	Plancher technique et plinthes bois	17 févr. 2028	23 févr. 2028
85	Pose des cabines sanitaires	21 févr. 2028	7 mars 2028
86	Habillage perforé acoustique	24 févr. 2028	8 mars 2028
87	Pose portes et quincaillerie	8 mars 2028	14/03/2028
88	Canons, organigramme et signalétique	12 avril 2028	19 avril 2028
89	Mobilier et accessoires divers	5 mai 2028	19 mai 2028
90	**LOT 08 - PLATRERIE**	**13 déc. 2027**	**19 avril 2028**
91	Cloisons - doublages / Encoffrements	13 déc. 2027	29 janv. 2028
92	Fx-plaf. suspendus non démontables	24 janv. 2028	16 févr. 2028
93	Ossatures de fx-plaf. démontables	17 févr. 2028	24 févr. 2028
94	PSE - Panneaux acoustiques muraux	5 avril 2028	14 avril 2028
95	Pose des dalles de fx-plafonds	12 avril 2028	19 avril 2028
96	**LOT 09 - PEINTURES**	**10 févr. 2028**	**30 mai 2028**
97	Peintures extérieures	10 févr. 2028	20/03/2028
98	Première couche intérieure	17 févr. 2028	3 mars 2028
99	Finitions intérieures	8 mars 2028	4 avril 2028
100	Ouvrages divers de signalétique	30/03/2028	4 avril 2028
101	Nettoyage pré-OPR	5 avril 2028	19 avril 2028
102	Nettoyage de livraison	22 mai 2028	30 mai 2028
103	**LOT 10 - ELECTRICITE / CFO-CFA**	**3 juin 2027**	**14 avril 2028**
104	Incorporations / Réservations	3 juin 2027	24 août 2027
105	Distribution CFO-CFA	29 nov. 2027	17 févr. 2028
106	Alimentation - distribution BT	17 janv. 2028	28 janv. 2028
107	TGBT / TD et VDI	31 janv. 2028	18 févr. 2028
108	Appareillage et lustrerie	21 févr. 2028	31/03/2028
109	Essais et mise en service	3 avril 2028	14 avril 2028
110	**LOT 11A - PLOMBERIE / SANITAIRE / PI**	**3 juin 2027**	**14 avril 2028**
111	Incorporations / Réservations	3 juin 2027	24 août 2027
112	Distribution / Evacuation	29 nov. 2027	17 févr. 2028
113	Appareillage san. / racc. / acc.	21 févr. 2028	17/03/2028
114	Equipmt / essais / mise en service	10 avril 2028	14 avril 2028
115	**LOT 11B - EAU CHAUDE SOLAIRE**	**21/01/2028**	**14 avril 2028**
116	Structures / Capteurs	21 janv. 2028	3 févr. 2028
117	Bouclage / Accessoires	4 févr. 2028	24 févr. 2028
118	Ballons et panoplies	25 févr. 2028	9 mars 2028
119	Essais et mise en service	10 avril 2028	14 avril 2028
120	**LOT 12 - CLIMATISION / VENTILATION**	**10 févr. 2028**	**14 avril 2028**
121	**Climatisation**	**10 févr. 2028**	**14 avril 2028**
122	DRV / Réseaux frigorifiques - condensats	10 févr. 2028	17 févr. 2028
123	Pose des équipements / Raccordement	17 févr. 2028	18 févr. 2028
124	Mise en oeuvre Split system	21 févr. 2028	21 févr. 2028
125	Essais et réglages	14 avril 2028	14 avril 2028
126	**Ventilation**	**17 févr. 2028**	**14 avril 2028**
127	Conduits / réseaux - vent. / extract°	17 févr. 2028	22 févr. 2028
128	Pose des terminaux - raccordements	23 févr. 2028	24 févr. 2028
129	Essais et réglages	14 avril 2028	14 avril 2028
130	**LOT 13 - APPAREILS ELEVATEURS**	**18/08/2027**	**30 mai 2028**
131	Fabrication	18 août 2027	13 déc. 2027
132	Acheminement	13 déc. 2027	21 févr. 2028
133	Livraison / Préparation	21 févr. 2028	21 févr. 2028
134	Montage / Installation	22 févr. 2028	6 mars 2028
135	Habillage cabine	7 mars 2028	13/03/2028
136	Réglage / Mise en service	12 avril 2028	14 avril 2028
137	Essais / Réception usagers	30 mai 2028	30 mai 2028
138	**LOTS 14 - RESEAUX ECLAIRAGE & AUDIOVISUEL**	**31/01/2028**	**14 avril 2028**
139	Réseaux et commandes CFO/CFA	31 janv. 2028	7 mars 2028
140	Machinerie et équipement scénique	24 févr. 2028	8 mars 2028
141	Eclairage scénique	9 mars 2028	10/03/2028
142	Infrastructure audiovisuelle	8 mars 2028	15/03/2028
143	Matériels audio et de sonorisation	16/03/2028	24/03/2028
144	Matériels vidéo et de visioconférence	27/03/2028	3 avril 2028
145	Automatisme système et programmation	11 avril 2028	14 avril 2028
146	**LOTS 15 - FAUTEUILS D'AMPHITHEATRE**	**17/09/2027**	**4 mai 2028**
147	Commande / Fabrication / Acheminement	17/09/2027	5 avril 2028
148	Pose des fauteuils, tablettes et accessoires	5 avril 2028	4 mai 2028
149	**LOT 16 - PHOTOVOLTAIQUE**	**21/01/2028**	**14 avril 2028**
150	Approvisionnement et champ solaire	21 janv. 2028	10 févr. 2028
151	Cheminement / parc technique	11 févr. 2028	24 févr. 2028
152	Câblage / coffrets / raccordement TGBT	25 févr. 2028	2 mars 2028
153	Essais et mise en service	10 avril 2028	14 avril 2028
154	**JALONS & RECEPTION**	**4 août 2027**	**30 mai 2028**
155	Fin des fondations	4 août 2027	4 août 2027
156	Fin du dernier PB	9 août 2027	9 août 2027
157	Fin du dernier PH	24 août 2027	24 août 2027
158	Hors d'eau	18 nov. 2027	18 nov. 2027
159	Hors d'air	17 déc. 2027	17 déc. 2027
160	Fin des cloisons	28 janv. 2028	28 janv. 2028
161	Fin des plafonds	24 févr. 2028	24 févr. 2028
162	Fin de travaux TCE	4 avril 2028	4 avril 2028
163	Essais fonctionnels / réglementaires	20 avril 2028	4 mai 2028
164	OPR et levée de réserves	20 avril 2028	12 mai 2028
165	Commission de sécurité	12 mai 2028	12 mai 2028
166	OPL et levée de réserves	15 mai 2028	30 mai 2028
167	Livraison opérationnelle	30 mai 2028	30 mai 2028
168	**GPA**	**31 mai 2028**	**1 juin 2029**

