Gestion fin de chantier Contrôle d'acces

Version V2 - Avril 2025

Note explicative des actions à mener en fin de chantier pour une mise en service du système de contrôle d'acces.

Redigé par B Baffie, A destination des Chargés d'Operations Immobilieres

A faire	Qui	Remarques
Création d'un serveur ARD dédié au batiment	UGA - DSI	
Fournir adresses IP pour les UTL à l'entreprise	UGA DSI / Entreprise	
Parametrer les prises RJ sur le VLAN Contrôle d'acces	UGA DSI suite demande COP (fournir le numero des prises RJ concernées)	
Raccordement des UTL (electrique et réseau)	Entreprise	
Vérification de connexion	UGA - DSI ou B Baffie	
Remplissage du tableau de programmation	Entreprise puis UGA - COP et relecture B Baffie	
Programmation du système	Entreprise	Attention à la disponibilité de ARD !
Désignation des gestionnaires locaux de l'interface	UGA - Utilisateurs sur demande UGA- COP	
Formation des gestionnaires locaux	UGA - B Baffie	3h de formation via Ficel (1 cession par trimestre)
Création des profils et attribution des droits	UGA - Gestionnaires locaux	
Essai et mise en route	Entreprise	
Verification fonctionnement	Entreprise (avec Ent porte auto) / UGA DEM / UGA SOI	