UNIVERSITE CAEN NORMANDIE

Réhablitation énergétique et mise en sécurité des bâtiments C (BU) et D (Droit)

Edition 15 septembre 2026

CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL - ETUDES / CHANTIER

		2026				2027												2028												2029												2030												2031		
	Durée	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR
CONSULTATION procédure négociée																																																								
Lancement consultation entreprises	date	22/09																																																					
Remise des candidatures entreprises	date		23/10																																																				
Envoi des DCE aux entreprises retenues	date				16/12																																																		
Dates visites obligatoires	date					06, 07, 08/01																																																			
Remise offres initiales	date							01/03																																																
Rendez-vous négociations offres	3 sem																																																						
Remise offres 2	date									28/05																																													
Attribution offres	date													30/08																																										
Notification marchés	date													03/09																																									
INTERVENTIONS PREALABLES																																																							
Mise en place espaces modulaires																																																							
Libération bâtiment D	fin avril 2027																																																						
TRAVAUX BATIMENT D2																																																							
LOTS PRELIMINAIRES																																																						
Déménagements - Désamiantage																																																						
Déménagement bâtiment et protections	2 sem																																																					
Chantier désamiantage	18 sem																																																					
TRAVAUX BATIMENT D2																																																						
Préparation de chantier	2 mois																																																					
Travaux intérieurs dont lots techniques	10 mois																																																				
Travaux extérieurs (façades, men ext, étanchéité)	7 mois																																																				
Réception bât D2	fin sept 2028																									réception bât D2																												
TRAVAUX BATIMENT D1																																																						
INTERVENTIONS PREALABLES																																																						
Déménagement bâtiment et protections	2 sem																																																					
Chantier désamiantage	4 mois																																																					
TRAVAUX BATIMENT D1																																																					
Préparation de chantier	2 mois																																																					
Travaux intérieurs dont lots techniques	13 mois																																																				
Travaux extérieurs (façades, men ext, étanchéité)	9 mois																																																				
Réception	fin juil 2029																																					réception bât D1																							
TRAVAUX BATIMENT C																																																						
INTERVENTIONS PREALABLES																																																					
Libération bâtiment	fin mai 2029																																																					
Déménagement bâtiment et protections	1 mois																																																				
Chantier désamiantage	8 mois																													désamiantage compactus																								
TRAVAUX BATIMENT C																																																						
Préparation de chantier	2 mois																																																					
Travaux intérieurs dont lots techniques	13 mois + 2																																																				
Travaux extérieurs (façades, men ext, étanchéité)	19 mois																																																				
Réception	fin nov 2030																																																						

aménagement compactus

réception bât C