BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
6 Boulevard Archimède

77420 CHAMPS SUR MARNE

Compte rendu de visite du 28/09/2026

REFERENCES MISSION

CRV N° : 31595507/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 28/09/2026

Référence au programme de travaux :
Mail du donneur d'ordre Mail réalisé le 13/02/2026 par Samir CHERRADOU

DONNEUR D'ORDRE

DOUANE - RUNGIS

Samir CHERRADOU
3 RUE DE LA CORDERIE
94550 CHEVILLY LARUE

SITE D'INTERVENTION

DOUANE RUNGIS DBE

3 RUE DE LA CORDERIE
94550 CHEVILLY LARUE

BUREAU R1

Latitude : 48.760400 / Longitude : 2.362200



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence
Moh Ouhand DAHOUN	Diagnostiqueur immobilier	Certification N° 8168329

Signataire du rapport
Moh Ouhand DAHOUN


Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. Objet du document 3

2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre 3

3. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s) 4

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



Copyright BUREAU VERITAS

1. Objet du document

Le cas échéant, il vise à informer le donneur d'ordre :

- des moyens d'accès qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit mettre en œuvre,
- des investigations approfondies qui requièrent un outillage et/ou une compétence spécifique qu'il doit réaliser,
- de tout aléas rencontrés lors de la visite devant être porté à sa connaissance,
- des prélèvements pour analyses effectués lors du repérage.

Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, sans action du donneur relative aux actions demandées par l'opérateur de repérage, un pré-rapport sera établi.

2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Localisation	Famille d'ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R+1 -> Bureau 1	3- Parois verticales intérieures	Ouvertures à réaliser sur doublage de mur(s) requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Réaliser les ouvertures par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+1 -> Bureau 5	3- Parois verticales intérieures Démontage des panneaux de cloisons en bois	Investigations destructives requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4

3. Nombre de prélèvement(s) pour analyse(s)

13 échantillon(s) devant faire l'objet d'analyse(s) en laboratoire a (ont) été réalisé(s) lors du repérage.

Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Description	N°Prel
R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Blanc	26
R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Blanc	27
R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Blanc	28
R+1 -> Bureau 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons (Liste B)	Plaque de plâtre, Blanc, Marron	30
R+1 -> Bureau 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Blanc	25
R+1 -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons (Liste B)	Plaque de plâtre, Blanc, Marron	29
R+1 -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Blanc	31
R+1 -> Bureau 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre, Blanc	32
R+1 -> Bureau 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mastic, Gris	34
R+1 -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Blanc	23
R+1 -> Bureau 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales	Papier, Blanc	24
R+1 -> Bureau 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Mastic, Gris	35
R+1 -> Dégagement 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés/talochés cloisons	Peint, Plâtre, Blanc	33

Copyright BUREAU VERITAS