N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Phase travaux**	**114 jours**	**Mar 22/12/26**	**Ven 28/05/27**	
2		Préparation de chantier	20 jours	Mar 22/12/26	Lun 18/01/27	
3		Plan de retrait	21 jours	Mar 12/01/27	Mar 09/02/27	2FD-5 jours
4		Installations de chantier	4 jours	Mar 19/01/27	Ven 22/01/27	2
5		**Toiture 2 - Intervention en sous-section 4**	**10 jours**	**Lun 25/01/27**	**Ven 05/02/27**	
6		Dépose de l'étanchéité + surélévation des équipements techniques	3 jours	Lun 25/01/27	Mer 27/01/27	4
7		Réfection de l'étanchéité compris intervention en sous-section 4 pour les relevés	5 jours	Jeu 28/01/27	Mer 03/02/27	6
8		Pose des couvertives et protections collectives + pose échelle à crinoline	2 jours	Jeu 04/02/27	Ven 05/02/27	7
9		**Toiture 1 - Zone 1.1**	**20 jours**	**Lun 08/02/27**	**Ven 05/03/27**	**8**
10		Dépose de l'étanchéité + surélévation des équipements techniques	5 jours	Lun 08/02/27	Ven 12/02/27	
11		Réfection de l'étanchéité	12 jours	Lun 15/02/27	Mar 02/03/27	10
12		Pose des couvertives et protections collectives	3 jours	Mer 03/03/27	Ven 05/03/27	11
13		**Toiture 9**	**3 jours**	**Lun 15/02/27**	**Mer 17/02/27**	**10**
14		Dépose de l'étanchéité	2 jours	Lun 15/02/27	Mar 16/02/27	
15		Réfection de l'étanchéité	3 jours	Lun 15/02/27	Mer 17/02/27	
16		Pose des couvertives et protections collectives	1 jour	Lun 15/02/27	Lun 15/02/27	
17		**Toiture 1 - Zone 1.2**	**25 jours**	**Mer 03/03/27**	**Mar 06/04/27**	**11**
18		Dépose de l'étanchéité + surélévation des équipements techniques + adaptation du réseau gaz	8 jours	Mer 03/03/27	Ven 12/03/27	
19		Réfection de l'étanchéité	14 jours	Lun 15/03/27	Jeu 01/04/27	18
20		Pose des couvertines et protections collectives	3 jours	Ven 02/04/27	Mar 06/04/27	19
21		**Toiture 10**	**3 jours**	**Lun 15/03/27**	**Mer 17/03/27**	**18**
22		Dépose de l'étanchéité	1 jour	Lun 15/03/27	Lun 15/03/27	
23		Réfection de l'étanchéité	1 jour	Mar 16/03/27	Mar 16/03/27	22
24		Pose des couvertives et protections collectives	1 jour	Mer 17/03/27	Mer 17/03/27	23



N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
25		**Toiture 4 - Intervention en sous-section 3**	**30 jours**	**Mer 07/04/27**	**Mar 18/05/27**	**20**
26		Dépose de l'étanchéité en sous-section 3 + surélévation des équipements techniques	12 jours	Mer 07/04/27	Jeu 22/04/27	
27		Réfection de l'étanchéité	15 jours	Ven 23/04/27	Jeu 13/05/27	26
28		Pose des couvertives et protections collectives + pose	3 jours	Ven 14/05/27	Mar 18/05/27	27
29		**Toiture 5 (patio) - Intervention en sous-section 4**	**9 jours**	**Lun 15/02/27**	**Jeu 25/02/27**	**10**
30		Dépose de la végétation, des terres et de l'étanchéité	3 jours	Lun 15/02/27	Mer 17/02/27	
31		Réfection de l'étanchéité + amenée de substrat	4 jours	Jeu 18/02/27	Mar 23/02/27	30
32		Végétalisation	2 jours	Mer 24/02/27	Jeu 25/02/27	31
33		**Toiture 8 (jardin)**	**11 jours**	**Jeu 18/02/27**	**Jeu 04/03/27**	**30**
34		Dépose de la végétation, des terres et de l'étanchéité	3 jours	Jeu 18/02/27	Lun 22/02/27	
35		Identification des EEP et/ou création EEP complémentaires	2 jours	Mar 23/02/27	Mer 24/02/27	34
36		Réfection de l'étanchéité + amenée de substrat léger	5 jours	Jeu 25/02/27	Mer 03/03/27	35
37		Végétalisation (pelouse)	1 jour	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27	36
38		**Toiture 3 (patio avec gravillon)**	**3 jours**	**Jeu 04/03/27**	**Lun 08/03/27**	**36**
39		Déposes des relevés	2 jours	Jeu 04/03/27	Ven 05/03/27	
40		Réfection des relevés	3 jours	Jeu 04/03/27	Lun 08/03/27	
41		**Toiture 6**	**4 jours**	**Ven 23/04/27**	**Mer 28/04/27**	**26**
42		Dépose de l'étanchéité	1 jour	Ven 23/04/27	Ven 23/04/27	
43		Réfection de l'étanchéité	2 jours	Lun 26/04/27	Mar 27/04/27	42
44		Pose des couvertives et protections collectives	1 jour	Mer 28/04/27	Mer 28/04/27	43
45		**Toiture 11**	**5 jours**	**Mer 28/04/27**	**Mar 04/05/27**	**43**
46		Dépose de l'étanchéité + surélévation des équipements techniques	2 jours	Mer 28/04/27	Jeu 29/04/27	
47		Réfection de l'étanchéité	2 jours	Ven 30/04/27	Lun 03/05/27	46
48		Pose des couvertives et protections collectives	1 jour	Mar 04/05/27	Mar 04/05/27	47
49		OPR-Réception	8 jours	Mer 19/05/27	Ven 28/05/27	28

