SERVICE D'INFRASTRUCTURE
DE LA REGION NORD-EST
1, rue du Maréchal Lyautey
Caserne Ney-CS 30001
57044 METZ cedex 01

BUREAU CONDUITE D'OPERATIONS DE STRASBOURG

PROJET n° 17/PMO 002/027_033_034

Numéro de projet : DAF_2026_001098

CALENDRIER D'EXECUTION PREVISIONNEL COMMUN AUX DEUX TRANCHES
GRESSWILLER (67) - 6 RMAT - Q.CHASSEPOT - Dét.6RMAT
Mises aux normes ICPE - bât. 003 et hangar 038
Lot unique : Tous corps d'état
TRANCHES FERME ET OPTIONNELLE

PRESTATIONS	MOIS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29
TF : Période de préparation (4 mois)																												
TF : Travaux (8 mois)																												
GPA TF (12 mois)																												
Déménagement (6 mois)																												
TO : Période de préparation (4 mois)																												
TO : Travaux (8 mois)																												
GPA TO (12 mois)																												
LOT UNIQUE N°1: TOUS CORPS D'ETAT																												
TRANCHE FERME																												
TF - Travaux préparatoires																												
Installations de chantier																												
Mission G2PRO																												
Sondages pour reconnaissance de fondations existantes																												
Implantation et piquetage général et spécial des ouvrages																												
Plans et détails de conception																												
Notes de calculs																												
TF - Travaux préliminaires - ST N°1																												
Démolition / Dépose																												
Démolition dallage																												
Adaptations de baies extérieures																												
Terrassement et fondation des Murs REI120 (Bâtiment 0003 et aire 0038)					P																							
Dalle rampe PMR																												
Dalle PAC																												
Dalle Charge batteries																												
TF - Travaux d'équipements spécifiques - ST N°8																												
Dépose et repose des racks																												
Repose et reposer du rayonnage mobile archives																												
TF - Travaux de dallage - ST N°9																												
Analyses des terres							P																					
Refection de dallage et séchage								P																				
TF - Travaux de réseaux - ST N°2																												
Repérage des réseaux existants																												
Dévoiement de réseaux sous mur REI120 dans le bâtiment 0003																												
Chemisage de réseaux																												
Curage de réseaux EP																												
TF - Travaux de gros-œuvre / Traitement coupe-feu - ST N°3																												
Edification du mur REI120 entre les cellules n°2 et n°3 du bâtiment 0003																												
Edification du mur REI120 entre l'aire 0038 et l'extérieur du site																												
Edification des locaux techniques REI120 du bâtiment 0003																												
Edification du local charge batteries REI120 de l'aire 0038																												
Adaptation des baies existantes entre parois séparatives des cellules internes																												
Remplissage par parpaing B40 de 20 cm la partie haute des façades (ex tôle d'habillage)																												
Traitement feu R15 de la charpente du bâtiment 0003																												
Protection du traitement feu R15 des poteaux de la charpente du bâtiment 0003																												
Traitement feu R15 de la charpente de l'aire 0038																												
Protection du traitement feu R15 des poteaux de la charpente de l'aire 0038																												
Protection mécanique des différentes zones																												
TF - Travaux de menuiseries intérieures et extérieures - ST N°5																												
Travaux de menuiseries extérieures																												
Travaux de menuiseries intérieures																												
TF - Travaux de toiture / couverture / isolation des façades - ST N°4																												
Travaux de désenfumage																												
Travaux de reprise de voutes et de rampants de toiture																												
Reprise de couverture																												
Traitement A2 s1 d1 de la couverture du bâtiment 003																												
Toiture du local charge batteries																												
Isolation des façades du bâtiment 003																												
Isolation des parties basses des façades du bâtiment 0003																												
Tôle d'habillage des avancées de toiture																												
TF - Travaux de revetements de sols et murs / Peinture - ST N°7																												
Traçage des zones de dangers (zébra, exclusion de stockage, cheminements)																												
Travaux de résine et peinture des locaux techniques																												
TRANCHE FERME																												
TO - Travaux préparatoires																												
Installations de chantier																												
Implantation et piquetage général et spécial des ouvrages																												
Plans et détails de conception																												
Notes de calculs																												
TO - Travaux préliminaires - ST N°1																												
Démolition / Dépose																												
Démolition dallage																												
Adaptations de baies extérieures																												
Terrassement et fondation des Murs REI120 (Partie tertiaire)																			P									
Dalle carroussel																												
TO - Travaux d'équipements spécifiques - ST N°8																												
Dépose et repose des racks																												
TO - Travaux de dallage - ST N°9																												
Analyses des terres																					P							
Refection de dallage et séchage																						P						
TO - Travaux de réseaux - ST N°2																												
Repérage des réseaux existants																												
Rénovation de réseaux																												
Chemisage de réseaux																												
Curage de réseaux EP																												
TO - Travaux de gros-œuvre / Traitement coupe-feu - ST N°3																												
Edification de la partie tertiaire dans le bâtiment 003																												
Adaptation des baies existantes entre parois séparatives des cellules internes																												
Remplissage par parpaing B40 de 20 cm la partie haute des façades (ex tôle d'habillage)																												
Traitement feu R15 de la charpente du bâtiment 0003																												
Protection du traitement feu R15 des poteaux de la charpente du bâtiment 0003																												
Traitement feu R15 de la charpente de l'aire 0038																												
Protection du traitement feu R15 des poteaux de la charpente de l'aire 0038																												
Protection mécanique des différentes zones																												
TO - Travaux de plâtrerie / faux-plafonds - ST N°6																												
Travaux de platrerie																												
Travaux de faux-plafonds																												
TO - Travaux de menuiseries intérieures et extérieures - ST N°5																												
Travaux de menuiseries extérieures																												
Travaux de menuiseries intérieures																												
TO - Travaux de toiture / couverture / isolation des façades - ST N°4																												
Travaux de désenfumage																												
Travaux de reprise de voutes et de rampants de toiture																												
Reprise de couverture																												
Traitement A2 s1 d1 de la couverture du bâtiment 003																												
Isolation des façades du bâtiment 003																												
Isolation des parties basses des façades du bâtiment 0003																												
Tôle d'habillage des avancées de toiture																												
TO - Travaux de revetements de sols et murs / Peinture - ST N°7																												
Traçage des zones de dangers (zébra, exclusion de stockage, cheminements)																												
Travaux de résine et peinture des locaux techniques																												
Travaux de peinture																												