# MISE EN PLACE DE CONTAINERS
# CHU GABRIEL MONTPIED ET ESTAING

Société d'Études pour la Construction des Ouvrages et Bâtiments

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Indice | Date | Modifications |

## LOT 00
## TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE
## Détail des Prix Globaux Forfaitaires

| | | |
|---|---|---|
| | Date | 15/07/26 |
| | Auteur | G. M. |
| | Vérifié | |
| | Echelle | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° de plan | Indice | Page | 1/8 |

RECAPITULATIF

| | | **Montant** |
|---|---|---|

| CHAPITRE | DESIGNATION | MONTANT HT EN € |
|---|---|---|
| | | |
| **1.1** | Installation de chantier Gabriel Montpied | **0,00 €** |
| **1.2** | Installation de chantier Estaing | **0,00 €** |
| | | |
| **2.1** | Terrassement Gabriel Montpied | **0,00 €** |
| **2.2** | Terrassement Estaing | **0,00 €** |
| | | |
| **3.1** | Mur de souténement Gabriel Montpied | **0,00 €** |
| | | |
| **4.1** | Dallage Gabriel Montpied | **0,00 €** |
| **4.2** | Dallage Estaing | **0,00 €** |
| | | |
| **5.1** | Serrurerie Gabriel Montpied | **0,00 €** |
| **5.2** | Serruerie Estaing | **0,00 €** |
| | | |
| | TOTAL TRAVAUX HORS TAXES | **0,00 €** |
| | | |
| | TVA 20% | **0,00 €** |
| | | |
| | **TOTAL TRAVAUX TTC** | **0,00 €** |
| | | |
| | | |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | **Installation de chantier** | | | | |
| | | | | | |
| | **1-1 Installation de chantier** | | | | |
| | | | | | |
| | Amené et repli des matériels | | | | |
| | Elaboration des documents réglementaires relatifs au SPS et à CHU GM | | | | |
| | Participitation au plan de prévention | | | | |
| | Bungalow de chantier ( 1 vestiaire, 1 sanitaire, 1 refectoire) ( durée 2 mois) | | | | |
| | Raccordement bungalows | | | | |
| | Panneau de chantier | | | | |
| | Protection de chantier, grille héras, 90,00ml | | | | |
| | Implantation horizontale et verticale | | | | |
| | Nettoyage journalier du chantier | | | | |
| | Nettoyage de fin de chantier | | | | |
| | Constat d'huissier en début de chantier | | | | |
| | Detection réseau dans l'emprise du chantier | | | | |
| | Réalisation de la DICT | | | | |
| | Fourniture d'un coffret electrique de chantier | | | | |
| | Reprise d engazonnement et remsie en état des espaces verts en fin de chantier | | | | |
| | | | | | |
| | **1-2 Relevés topographiques** | | | | |
| | | | | | |
| | Relevés topographiques complémentaires du site afin de fiabiliser l'étude et l'adaptation à la réalité des lieux | | | | |
| | | | | | |
| | **1-3 Etudes d'executions** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et réalisation des études d'execution gros œuvre, compris dimensionnements, plans d'executions | | | | |
| | | | | | |
| | **1-4 Plan de recollement** | | | | |
| | | | | | |
| | DOE des travaux réalisés (fourniture en 3x papier + 1CD à la maitrise d'œuvre | | | | |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 1 H.T.** | Ens | 1 | 0,00 € | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | **Installation de chantier** | | | | |
| | | | | | |
| | **1-1 Installation de chantier** | | | | |
| | | | | | |
| | Amené et repli des matériels | | | | |
| | Elaboration des documents réglementaires relatifs au SPS et à CHU ESTAING | | | | |
| | Participitation au plan de prévention | | | | |
| | Bungalow de chantier ( 1 vestiaire, 1 refectoire, 1 sanitaire ( durée 2 mois) | | | | |
| | Raccordement bungalows | | | | |
| | Panneau de chantier | | | | |
| | Protection de chantier, grille héras 45,00ml | | | | |
| | Implantation horizontale et verticale | | | | |
| | Nettoyage journalier du chantier | | | | |
| | Nettoyage de fin de chantier | | | | |
| | Constat d'huissier en début de chantier | | | | |
| | Detection réseau dans l'emprise du chantier | | | | |
| | Réalisation de la DICT | | | | |
| | Fourniture d'un coffret electrique de chantier | | | | |
| | Reprise d engazonnement et remsie en état des espaces verts en fin de chantier | | | | |
| | | | | | |
| | **1-2 Relevés topographiques** | | | | |
| | | | | | |
| | Relevés topographiques complémentaires du site afin de fiabiliser l'étude et l'adaptation à la réalité des lieux | | | | |
| | | | | | |
| | **1-3 Etudes d'executions** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et réalisation des études d'execution gros œuvre, compris dimensionnements, plans d'executions | | | | |
| | | | | | |
| | **1-4 Plan de recollement** | | | | |
| | | | | | |
| | DOE des travaux réalisés (fourniture en 3x papier + 1CD à la maitrise d'œuvre | | | | |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 1 H.T.** | Ens | 1 | | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 2 | **Préparation** | | | | |
| | | | | | |
| | **2-1 Dépose** | | | | |
| | | | | | |
| | Dépose de grillage, cloture existant, compris evacuation en décharge autorisée,compris sujétions d'utilisation d'engins adaptés | ml | 10,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Démolition dalle béton existante, epaisseur 20cm ( à confirmer) compris évacuation en décharge autorisé, sujétions d'utilisation d'engins adaptés | m2 | 82,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Démolition d'enrobés existant, compris évacuation en décharge autorisée, compris sciage soigné, décroutage, sujétions d'utilisation d'engins adaptés | m2 | 44,25 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Dépose de l'enrochement existant, longueur 7,00ml, hauteur 2,00m, compris sujétions de talutage provisoire, maintient des terrains existants | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **2-2 Terrassement** | | | | |
| | | | | | |
| | Décapage de la couche de base, compris évacuation des terres excedentaires et mise en décharge publique autorisée, nivellement, compactage, cubatures non foisonnées | m3 | 145,19 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **2-2-1 Fouilles** | | | | |
| | | | | | |
| | Fouilles en masse jusqu'au niveau -90, compris dressement du fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, cubes non foisonnés | | | | |
| | | | | | |
| | 2,80ml x 10,10ml x 4,10 ht x 1,15 | m3 | 133,34 | | 0,00 € |
| | 3,90ml x 7,10ml x 3,00 moy ht x 1,15 | m3 | 95,53 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents | m3 | 228,87 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Sujétions de talutage provisoire | Ml | 17,20 | | 0,00 € |
| | Sujétions pour passage fourreau dans retrait des fondations , pour alimentation des bornes de recharges, compris liaison avec les services techniques du C.H.U. ( electricité hors prestation) | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Reprofilage et compactage du fond de forme, puis mise en place d'un géotextile anticontaminant | m2 | 145,19 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches succéssives pour obtenir ; Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 >50MPa, d'une couche de forme en GNT 60/80 insensible à l'eau, sur épaisseur 50cm mini,cubatures non foisonnées | m3 | 104,78 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches succéssives pour obtenir ; Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 >50MPa, d'une couche de forme en GNT 0/31,5 insensible à l'eau, sur épaisseur 10cm mini,cubatures non foisonnées | m3 | 20,96 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Essai à la plaque | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **Livraison de la plateforme à -25cm / zero projet** | | | | |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 2 H.T.** | | | | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **2** | **Préparation** | | | | |
| | | | | | |
| | **2-1 Dépose** | | | | |
| | | | | | |
| | Dépose de bordure béton existante, compris evacuation en décharge autorisée,compris sujétions d'utilisation d'engins adaptés | ml | 36,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Démolition dalle béton existante, epaisseur 20cm ( à confirmer) compris évacuation en décharge autorisé, sujétions d'utilisation d'engins adaptés | m2 | 75,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Décapage de la couche de base de terre sur 20cm, compris évacuation des terres excedentaires et mise en décharge publique autorisée, nivellement, compactage, cubatures non foisonnées | m2 | 11,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Démolition d'enrobés existant, compris sicage soigné, décroutage, évacuation en décharge autorisé, sujétions d'utilisation d'engins adaptés | m2 | 66,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **2-2 Préparation** | | | | |
| | | | | | |
| | Décapage de la couche de base, compris évacuation des terres excedentaires et mise en décharge publique autorisée, nivellement, compactage, cubatures non foisonnées | m3 | 174,80 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Reprofilage et compactage du fond de forme, puis mise en place d'un géotextile anticontaminant | m2 | 174,80 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches succéssives pour obtenir Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 >50MPa, d'une couche de forme en GNT 60/80 insensible à l'eau, sur épaisseur 50cm mini,cubatures non foisonnées | m3 | 87,40 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches succéssives pour obtenir ; Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 >50MPa, d'une couche de forme en GNT 0/31,5 insensible à l'eau, sur épaisseur 10cm mini,cubatures non foisonnées | m3 | 17,48 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Essai à la plaque | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **2-3 Bordures** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre de bordure type T2, compris sujétions de manutention et fixation | ml | 6,50 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **Livraison de la plateforme à -25cm / zero projet** | | | | |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 2 H.T.** | | | | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 3 | **Mur de soutènement** | | | | |
| | | | | | |
| | **3-1 Fouilles** | | | | |
| | | | | | |
| | Fouilles en rigole jusqu'au niveau -90, compris dressement du fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, cubes non foisonnés | | | | |
| | | | | | |
| | 2,80ml x 10,10ml x 4,10 ht x 1,15 | m3 | 133,34 | | 0,00 € |
| | 3,90ml x 7,10ml x 3,00 moy ht x 1,15 | m3 | 95,53 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents | m3 | 228,87 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Sujétions de talutage provisoire | Ml | 17,20 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-2 Semelles** | | | | |
| | | | | | |
| | **3-2-1 Coffrage** | | | | |
| | | | | | |
| | Coffrage vertical au fini, hauteur 40cm,<br>compris abouts | | | | |
| | | | | | |
| | ( 1,90ml + 10,10ml ) x 2 x 0,40 ht | m3 | 9,60 | | 0,00 € |
| | ( 1,90ml + 7,10ml ) x 2 x 0,40 ht | m3 | 7,20 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-2-2 Béton armé** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre de Béton selon tableau des caractéristiques coulé pleine fouille | | | | |
| | | | | | |
| | 1,90ml x 10,10ml x 0,40 ht | m3 | 7,68 | | 0,00 € |
| | 1,90ml x 7,10ml x 0,40 ht | m3 | 5,40 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Armatures HA | Kg | 1176,48 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-3 Mur de soutènement** | | | | |
| | | | | | |
| | **3-3-1 Coffrage** | | | | |
| | | | | | |
| | Coffrage vertical au fini, hauteur 40cm,<br>compris abouts | | | | |
| | | | | | |
| | 10,10ml x 2 x 4,10 ht | m3 | 82,82 | | 0,00 € |
| | 7,10ml x 2 x 3,00 ht | m3 | 42,60 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-3-2 Béton armé** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre de Béton selon tableau des caractéristiques coulé pleine fouille | | | | |
| | | | | | |
| | 10,10ml x 0,30m x 4,10 ht | m3 | 12,42 | | 0,00 € |
| | 7,10ml x 0,30m x 3,00 moy ht | m3 | 6,39 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Armatures HA | Kg | 1975,37 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-4 Etanchéité** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et application d'un revêtement d'étanchéité type delta MS | m2 | 62,71 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-5 Drain** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre d'un drain périphérique en pied de mur, type OCTODRAIN Ø100, compris mise en place, rejet sur parking | ml | 19,20 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-5 Remblaiement** | | | | |
| | | | | | |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines, par reprise des déblais sains mis en dépôt, compris compactage dynamique | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 3 H.T.** | | | | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 4 | **Dallage** | | | | |
| | | | | | |
| | **4-1 Fouilles** | | | | |
| | | | | | |
| | Fouilles en rigoles jusqu'au niveau -90, compris dressement du fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, cubes non foisonnés | | | | |
| | | | | | |
| | (9,00ml + 5,00ml + 6,00ml) x 0,60 x 0,70 ht x 1,15 | m3 | 9,66 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents | m3 | 9,66 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-2 Béton de propreté sous bêches** | | | | |
| | | | | | |
| | Béton selon tableau des caractéristiques | | | | |
| | | | | | |
| | (9,00ml + 5,00ml + 6,00ml x 0,60 x 0,10 ht x 1,15 | m3 | 1,38 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-3 bêches** | | | | |
| | | | | | |
| | **4-3-1 Coffrage** | | | | |
| | | | | | |
| | Coffrage vertical au fini, 1 face, hauteur 80cm, compris abouts | | | | |
| | | | | | |
| | (9,00ml +5,00ml + 6,00ml ) x 0,80 ht= | m2 | 16,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-3-2 Béton** | | | | |
| | | | | | |
| | Béton selon tableau des caractéristiques, classe XF2, soigneusement vibré, arase supérieure +00 | | | | |
| | | | | | |
| | ( 9,00ml + 5,00ml + 6,00ml ) x 0,20 x 0,60ht | m3 | 2,40 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Armatures HA | Kg | 180,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-3-3 Etanchéité** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et application d'un revêtement d'étanchéité type delta MS | m2 | 16,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-4 Dallage** | | | | |
| | | | | | |
| | **4-4-1 Couche de réglage** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de réglage en sable , compris , roulage, compactage et réglage, épaisseur moyenne 5cm, cubatures non foisonnées | m2 | 136,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-4-2 Film Polyane** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane, 200 microns sur le sable, compris majoration de 10% pour croisures et relevés | m2 | 149,60 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-4-3 Dallage ep20cm minimum** | | | | |
| | | | | | |
| | Béton selon tableau des caractéristiques, soigneusement vibré | m2 | 136,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Armatures TSHA | Kg | 2448,00 | | 0,00 € |
| | Armatures HA | Kg | 476,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Sujétions pour finition balayée fin | m2 | 136,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Cornière 40x40 galvanisée | ml | 19,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **4-4 Remblaiement** | | | | |
| | | | | | |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines, par reprise des déblais sains mis en dépôt, compris compactage dynamique | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 4 H.T.** | | | | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 3 | **Dallage** | | | | |
| | | | | | |
| | **3-1 Fouilles** | | | | |
| | | | | | |
| | Fouilles en rigoles jusqu'au niveau -90, compris dressement du fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, cubes non foisonnés | | | | |
| | | | | | |
| | 53,20 ml x 0,60 x 0,70 ht x 1,15 | m3 | 25,70 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents | m3 | 25,70 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-2 Béton de propreté sous bêches** | | | | |
| | | | | | |
| | Béton selon tableau des caractéristiques | | | | |
| | | | | | |
| | 53,20 ml x 0,60 x 0,10 ht x 1,15 | m3 | 3,67 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-3 bêches** | | | | |
| | | | | | |
| | **3-3-1 Coffrage** | | | | |
| | | | | | |
| | Coffrage vertical au fini, 1 face, hauteur 80cm, compris abouts | | | | |
| | | | | | |
| | (53,20 ml ) x 0,80 ht= | m2 | 42,56 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Sujétions pour intégration réseau PVC Ø120, compris coudes et attentes horizontales | U | 4,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Sujétions pour intégration réseau PVC Ø200, compris coudes et attentes horizontales | U | 2,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Sujétions pour intégration réseau PVC Ø120, compris coudes et attentes horizontales | U | 4,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-3-2 Béton** | | | | |
| | | | | | |
| | Béton selon tableau des caractéristiques, classe XF2, soigneusement vibré, arase supérieure +00 | | | | |
| | | | | | |
| | 53,20 ml x 0,20 x 0,60ht | m3 | 6,38 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Armatures HA | Kg | 478,80 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-3-3 Etanchéité** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et application d'un revêtement d'étanchéité type delta MS | m2 | 42,56 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-4 Dallage** | | | | |
| | | | | | |
| | **3-4-1 Couche de réglage** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre d'une couche de réglage en sable , compris , roulage, compactage et réglage, épaisseur moyenne 5cm, cubatures non foisonnées | m2 | 152,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-4-2 Film Polyane** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane, 200 microns sur le sable, compris majoration de 10% pour croisures et relevés | m2 | 167,20 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-4-3 Regards existants** | | | | |
| | | | | | |
| | Sujétions pour mise à hauteur de regards existants, compris, dépose, sciage, scellement du cadres, repose | Ens | 2,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-4-3 Dallage ep20cm minimum** | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Béton selon tableau des caractéristiques, soigneusement vibré | m2 | 152,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Armatures TSHA | Kg | 2736,00 | | 0,00 € |
| | Armatures HA | Kg | 532,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Sujétions pour finition balayée fin | m2 | 152,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Cornière 40x40 galvanisée | ml | 53,20 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **3-5 Remblaiement** | | | | |
| | | | | | |
| | Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines, par reprise des déblais sains mis en dépôt, compris compactage dynamique | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 3 H.T.** | | | | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **5** | **Serrurerie** | | | | |
| | | | | | |
| | **5-1 Local métallique** | | | | |
| | | | | | |
| | Démontage et remontage le temps du chantier du local métallique, proximité du chantier. Compris démontage et évacuation en décharge autorisée après mise en service du local neuf | m2 | 19,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Fourniture et pose d'un local de 3,00ml x 5,00ml comprenant : | | | | |
| | Ossature métallique (800kg), en profiles laminés marchand ou tubulaire, compris poteaux, lisses de bardage, portique et lisse de toiture, chevêtre pour porte tierce | | | | |
| | Hauteur l2,95m maxi | | | | |
| | Toiture 2 pans, pente mini à 10% | | | | |
| | Couverture bac sec type TRAPEZA 3,333,39T de chez arcelor, ep 0,63mm, compris accessoires d'étanchéité, RAL standard | | | | |
| | Bardage type Facadeo 5,40 de chez bacacier, ep 0,63mm, compris accessoires et tôles de finitions, RAL standard | | | | |
| | Porte tierce grillagée, sur cadre métallique métallique 0,93 + 0,30 x 2,10ht, compris huisserie, poignée double béquille, verrou haut et bas sur partie tierce, pose sur ossature métallique en tunnel, ( serrure fourniture C.H.U.) | | | | |
| | Sujétions pour réalisation d'une murette en béton, ou en agglos, hauteur 20cm, pour poser le bardage | Ens | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **5-2 Garde corps** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et pose d'un garde corps acier ( voir plan archi, dito existant) sur le mur de soutennement créé, compris peinture: 8,97 ml + 5,84 ml | ml | 14,81 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 5 H.T.** | | | | **0,00 €** |

| CHAPITRE | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unités | Quantités | Prix unitaires | MONTANT HT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **4** | **Serrurerie** | | | | |
| | | | | | |
| | **4-1 Clôture type Bekaert** | | | | |
| | | | | | |
| | Fourniture et pose d'une clôture h: 2,00m | | | | |
| | | | | | |
| | A l'arrière des containers 3,20 + 7,65 + 0,58 | ml | 11,43 | | 0,00 € |
| | Entre un container et le mur (voir plan archi) | ml | 1,00 | | 0,00 € |
| | Entre les 2 containers (voir plan archi) | ml | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | Fourniture et pose d'un portillon avec serrure: h:2,00 m L:1,00 m | U | 1,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| | **Total sous chapitre 4 H.T.** | | | | **0,00 €** |