CHU DE CLERMONT FERRAND

CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE STOCKAGE SUR LE **SITE GABRIEL MONTPIED**

PLANNING DES TRAVAUX

DCE JUILLET 2026

	MOIS 0	MOIS 1				MOIS 2			
		semaine 1	semaine 2	semaine 3	semaine 4	semaine 5	sem 6	sem 7	sem 8
LOT TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE	Préparation: plans EXE à valider par le BET structure. Voir avec le Maître d'ouvrage pour la neutralisation des réseaux entérrés.	Déplacement du local métallique. Evacuation du portail. Evacuation de l'enrochement. Démolition de la dalle béton.	Terrassement compris tvx préparatoires. Fondations du mur du soutennement.	Réalisation du mur de soutennement	Fondations et réalisation de la dalle. Passage de l'alimentation électrique par le MO pour chaque containers.	Pose du garde corps sur le mur de soutennement. Pose l'abri métallique.	R E C E P T I O N		

Pendant le Mois 0, le Maître d'ouvrage déplacera les containers et videra le local métallique. Les réseaux seront dévoyés.
L'alimentation électrique de chaque containers est à la charge du Maître d'ouvrage.