TRAVAUX SUR L'OVOÏDE DE L'ALLEE DE LA PRESIDENCE – ASSEMBLÉE NATIONALE

Lot 1 VRD-Assainissement-Génie civil - Marché 26M031

Planning prévisionnel des travaux – Indice E

Durée globale : 31 semaines (04/01 – 06/08/2027)

Intervention critique ou circulation neutralisée

AVERCE

ASSEMBLÉE NATIONALE

Jalon / point d'arrêt

	JANVIER 2027				FÉVRIER				MARS					AVRIL					MAI					JUIN					JUILLET					AOÛT					SEPTEMBRE				OCT.
	S01 04/01	S02 11/01	S03 18/01	S04 25/01	S05 01/02	S06 08/02	S07 15/02	S08 22/02	S09 01/03	S10 08/03	S11 15/03	S12 22/03	S13 29/03	S14 05/04	S15 12/04	S16 19/04	S17 26/04	S18 03/05	S19 10/05	S20 17/05	S21 24/05	S22 31/05	S23 07/06	S24 14/06	S25 21/06	S26 28/06	S27 05/07	S28 12/07	S29 19/07	S30 26/07	S31 02/08	S32 09/08	S33 16/08	S34 23/08	S35 30/08	S36 06/09	S37 13/09	S38 20/09	S39 27/09	S40 04/10
n° Semaine	T0	T0+1	T0+2	T0+3	T0+4	T0+5	T0+6	T0+7	T0+8	T0+9	T0+10	T0+11	T0+12	T0+13	T0+14	T0+15	T0+16	T0+17	T0+18	T0+19	T0+20	T0+21	T0+22	T0+23	T0+24	T0+25	T0+26	T0+27	T0+28	T0+29	T0+30	T0+31	T0+32	T0+33	T0+34	T0+35	T0+36	T0+37	T0+38	T0+39
NOTIFICATION DU MARCHÉ / T0 – 04/01/2027																																								
ÉTUDES D'EXÉCUTION ET PRÉPARATION																																								
Réunion de lancement et prise en charge du dossier																																								
Visite, état des lieux contradictoire et relevés topographiques																																								
Reconnaissance du radier, détection des armatures et sondages																																								
Reconnaissance des réseaux existants et ITV préalable																																								
Vérification topographique et géométrique EU/EP, profils, surverses et raccordements aval directs																																								
Plans d'exécution EU/EP et plan de synthèse des réseaux, raccordements directs Ø250/Ø500, neutralisation Ø200, réservations et supportages																																								
Étude structure du radier et méthode de travaux par passes																																								
Étude structure de la chambre, reprises de l'ovoïde et caillebotis																																								
Note de calcul du blindage, butonnage et maintien de circulation																																								
Procédure de mise en chômage, épuisement et pompages provisoires																																								
Plan de phasage détaillé, PIC, protections et plan de circulation																																								
VISA DES ÉTUDES D'EXÉCUTION																																								
APPROVISIONNEMENTS																																								
Blindage, butons, pompes, obturateurs et matériels de sécurité																																								
Canalisations PVC-U, DN450 SN16, pièces spéciales, clapet et surverses																																								
Armatures, traversées étanches, coffrages et produits d'étanchéité																																								
Caillebotis, trappes, cadres, inserts et métallerie																																								
PRÉPARATION DU CHANTIER																																								
Badges, autorisations, PPSPS/CATEC et procédures d'accès																																								
PIC, installation de chantier, coffret/alimentations et éclairage provisoires, stockage déblais, protections des arbres/piétons/abords																																								
Mise en place et essais des dispositifs provisoires de maintien des écoulements EU/EP, réalisation des protections et supportages provisoires des réseaux existants																																								
POINT D'ARRÊT – AUTORISATION DE DÉMARRER LES TRAVAUX – 01/03/2027																																								
PHASE 1 – CRÉATION DE LA CHAMBRE TECHNIQUE																																								
Neutralisation de la circulation et mise en place du blindage/butonnage																																								
Terrassement, épuisement et auscultation des avoisinants																																								
Démolition locale de l'ovoïde au droit de la chambre et traitement des rives																																								
Béton de propreté, réalisation de la fosse et radier de chambre																																								
Voiles de chambre et incorporations / traversées étanches																																								
Plancher haut, étanchéité extérieure et remblaiement périphérique																																								
Réfection des pavages, abords et remise en état définitive																																								
Pose du caillebotis principal avec trappe 600×600, du caillebotis de fosse et de l'échelle/crosse																																								
REMISE EN CIRCULATION NORMALE AU DROIT DE LA CHAMBRE																																								
INTERFACES LOTS 2 À 6 – S22 À S27																																								
Lot 3 CFO – mise en sécurité des réseaux électriques pendant la période de préparation																																								
Lot 3 CFO – chemins de câbles, dévoiements et alimentation électrique définitive du système de relevage																																								
Lot 4 CFA – protection de la fibre, capteur sismique,et reprise des lignes																																								
Lot 5 SSI – repérage des réseaux, nouvelles lignes et détecteurs incendie																																								
Lot 2 Fluides – fourniture, pose et raccordement hydraulique du système de relevage / Lot 6 GTIC – supervision et liaison informatique																																								
PHASE 2 – RÉSEAUX DE L'EXUTOIRE VERS LA CHAMBRE																																								
Mise en chômage et maintien provisoire des écoulements EU/EP																																								
Raccordements aval directs EU DN160/Ø250 et EP DN450/Ø500, neutralisation Ø200 et pose du clapet anti-retour EU																																								
Dépose des réseaux existants dont Ø250 et vanne guillotine et ouverture du radier par passes																																								
Terrassement et pose des collecteurs EU/EP enterrés																																								
Reconstitution du radier au fur et à mesure de l'avancement																																								
Pose des parties apparentes, supports et raccordements à la chambre																																								
3 surverses EP, accès de curage, repérage et finitions																																								
BASCULEMENT PROVISOIRE																																								
ESSAIS, REMISE EN ÉTAT ET RÉCEPTION																																								
Nettoyage, essais d'étanchéité, ITV et contrôle au mandrin																																								
Essais d'écoulement, séparativité, clapet et surverses EP																																								
Basculement définitif et retrait provisoires																																								
Remise en état des emprises résiduelles et nettoyage final, OPR, levée des réserves et remise du DOE provisoire																																								
DOE DÉFINITIF / RÉCEPTION FINALE – OBJECTIF 06/08/2027																																								