CROUS
BATIMENT ROBESPIERRE - MONS
PLANNING PREVISIONNEL CURAGE DESAMIANTAGE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**BATIMENT ROBESPIERRE : CURAGE - DESAMIANTAGE**	**160 jours**
2	OS de demarrage	0 jour
3	Période de préparation	25 jours
4	Dépose plan de retrait	0 jour
5	Délai de validation du plan de retrait	30 joursséc
6	Installation de chantier	5 jours
7	**CONSIGNATION DES RESEAUX**	**5 jours**
8	Consignation des réseaux CFO/CFa	5 jours
9	Consignation des réseaux CVC/PB/Ch	5 jours
10	**PV de consignation Réseaux CFO/Cfa**	1 jour
11	**PV Consignation CVC/PB/Ch**	1 jour
12	**CURAGE DESAMIANTAGE BAT A ET BAT CENTRAL**	**80 jours**
13	Précurage N4	5 jours
14	Précurage N3	5 jours
15	Précurage N2	5 jours
16	Précurage N1	5 jours
17	Précurage RDC	5 jours
18	Confinement N4 - N3	10 jours
19	Confinement N2 - N1	10 jours
20	Confinement RDC - SOUS-SOL	10 jours
21	Désamiantage N4 - N3	20 jours
22	Désamiantage N2 - N1	20 jours
23	Désamiantage RDC - SOUS-SOL	20 jours
24	Solde curage N4	5 jours
25	Solde curage N3	5 jours
26	Solde curage N2	5 jours
27	Solde curage N1	5 jours
28	Solde curage RDC	5 jours
29	LIVRAISON PARTIELLE BAT A ET BAT CENTRAL	0 jour
30	**CURAGE DESAMIANTAGE BAT B**	**80 jours**
31	Précurage N4	5 jours
32	Précurage N3	5 jours
33	Précurage N2	5 jours
34	Précurage N1	5 jours
35	Précurage RDC	5 jours
36	Confinement N4 - N3	10 jours
37	Confinement N2 - N1	10 jours
38	Confinement RDC - SOUS-SOL	10 jours
39	Désamiantage N4 - N3	20 jours
40	Désamiantage N2 - N1	20 jours
41	Désamiantage RDC - SOUS-SOL	20 jours
42	Solde curage N4	5 jours
43	Solde curage N3	5 jours
44	Solde curage N2	5 jours
45	Solde curage N1	5 jours
46	Solde curage RDC - SOUS SOL	5 jours
47	LIVRAISON BAT B	0 jour
48	RECEPTION DEFINTIVE CURAGE DESAMIANTAGE	0 jour

