Réhabilitation des équipements CVC
du centre de détention
de Val de Reuil

Mar 29/09/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	Notification entreprise	1 jour	Lun 03/02/25	Lun 03/02/25
3	OS démarrage	1 jour	Mar 04/02/25	Mar 04/02/25
4	Période de préparation	40 jours	Mer 05/02/25	Mar 01/04/25
5	Repérage et relevés	20 jours	Jeu 06/02/25	Mer 05/03/25
6	Ouverture Vide sanitaire et création des ventilation périphérique division 1	25 jours	Mer 02/04/25	Mar 06/05/25
7	Décaissement vide sanitaire division 1	25 jours	Mer 02/04/25	Mar 06/05/25
8	Dépose des réseaux division 1	25 jours	Mer 07/05/25	Mar 10/06/25
9	Pose des pompe de relevage division 1	20 jours	Mer 11/06/25	Mar 08/07/25
10	Pose du nouveau réseau	80 jours	Mer 11/06/25	Mar 30/09/25
11	Pose des nouveaux et des accessoires (Vannes, vanne TA,…) division 1	20 jours	Mer 03/09/25	Mar 30/09/25
12	Ouverture Vide sanitaire division 2 et création des ventilation périphérique	25 jours	Mer 02/04/25	Mar 06/05/25
13	Décaissement vide sanitaire division 2	25 jours	Mer 02/04/25	Mar 06/05/25
14	Dépose des réseaux vide sanitaire 2	25 jours	Mer 07/05/25	Mar 10/06/25
15	Pose des nouveaux réseaux et des accessoires (Vannes, vanne TA,…) division 2	20 jours	Mer 03/09/25	Mar 30/09/25
16	Pose du nouveau réseaux division2	80 jours	Mer 11/06/25	Mar 30/09/25
17	Pose des pompe de relevage division 2	30 jours	Mer 20/08/25	Mar 30/09/25
18	Dépose équipements sous station division 1	15 jours	Mer 09/04/25	Mar 29/04/25
19	Pose de la nouvelle panpoplie sous station 1	20 jours	Mer 30/04/25	Mar 27/05/25
20	Calorifuge et accessoires sous station 1	10 jours	Mer 28/05/25	Mar 10/06/25
21	Armoire électrique sous station 1	5 jours	Mer 11/06/25	Mar 17/06/25
22	Schéma de principe sous station 2	1 jour	Jeu 06/03/25	Jeu 06/03/25
23	Rempalcement des amroires électriques chaufferie	60 jours	Jeu 03/04/25	Mer 25/06/25
24	Essais et mise en service	10 jours	Mer 01/10/25	Mar 14/10/25
25	OPR	10 jours	Mer 01/10/25	Mar 14/10/25
26	Réception	1 jour	Mer 15/10/25	Mer 15/10/25

