SCOENS

INSA

#		START	WD	DUE
	ETUDES:	Jan 12		Oct 11
1	Notification MOE	Jan 16	1	Jan 16
2	APS	Jan 12	10	Jan 23
3	Approbation APS	Jan 26	15	Feb 13
4	DIAG	Feb 16	30	Mar 27
5	Approbation DIAG	Mar 30	10	Apr 10
6	Période de transition	Apr 13	110	Sep 11
7	Réunion de reprise	Sep 21	1	Sep 21
8	Etudes complémentaires	Sep 21	50	Nov 27
9	APD	Nov 30	50	Feb 5
10	Approbation APD	Feb 19	6	Feb 26
11	Présentation de l'APD aux équipes techniq	Feb 12	1	Feb 12
12	PC	Mar 1	10	Mar 12
13	Dépôt PC	Mar 12	1	Mar 12
14	Instruction du PC	Mar 8	110	Aug 6
15	Délai de recours	Aug 9	45	Oct 8
16	PRO	Mar 1	60	May 21
17	Présentation de l'APD aux utilisateurs	Mar 26	1	Mar 26
18	Approbation PRO	May 24	10	Jun 4
19	DCE	Jun 7	10	Jun 18
20	Consultation des entreprises	Jun 21	30	Jul 30
21	ACT	Aug 2	20	Aug 27
22	Mise au point du marché	Aug 30	30	Oct 8
23	Présentation en Conseil d'Administration	Oct 8	1	Oct 8
24	Notification du marché	Oct 11	1	Oct 11
26	**TRAVAUX:**	Oct 13		Jul 13
27	Période de préparation	Oct 13	40	Dec 7
28	Travaux Tillion + chocolaterie	Dec 8		Nov 17
29	Extension Tillion	Dec 8		Oct 3
33	Bâtiment neuf Tillion	Dec 8		Oct 31
37	Aménagements extérieurs	Nov 6	10	Nov 17
38	Livraison des bâtiments	Nov 7	1	Nov 7
39	Travaux Chocolaterie	Dec 13		Mar 24
40	Dévoiement des réseaux	Dec 13	15	Dec 31
41	Création de l'ouverture	Jan 3	5	Jan 7
42	Réaménagement du logement de fonctic	Dec 13	60	Mar 3
43	Mise aux normes de l'escalier	Mar 6	10	Mar 17
44	Sécurisation entrée	Mar 20	5	Mar 24
45	Travaux Gambetta	Nov 8		Jul 6
46	Travaux au R+1 Gambetta	Nov 8	85	Mar 6
47	Travaux au R+2 Gambetta	Nov 8	85	Mar 6
48	Travaux R+1 hall technologie	Mar 7	15	Mar 27
49	Travaux R+2 hall technologie	Mar 28	45	May 29
50	Travaux toiture hall technologie	May 28	30	Jul 6
51	Fin des marchés de travaux	Jul 13	1	Jul 13

