N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Notification	1 jour	Lun 10/08/26	Lun 10/08/26
2	**PHASE TRAVAUX**	**144 jours**	**Mar 11/08/26**	**Ven 26/02/27**
3	**Phase VISA**	**40 jours**	**Mar 11/08/26**	**Lun 05/10/26**
4	Période de préparation	1 mois	Mar 11/08/26	Lun 07/09/26
5	Etudes d'exécution	2 mois	Mar 11/08/26	Lun 05/10/26
6	**Phase DET**	**124 jours**	**Mar 08/09/26**	**Ven 26/02/27**
7	Installation base-vie R+30	4 jours	Mar 08/09/26	Ven 11/09/26
8	**Démolition / curage R+32**	**15 jours**	**Lun 14/09/26**	**Ven 02/10/26**
9	Curage Lot 01 CEA	3 semaines	Lun 14/09/26	Ven 02/10/26
10	Curage Lot 2 CFO-CFA	3 semaines	Lun 14/09/26	Ven 02/10/26
11	Curage Lot 3 CVC	3 semaines	Lun 14/09/26	Ven 02/10/26
12	**Travaux R+32**	**25 jours**	**Lun 28/09/26**	**Ven 30/10/26**
13	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int	20 jours	Lun 28/09/26	Ven 23/10/26
14	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO CFA	1 semaine	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
15	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB	1 semaine	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
16	Lots 01,04,05: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux	2 semaines	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
17	Coordination SSI	2 jours	Lun 12/10/26	Mar 13/10/26
18	Peinture et finitions	5 jours	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
19	**AOR R+32**	**5 jours**	**Lun 02/11/26**	**Ven 06/11/26**
20	Nettoyage de fin de phase	5 jours	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26
21	Réception partielle R+32	0 jour	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26
22	Aménagement R+32	20 jours	Lun 09/11/26	Ven 04/12/26
23	Emménagement Agents R+32	0 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
24	**Démolition / curage R+31**	**15 jours**	**Lun 05/10/26**	**Ven 23/10/26**
25	Curage Lot 01 CEA	3 semaines	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
26	Curage Lot 2 CFO-CFA	3 semaines	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
27	Curage Lot 3 CVC	3 semaines	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
28	**Travaux R+31**	**25 jours**	**Lun 26/10/26**	**Ven 27/11/26**
29	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int	20 jours	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
30	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO CFA	1 semaine	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26
31	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB	1 semaine	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26
32	Lots 01,02,03: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux	2 semaines	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26
33	Coordination SSI	2 jours	Lun 09/11/26	Mar 10/11/26
34	Peinture et finitions	5 jours	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26
35	**AOR R+31**	**5 jours**	**Lun 30/11/26**	**Ven 04/12/26**
36	Nettoyage de fin de phase	5 jours	Lun 30/11/26	Ven 04/12/26
37	Réception partielle R+31	0 jour	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26
38	**Démolition / curage R+30**	**15 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 25/12/26**
39	Curage Lot 01 CEA	3 semaines	Lun 07/12/26	Ven 25/12/26
40	Curage Lot 4 CFO-CFA	3 semaines	Lun 07/12/26	Ven 25/12/26
41	Curage Lot 5 CVC	3 semaines	Lun 07/12/26	Ven 25/12/26
42	**Travaux R+30**	**35 jours**	**Lun 28/12/26**	**Ven 12/02/27**
43	Lot 01 CEA: pose des sols, cloisons et menuiseries int	20 jours	Lun 28/12/26	Ven 22/01/27
44	Lot 02 CFO CFA: Mise en oeuvre de la distribution CFO CFA	1 semaine	Lun 28/12/26	Ven 01/01/27
45	Lot 03 CVC: Distribution, raccordement électrique équipements CVC-D-PB	1 semaine	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27
46	Lots 01,02,03: Mise en oeuvre des faux plafonds et terminaux	2 semaines	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27
47	Coordination SSI	2 jours	Lun 11/01/27	Mar 12/01/27
48	Peinture et finitions	5 jours	Lun 25/01/27	Ven 29/01/27
49	Remise en état de la zone base-vie et stockage	10 jours	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27
50	**AOR R+30**	**10 jours**	**Lun 15/02/27**	**Ven 26/02/27**
51	Nettoyage de fin de chantier	5 jours	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27
52	Remise en état des accès chantier	5 jours	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
53	Réception finale	0 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27
54	DOE	0 jour	Ven 26/02/27	Ven 26/02/27

