#	Traits	Titre	Début planifié	Fin planifiée	Durée planifiée	Prédécesseurs
0		**CH Saint-Junien- IRM - DCE**	**27 févr. 2026**	**5 juil. 2027**	**1,4a**	
1	!!!	**ETUDES**	**27 févr. 2026**	**8 janv. 2027**	**10,8 mois**	
2		Notification du marché MOE	27 février 2026	27 février 2026	1 jour	
3		**Mission DIAG**	**2 mars 2026**	**16 mars 2026**	**2,2 semaines**	**2**
4		Validation MOA	26 mars 2026	8 avril 2026	2 semaines	3
5		**Mission AVP (cis Autorisations Admin.)**	**9 avril 2026**	**5 mai 2026**	**3,8 semaines**	**4**
6	!!!	Instruction Autorisations Admin.	24 juin 2026	25 août 2026	2,25 mois	5
7		Commande de l'IRM	4 mai 2026	4 mai 2026		
8		Délai d'appro. IRM	4 mai 2026	11 déc. 2026	8 mois	7
9		Validation MOA	11 juin 2026	11 juin 2026	1 jour	
10		**Mission PRO**	**18 août 2026**	**14 sept. 2026**	**1 mois**	**9**
11		Validation MOA	15 sept. 2026	28 sept. 2026	2 semaines	10
12		**Mission DCE**	**29 sept. 2026**	**12 oct. 2026**	**2 semaines**	**11**
13		Validation DCE	13 octobre 2026	19 oct. 2026	1 semaine	12
14		Consultation des entreprises (25 jours mini)	20 octobre 2026	16 nov. 2026	1 mois	13
15		**Mission ACT**	**17 nov. 2026**	**30 nov. 2026**	**2 semaines**	**14**
16		Négociations	1 déc. 2026	14 déc. 2026	2 semaines	15
17		Délai légal de notification	15 déc. 2026	8 janvier 2027	1,8 semaines	16
18		**TRAVAUX**	**11 janv. 2027**	**5 juillet 2027**	**6,3 mois**	
19		mois de préparation	11 janvier 2027	5 février 2027	1 mois	17
20		**LOT 01 GROS OEUVRE**	**21 janvier 2027**	**14 mai 2027**	**4,1 mois**	
21		Installation de chantier	21 janvier 2027	25 janvier 2027	3 jours	19FD-12 jours
22		Percement du mur de façade+linteau	8 février 2027	10 février 2027	3 jours	19; 21
23		Percement du plancher bas pour renforcement structurel	11 février 2027	12 février 2027	2 jours	22
24		Réalisation des fondations	15 février 2027	26 février 2027	2 semaines	23
25		séchage des fondations	1 mars 2027	5 mars 2027	1 semaine	24
26		Réalisation des 4 poteaux béton	8 mars 2027	9 mars 2027	2 jours	25
27		séchage des poteaux béton	10 mars 2027	12 mars 2027	3 jours	26
28		Réalisation des poutres béton	15 mars 2027	19 mars 2027	1 semaine	27
29		séchage des poutres béton	22 mars 2027	24 mars 2027	3 jours	28
30		Reconstitution du plancher	25 mars 2027	31 mars 2027	1 semaine	29
31		séchage du plancher reconstitué	1 avril 2027	7 avril 2027	1 semaine	30
32		Pose de l'isolant sur dallage + chape + renformi	25 mars 2027	30 mars 2027	4 jours	36
33		séchage de la chape	31 mars 2027	27 avril 2027	1 mois	32
34		Pose de la porte métallique	13 mai 2027	14 mai 2027	2 jours	75
35		**LOT 02 PLATRERIE -ISOLATION- FX PLAFOND**	**8 février 2027**	**5 juillet 2027**	**5,3 mois**	
36		Réalisation des cloisons périphériques de la salle IRM	22 mars 2027	24 mars 2027	3 jours	28
37		Réalisation des doublage thermiques	8 avril 2027	14 avril 2027	1 semaine	28; 31
38		Réalisation des cloisons	15 avril 2027	23 avril 2027	1,4 semaines	37
39		Ossature de Faux plafond	2 juin 2027	4 juin 2027	3 jours	64
40		Pose des dalles de plafond	28 juin 2027	29 juin 2027	2 jours	53
41		**LOT 03 MENUISERIES INT. BOIS**	**8 février 2027**	**5 juillet 2027**	**5,3 mois**	
42		Commande des huisseries	8 février 2027	12 mars 2027	1,25 mois	19
43		Approvisionnement des huisseries de portes	15 avril 2027	15 avril 2027	1 jour	37
44		Pose des portes	28 juin 2027	30 juin 2027	3 jours	53
45		Pose des protections de portes	1 juillet 2027	1 juillet 2027	1 jour	44
46		Pose des protections d'angles	1 juillet 2027	1 juillet 2027	1 jour	44
47		Dépose du meuble de préparation + stockage et révision	27 mai 2027	31 mai 2027	3 jours	77
48		Repose du meuble de préparation dans la zone préparation	1 juin 2027	1 juin 2027	1 jour	47
49		Pose du plan de travaiil du poste de commande	5 juillet 2027	5 juillet 2027	1 jour	59
50		Pose des rideaux	5 juillet 2027	5 juillet 2027	1 jour	59
51		**LOT 04 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES**	**21 juin 2027**	**25 juin 2027**	**1 semaine**	
52		Ragréage des sols	21 juin 2027	21 juin 2027	1 jour	58
53		Pose des sols PVC	22 juin 2027	25 juin 2027	4 jours	52
54		**LOT 05 PEINTURES**	**15 avril 2027**	**2 juillet 2027**	**2,85 mois**	
55		Réalisation des peintures de sols dans les locaux techniques	12 mai 2027	14 mai 2027	3 jours	62FD-5 jours
56		Peinture des plafonds des locaux techniques	15 avril 2027	16 avril 2027	2 jours	36; 37
57		Mise en peinture des murs des locaux techniques	26 avril 2027	27 avril 2027	2 jours	38
58		Préparations murales + première couche	7 juin 2027	18 juin 2027	2 semaines	39
59		Peinture deuxième couche	28 juin 2027	2 juillet 2027	1 semaine	53
60		**LOT 06 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE**	**1 février 2027**	**2 juillet 2027**	**5,48 mois**	
61		Commande du matériel (CTA, etc.)	1 février 2027	2 avril 2027	2,25 mois	19FD-5 jours
62		Réalisation des réseaux aérauliques	28 avril 2027	18 mai 2027	3 semaines	38; 57; 61
63		Réalisation des réseaux hydauliques dans le neuf	28 avril 2027	11 mai 2027	2 semaines	38; 57
64		Réalisation des réseaux hydrauliques dans la zone occupée	12 mai 2027	1 juin 2027	3 semaines	63
65		Pose des appareils sanitaires	28 juin 2027	29 juin 2027	1,5 jours	53
66		Essais et mise en service	29 juin 2027	2 juillet 2027	3 jours	65
67		**LOT 07 ELECTRICITE- CFO/CFA**	**26 avril 2027**	**24 juin 2027**	**2,2 mois**	
68		Réalisation des réseaux CFO et CFA	26 avril 2027	14 mai 2027	3 semaines	38
69		Pose des terminaux en plafond	7 juin 2027	7 juin 2027	1 jour	39
70		Pose des terminaux muraux	21 juin 2027	22 juin 2027	2 jours	58
71		Essais et mise en servie	23 juin 2027	24 juin 2027	2 jours	70
72		**LOT 08 FLUIDES MEDICAUX**	**26 avril 2027**	**14 mai 2027**	**3 semaines**	
73		Réalisation des réseaux de fluides médicaux	26 avril 2027	14 mai 2027	3 semaines	38
74		**LOT SIEMENS**	**8 avril 2027**	**16 juin 2027**	**2,5 mois**	
75		Prise de côtes INTERFLEX+ commande de la cage	8 avril 2027	12 mai 2027	1,25 mois	31; 36
76		Mise à disposition anticipée local IRM	29 avril 2027	29 avril 2027		75FD-10 jours
77		Montage de la cage de faraday	13 mai 2027	26 mai 2027	2 semaines	75
78		Livraison de l'IRM+ installation	2 juin 2027	16 juin 2027	2,2 semaines	62; 63; 64; 6…
79		Nettoyage	17 juin 2027	18 juin 2027	2 jours	74; 77
80		OPR	21 juin 2027	21 juin 2027	1 jour	79
81		levée des réserves	22 juin 2027	1 juillet 2027	1,6 semaines	80
82		**RECEPTION/Livraison**	**2 juillet 2027**	**2 juillet 2027**	**1 jour**	**81**
83		GPA (12 mois)	5 juillet 2027	5 juillet 2027	1 jour	82

