UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE SIMULATION NUMERICUM SANTE

Planning réalisé par CEI par G. GASSER
Indice n°2 - octobre 2026

Planning TCE

N°	Nom de la tâche	Durée
1		**394 jours**
2	Notification des entreprises	0 jour
3	OS de démarrage travaux	0 jour
4	Préparations de chantier	19 jours
5	Fermeture voirie haute (1ere intervention)	30 jours
6	Fermeture voirie haute (2e intervention)	18 jours
7	**LOT 01 - TERRASSEMENTS - VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - PARDIS CLOUSES**	**254 jours**
8	Décapage terre végétale et végétalisation existante	10 jours
9	Réalisation de la voirie haute provisoire	10 jours
10	Terrassements général+sus bâtiment	37 jours
11	Parois cloudes (en 2 phases)	19 jours
12	Réalisation du bassin d'infiltration	5 jours
13	Réalisation des réseaux en pied de bâtiment	20 jours
14	Réalisation de la nouvelle voirie haute et cheminement piéton vers escalier	18 jours
15	Aménagements voirie basse et cheminement piéton vers escalier	17 jours
16	Enrobés voiries	2 jours
17	Mise en place terre végétale	10 jours
18	Plantations	20 jours
19	**LOT 02 - GROS-OEUVRE**	**187 jours**
20	Installation de chantier	5 jours
21	Mise en place des accès de plateforme	4 jours
22	Sondages au Wagon drill	5 jours
23	Mise à jour Plans fondations	5 jours
24	Fondations RDC + VS	10 jours
25	Elevations RDC + VS	25 jours
26	Drain + Remblais VS	5 jours
27	Fondations Etage	5 jours
28	Plancher haut RDC	5 jours
29	Dallage porté isolé Etage	5 jours
30	Elevations Etage	15 jours
31	Plancher haut Etage	5 jours
32	Elevations 2e Etage	10 jours
33	Plancher haut 2e Etage	5 jours
34	Structure passerelle	10 jours
35	Drain Etage	3 jours
36	Elevations 3e etage	4 jours
37	Plancher haut 3e Etage	5 jours
38	Acrotères toiture	4 jours
39	Murs soutènement entrée RDC	8 jours
40	Réseaux RDC	8 jours
41	Dallage RDC	5 jours
42	Rampe vers existant + reprises extérieures	10 jours
43	**LOT 03 - OSSATURE BOIS**	**49 jours**
44	FOR + Acrotères	24 jours
45	Structure 2e et 3e Etage	20 jours
46	Pose passerelle	5 jours
47	**LOT 04 - ETANCHEITE**	**152 jours**
48	Etanchéité entrerée RDC + VS	14 jours
49	Etanchéité entrerée Etage	10 jours
50	Etanchéité toitures	30 jours
51	Etanchéité local Technique	10 jours
52	Pose dalettes sur plots	2 jours
53	**LOT 05 - BARDAGES - PLAFONDS METALLIQUES**	**101 jours**
54	Bardage / sous-faces façade Est	20 jours
55	Bardage / sous-faces façade Nord	20 jours
56	Bardage / sous-faces façade Ouest	14 jours
57	Bardage sous-faces façade Sud + passerelle	22 jours
58	Bardage 2e et 3e étage (sur étanchéité)	17 jours
59	Divers finition	8 jours
60	**LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALUMINIUM - MUR RIDEAU - OCCULTATIONS**	**98 jours**
61	Pose MEXT bois - aluminium	25 jours
62	Pose BSO	17 jours
63	**LOT 07 - METALLERIE - SERRURERIE**	**130 jours**
64	Pose des portes métalliques vitrées	10 jours
65	Pose des supports de garde-corps en toiture	5 jours
66	Pose des garde-corps en toiture	5 jours
67	Metallerie escalier intérieur	5 jours
68	Divers (grilles, etc)	5 jours
69	**LOT 08 - DOUBLAGES - CLOISONS - PEINTURES - NETTOYAGES**	**130 jours**
70	Doublages Etage	20 jours
71	Cloisons Etage	20 jours
72	Cloisons RDC	9 jours
73	Cloisons - doublages 2e et 3e Etage	11 jours
74	Préparations - peintures	37 jours
75	Nettoyage OPR	3 jours
76	Nettoyage pré-réception	2 jours
77	**LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENT - SIGNALETIQUE**	**65 jours**
78	Gaines techniques	3 jours
79	Pose plinthes	33 jours
80	Pose cimaises de protection	5 jours
81	Agencement	5 jours
82	Portes, placards	10 jours
83	Divers équipements	2 jours
84	**LOT 10 - FAUX-PLAFONDS**	**50 jours**
85	Ossatures	27 jours
86	Blanchiment	23 jours
87	**LOT 11 - REVÊTEMENTS DE SOLS DURS**	**39 jours**
88	Chapes douches à l'italienne	2 jours
89	Ragréages	2 jours
90	Carrelage RDC	12 jours
91	**LOT 12 - REVÊTEMENTS DE SOLS DURS**	**95 jours**
92	Barrières anti-remontée d'humidité	5 jours
93	Ragréages	13 jours
94	Pose sols souples	32 jours
95	Pose sols souples escaliers	11 jours
96	**LOT 13 - APPAREIL ELEVATEUR**	**113 jours**
97	Pose ascenseur	39 jours
98	Mise en service	3 jours
99	**LOT 14 - CVC - PLOMBERIE SANITAIRE**	**120 jours**
100	Sous-station	25 jours
101	Réseaux	50 jours
102	Equipements CVC	21 jours
103	Equipements PS	15 jours
104	Mise en service	5 jours
105	**LOT 15 - FLUIDES MEDICAUX**	**81 jours**
106	Réalisation des réseaux de distribution	39 jours
107	Equipements	3 jours
108	Mise en service	2 jours
109	**LOT 16 - ELECTRICTE**	**150 jours**
110	Incorporations	49 jours
111	Chemins de câbles	9 jours
112	Tirages de câbles	35 jours
113	TGBT / TGI	26 jours
114	Equipements (plafonds, prises,etc)	19 jours
115	Mise en service	5 jours
116	**LOT 17 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES**	**130 jours**
117	Fourniture plots support Panneaux PV	0 jour
118	Pose des panneaux	14 jours
119	Mise en service	5 jours
120		
121	OPR	0 jour
122	Levée des réserves	10 jours
123	Réception	0 jour