HAUTE-GARONNE – TOULOUSE – Palais de Justice – Cour d'Appel

Restauration de la Grand'Chambre – PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX (PRO-DCE)

Début de la période de préparation (à saisir)	**01/02/2027**
Démarrage des installations de chantier (Mois 0)	**01/03/2027**
Fin prévisionnelle des travaux (réception)	**31/07/2029**
Durée : préparation + travaux (mois)	**30**

N°	Lot / Tâche	Début	Fin	Durée (mois)	févr 27	mars 27	avr 27	mai 27	juin 27	juil 27	août 27	sept 27	oct 27	nov 27	déc 27	janv 28	févr 28	mars 28	avr 28	mai 28	juin 28	juil 28	août 28	sept 28	oct 28	nov 28	déc 28	janv 29	févr 29	mars 29	avr 29	mai 29	juin 29	juil 29
					P	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28
	PÉRIODE DE PRÉPARATION	**févr 2027**	**févr 2027**	**1**																														
	Réunions de préparation, visite des lieux, constat d'huissier	févr 2027	févr 2027	1																														
	Documents plomb : modes opératoires, stratégie d'empoussièrement, gestion des déchets, PPSPS	févr 2027	févr 2027	1																														
	Relevés de détail, plans d'exécution, plan d'installation de chantier	févr 2027	févr 2027	1																														
	Démarches administratives (droits de voirie), dimensionnement des baraquements	févr 2027	févr 2027	1																														
1	**LOT 01 – Maçonnerie – Échafaudages – Dépollution**	**mars 2027**	**juil 2029**	**29**																														
	Installation de chantier (cour d'Honneur, palissade, baraquements)	mars 2027	mars 2027	1																														
	Installations de chantier liées aux conditions plomb	avr 2027	juil 2029	28																														
	Échafaudages, parapluie (phases 1) et protections complémentaires	avr 2027	févr 2028	11																														
	Échafaudages, parapluie (phase 2) et protections complémentaires	mars 2028	juin 2029	16																														
	Maçonnerie – Plâtrerie – Comble (arases, empochements)	juil 2027	déc 2027	6																														
	Travaux préparatoires (trémie vers le sous-sol)	janv 2028	janv 2028	1																														
	Maçonnerie – Plâtrerie – Sous-sol	févr 2028	août 2028	7																														
	Maçonnerie – Plâtrerie – Sous-sol, ancienne chaufferie (dont local EI60)	juin 2028	août 2028	3																														
	Maçonnerie – Plâtrerie – Grand'Chambre (sol en dalles de pierre)	oct 2027	avr 2029	10																														
	Maçonnerie – Plâtrerie – Grand'Chambre, chapelle (sol, autel)	mars 2029	avr 2029	2																														
	Travaux d'accompagnement aux autres lots	avr 2029	mai 2029	2																														
	Travaux divers	avr 2029	juin 2029	3																														
2	**LOT 02 – Charpente – Couverture**	**mai 2027**	**mai 2029**	**25**																														
	Travaux préparatoires et démolitions	mai 2027	juil 2028	8																														
	Travaux de couverture (dépose puis réfection)	mai 2027	avr 2029	7																														
	Charpente – Niveau comble (charpente de couverture et plafond à caissons)	juin 2027	nov 2027	6																														
	Charpente – Niveau sous-sol	nov 2027	mai 2028	7																														
	Charpente – Niveau Grand'Chambre (estrade)	juin 2028	août 2028	3																														
	Travaux divers	avr 2029	mai 2029	2																														
3	**LOT 03 – Traitement parasitaire**	**août 2027**	**déc 2028**	**17**																														
	Traitement – Grand'Chambre et comble	août 2027	août 2027	1																														
	Traitement – Niveau sous-sol	janv 2028	janv 2028	1																														
	Travaux divers (mesures de contrôle, DOE)	déc 2028	déc 2028	1																														
4	**LOT 04 – Restauration des décors peints**	**avr 2027**	**avr 2029**	**25**																														
	Travaux préparatoires et protections – Grand'Chambre et comble	avr 2027	mai 2027	2																														
	Restauration des décors de la Grand'Chambre (plafond, corniche, murs)	juin 2028	févr 2029	9																														
	Restauration des décors de la chapelle	janv 2029	mars 2029	3																														
	Travaux divers	mars 2029	avr 2029	2																														
5	**LOT 05 – Restauration de marbre**	**juin 2028**	**nov 2028**	**6**																														
	Restauration des marbres (obélisque, autel)	juin 2028	nov 2028	6																														
6	**LOT 06 – Menuiserie**	**juin 2027**	**avr 2029**	**23**																														
	Menuiseries du sous-sol (porte EI30, escalier bois)	juin 2027	mars 2029	6																														
	Menuiseries de la Grand'Chambre (dépose, parquet, lambris, portes, banquettes)	juin 2027	avr 2029	6																														
	Travaux divers	juin 2027	avr 2029	3																														
7	**LOT 07 – Ferronnerie**	**juil 2027**	**janv 2029**	**19**																														
	Restauration de la grille de clôture de la chapelle (dépose puis repose)	juil 2027	déc 2028	4																														
	Travaux divers (DOE)	janv 2029	janv 2029	1																														
8	**LOT 08 – Électricité**	**mai 2027**	**mai 2029**	**25**																														
	Courants forts (dépose puis installations neuves)	mai 2027	mai 2029	9																														
	Courants faibles	mai 2027	mai 2029	9																														
	PSE – Travaux d'électricité	janv 2029	mai 2029	5																														
9	**LOT 09 – CVC – Plomberie**	**mai 2027**	**mai 2029**	**25**																														
	Dépose des radiateurs et réseaux, restauration des radiateurs	mai 2027	juin 2027	2																														
	CTA, réseaux aérauliques, ventilation du sous-sol, chauffage, mise en service	mars 2029	mai 2029	3																														
10	**LOT 10 – Lustrerie**	**mai 2027**	**mai 2029**	**25**																														
	Dépose et restauration des appliques en bronze et verrines	mai 2027	mai 2029	7																														
	Option : création de lustres en bronze	nov 2027	mai 2029	8																														
11	**LOT 11 – Mobilier**	**avr 2027**	**juin 2029**	**27**																														
	Installations liées aux conditions plomb	avr 2027	juin 2029	4																														
	Mise en dépôt et stockage / remise en place	avr 2027	juin 2029	27																														
	Restauration du mobilier (option : fauteuils d'apparat)	avr 2027	juin 2029	4																														
	Création du mobilier neuf (tables de l'estrade)	mai 2029	juin 2029	2																														
	Travaux divers	avr 2027	juin 2029	4																														