ALTEREA INGÉNIERIE

Université Gustave EIFFEL - Site de BOUGUENAIS
Calendrier prévisionnel
Phase PRO/DCE

N°	Nom de la tâche	Durée
	Généralités - Préparation	**105j**
	Toutes zones	**105j**
2	Notification des marchés	0 jr
3	Études d'exécution tous lots	40 jrs
4	Validation et instruction modes opératoires amiante	30 jrs
6	Témoin Façade / chantier test	20 jrs
5	Commandes Menuiseries	40 jrs
7	Préfabrication FOB	80 jrs
9	Installations de chantier	10 jrs
8	OS démarrage travaux	1 jr?
	Travaux	**136j**
	BOUGUER	**103j**
24	Isolation des sous-bassement compris	2 sem.
20	Echafaudage de pied	15 jrs
18	Désamiantage de plafond	10 jrs
16	Travaux de sciage carottage	1 m
21	Dépose bardage existant	5 jrs
35	Remplacement des menuiseries extérieures	3 m
22	Isolation modulaire par l'extérieur	2 m
27	Réfection étanchéité	1 m
57	Distribution double flux	4 sem.
30	Réhausse acrotères	2 sem.
36	Remplacement de portes vitrées	3 jrs
32	Sécurisation de la toiture	1 sem.
37	Pose de stores	1,5 m
38	Création SAS entrée	2 sem.
58	Remplacement réseaux VMC	2 sem.
25	Pose de brise soleil	3 sem.
42	Adaptation cloison sous-station	5 jrs
56	Mise en place d'une CTA	1 sem.
40	Création soffite	3 sem.
41	Remplacement plafonds circulations	3 sem.
59	Adaptation groupes froids	5 jrs
63	Adaptation des éclairages aux travaux réalisés	2 sem.
51	Modification de sous-station	2 sem.
46	Peintures intérieure	2 sem.
47	Nettoyage	3 jrs
	Chaufferie	**115j**
15	Construction extension chaufferie	9 sem.
39	Pose porte et grilles chaufferi	3 jrs
29	Etanchéité chaufferie	1 sem.
23	Traitement des façades chaufferies	4 sem.
53	Equipement chaufferie Bois	6 sem.
54	Remplacement chaufferie Ga	3 sem.
71	Essais chaudières	2 sem.
	DARCY	**115j**
19	Désamiantage de plafond	15 jrs
17	Travaux de Sciage carottge	1 m
28	Réfection étanchéité	2 m
31	Réhausse acrotères	3 sem.
34	Distribution double flux	6 sem.
33	Sécurisation de la toiture	2 sem.
50	Remplacement réseaux VMC	2 sem.
44	Adaptation cloison sous-station	5 jrs
43	Remplacement plafonds circulations	1 m
45	Création soffite	1 m
55	Mise en place d'une CTA	5 jrs
65	Adaptation des éclairages aux travaux réalisés	2 sem.
48	Peintures intérieure	3 sem.
49	Nettoyage	5 jrs
	Toutes zones	**51j**
66	Installation des supports de panneaux	2 sem.
62	Création des alimentations électriques nouvelles	3 sem.
67	Pose installation PV	2 sem.
64	Reprises réserves bureau de contrôle	1 sem.
68	Cablâges et signalétiques	2 sem.
52	Désembouage des réseaux	2 sem.
69	CONSUEL	2 sem.
60	Mise en place d'une GTB	4 sem.
	Réception	**20j**
	Toutes zones	**20j**
11	OPR	2 sem.
12	Levées de réserves	2 sem.
13	Réception	0 jr

