DCE

PLANNING TRAVAUX

OBJET DU MARCHE	RENOVATION ET SECURISATION ELECTRIQUE DU POSTE 1
MAITRE D'OUVRAGE	HOPITAL SAINT ANTOINE 184, Rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS
BUREAU D'ETUDES	T3E IdF 17 rue Véron 94140 ALFORTVILLE ☏: 01.41.79.35.60
BUREAU DE CONTRÔLE	BTP CONSULTANTS 460 La Courtine-Le Central II 93160 NOISY LE GRAND ☏: 01.55.85.90.26
COORDONNATEUR SPS	BTP CONSULTANTS Agence Paris Est-CSPS Le Centre - 460 la courtine 93194 NOISY LE GRAND Cedex ☏: 01.55.85.90.26

JUILLET 2026

PLANNING TRAVAUX

MOIS

Phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
LOT N°1 ELECTRICITE																		
Période de préparation																		
Validation Bureau de contrôle																		
Base vie					BASE VIE = 13 MOIS													
Commandes equipements HT																		
Recette usine equipements HT																		
Alimentations HTA																		
Tranchées extérieures																		
Coupe-feu 3h																		
Canalisations HTA																		
Equipements HTA PL1 et PL2																		
Raccordements ENEDIS																		
Installations provisoires Poste 1																		
Basculement PL1 et PL2																		
Equipements HTA poste 1-1																		
Génie civil POSTE 1														GENIE CIVIL POSTE 1				
Travaux extérieurs																		
Création poste 1-1																		
Création poste 1-2																		
Création locaux TGBT 1-1 et 1-2																		
Finitions																		
TGBT 1-1 & 1-2																		
Essais à vide TGBT																		
Basculements TGBT existant																		
Equipements HTA poste 1-2																		
Gestion technique																		
Equipements des locaux																		
Essais, OPR, Réception																		
LOT N°2 DEMOLITION / RECONSTRUCTION																		
Période de préparation																		
Validation Bureau de contrôle																		
Génie civil PL1 et PL2						GENIE CIVIL PL1-PL2												
Installation de chantier																		
Caniveaux O2 + réseaux enterrés																		
Démolition, déconstruction, déposes																		
Fondations micropieux																		
Planchers vide sanitaires																		
Parois CF et plancher haut																		
Enduits, étanchéité, finitions..																		
Traitement des abords																		
Finitions																		