Opération transversale n° 910549

GHS -CHLS - Bâtiment 1D

Remplacement des aéro-réfrigérants de la production 1D

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	OS de démarrage TRAVAUX	0 jr	Mar 01/12/26
2	Préparation travaux	1 mois	Mar 01/12/26
3	Emission de livrables	10 jrs	Mar 01/12/26
4	approvisionnement	6 sem.	Mer 16/12/26
5			
6	**Travaux en LT EG**	**7 jrs**	**Lun 18/01/27**
7	Remplacement filtration	3 jrs	Lun 18/01/27
8	Dpose vannes	1 jr	Jeu 21/01/27
9	mise en place du comptage	1 jr	Ven 22/01/27
10	Piquages sur bouteilles	1 jr	Mar 26/01/27
11	Modification de la régulation	1 jr	Mer 27/01/27
12			
13	**installation aero 1 et 2**	**3,75 jrs**	**Mar 02/02/27**
14	Consignation hydraulique (à charge HCL),	1 heure	Mar 02/02/27
15	Consignation électrique (à charge HCL),	1 heure	Mar 02/02/27
16	Vidange	1 heure	Mer 03/02/27
17	Découplage hydraulique de l'existant et isolement des réseaux,	1 heure	Mer 03/02/27
18	Découplage électrique de l'existant,	1 heure	Mer 03/02/27
19	Démontage et évacuation de la structure métallique au droit de l'aérorérigérant,	8 heures	Mer 03/02/27
20	Evacuation de l'aéro-réfrigérant,	3 heures	Jeu 04/02/27
21	Mise en place du supportage métallique,	3 heures	Ven 05/02/27
22	Mise en place de l'aéro-réfrigérant,	3 heures	Ven 05/02/27
23	Mise en place du renfort de structure métallique,	8 heures	Ven 05/02/27
24	Connexion hydraulique,	8 heures	Ven 05/02/27
25	Connexion électrique,	4 heures	Ven 05/02/27
26	Mise en service,	4 heures	Lun 08/02/27
27			
28	**installation aero 3 et 4**	**3,75 jrs**	**Mar 09/02/27**
29	Consignation hydraulique (à charge HCL),	1 heure	Mar 09/02/27
30	Consignation électrique (à charge HCL),	1 heure	Mar 09/02/27
31	Vidange	1 heure	Mar 09/02/27
32	Découplage hydraulique de l'existant et isolement des réseaux,	1 heure	Mar 09/02/27
33	Découplage électrique de l'existant,	1 heure	Mar 09/02/27
34	Démontage et évacuation de la structure métallique au droit de l'aérorérigérant,	8 heures	Mar 09/02/27
35	Evacuation de l'aéro-réfrigérant,	3 heures	Mer 10/02/27
36	Mise en place du supportage métallique,	3 heures	Jeu 11/02/27
37	Mise en place de l'aéro-réfrigérant,	3 heures	Jeu 11/02/27
38	Mise en place du renfort de structure métallique,	8 heures	Jeu 11/02/27
39	Connexion hydraulique,	8 heures	Ven 12/02/27
40	Connexion électrique,	4 heures	Ven 12/02/27
41	Mise en service,	4 heures	Ven 12/02/27
42			
43	**Travaux de liaisons 1C/1D**	**31 jrs**	**Lun 15/02/27**
44	tranchées	10 jrs	Lun 15/02/27
45	liaisons Aciers	1 mois	Mar 02/03/27
46	piquages LT 1C	1 jr	Ven 02/04/27

