Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
OS de démarrage	29/03/27	29/03/27	0
Libération complète de la bibliothèque	29/03/27	29/03/27	0
Fermeture de la bibliothèque	29/03/27	30/09/27	114
Fermeture des bureaux nécessitant un cheminement sous la verrière.	21/06/27	27/08/27	30
Période de préparation	29/03/27	23/04/27	20
Démolition intérieur	26/04/27	30/04/27	5
Construction local CTA	03/05/27	07/05/27	5
Installation de la CTA	10/05/27	28/05/27	15
Reprise intérieur plafond et peinture	31/05/27	11/06/27	10
Délai d'approvisionnement des menuiseries	19/04/27	28/05/27	30
Remplacement des menuiseries du R+1 et occultation	31/05/27	25/06/27	20
Mise en oeuvre des occultations du RdC	31/05/27	25/06/27	20
Câblage occultation	28/06/27	16/07/27	15
ITE	14/06/27	23/07/27	30
Installation du platelage sous la verrière	21/06/27	25/06/27	5
Dépose et remplacement de l'ancienne verrière	28/06/27	23/07/27	20
Dépose des gardes corps et de l'ancienne étanchéité	28/06/27	23/07/27	20
Réfection de l'étanchéité	28/06/27	23/07/27	20
Réfection du placo autour de la verrière	23/08/27	03/09/27	10
Couvertines et gardes corps	19/07/27	23/07/27	5
OPR	06/09/27	10/09/27	5
Réception	13/09/27	13/09/27	0
Levée de réserves	13/09/27	24/09/27	10

