CRS 45 – PLANNING CHANTIER DOUCHE B10 TRANCHE FERME

Semaines	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	11s	12s	13s	14s	15s	16s	17s	18s	19s	20s	21s	22s	23s	24s	25s	26s
Tranche ferme	1 mois				2 mois				3 mois				4 mois				5 mois				6 mois				7 mois					
3 blocs douche + 4 sanitaires																														
LOT UNIQUE																														
Plan de retrait																														
Désamiantage																														
Mesure libératoire																														
Travaux Démolition																														
Panneaux de construction																														
Bloc porte																														
Douche à l'italienne																														
Pose carrelage et faïence																														
Peinture																														
Caisson et plafond métallique																														
Remplacement de porte																														
Fabrication cloison douche																														
Pose cloison et portes de douches																														
Fenêtre fabrication																														
Fenêtre pose																														
Nettoyage																														
LOT ELECTRIQUE																														
Dépose et neutralisation élec																														
Pose coffret chantier																														
câblage alimentation																														
Pose de luminaire																														
Appareillage																														
LOT CVC- Plomberie																														
Dépose et neutralisation sanitaire																														
Evacuation EU/EV																														
Pose réseaux EF/EC																														
Pose appareillage																														
Pose wc																														
Pose entrée d'air Chambre																														
Réception																														

CRS 45 – PLANNING CHANTIER DOUCHE B10 – Tranche optionnelle N°1

Semaines	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	11s	12s	13s	14s	15s	16s	17s	18s	19s	20s	21s	22s	23s	24s
Tranche TO 1 (A)	1 mois				2 mois				3 mois				4 mois				5 mois				6 mois			
1 bloc douche + 1 bloc sanitaires																								
LOT UNIQUE																								
Plan de retrait																								
Désamiantage																								
Mesure libératoire																								
Travaux Démolition																								
Panneaux de construction																								
Douche à l'italienne																								
Pose carrelage et faïence																								
Peinture																								
Caisson et plafond métallique																								
Remplacement de porte																								
Fabrication cloison douche																								
Pose des cloisons et porte douches																								
Fenêtre fabrication																								
Fenêtre pose																								
Nettoyage																								
LOT ELECTRIQUE																								
Dépose et neutralisation élec																								
Pose coffret chantier																								
câblage alimentation																								
Pose de luminaire																								
Appareillage																								
LOT CVC- Plomberie																								
Dépose et neutralisation sanitaire																								
Evacuation EU/EV																								
Pose réseaux EF/EC																								
Pose appareillage																								
Pose wc																								
Pose entrée d'air Chambre																								
Réception																								

CRS 45 – PLANNING CHANTIER DOUCHE B10 – Tranche optionnelle N°2

Semaines	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	8s	9s	10s	11s	12s	13s	14s	15s	16s	17s	18s	19s	20s	21s	22s	23s	24s
Tranche TO 2 (B)	1 mois				2 mois				3 mois				4 mois				5 mois				6 mois			
1 blocs douche + 1 bloc sanitaires																								
LOT UNIQUE																								
Plan de retrait																								
Désamiantage																								
Mesure libératoire																								
Travaux Démolition																								
Panneaux de construction																								
Douche à l'italienne																								
Pose carrelage et faïence																								
Peinture																								
Caisson et plafond métallique																								
Remplacement de porte																								
Fabrication cloison douche																								
Pose des cloisons et porte douches																								
Fenêtre fabrication																								
Fenêtre pose																								
Nettoyage																								
LOT ELECTRIQUE																								
Dépose et neutralisation élec																								
Pose coffret chantier																								
câblage alimentation																								
Pose de luminaire																								
Appareillage																								
LOT CVC- Plomberie																								
Dépose et neutralisation sanitaire																								
Evacuation EU/EV																								
Pose réseaux EF/EC																								
Pose appareillage																								
Pose wc																								
Pose entrée d'air Chambre																								
Réception																								