RELOGEMENT DE LA DIVISION SAINT LOUIS LYSEBUCHEL (B3F) - PLANNING PREVISIONNEL DCE

N°	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1	**Lun 04/01/27**	**Mar 29/06/27**	**127 jrs**	**TRAVAUX**
2	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	20 jrs	Préparations de chantier
3	Lun 11/01/27	Jeu 28/01/27	14 jrs	Elaboration et transmission du plan de retrait
4	Ven 29/01/27	Jeu 11/03/27	30 jrs	Délai réglementaire après transmission du PRA
5	Ven 12/03/27	Lun 15/03/27	2 jrs	Consignations des lots 3 et 4 avant intervention du lot1
6	**Mar 16/03/27**	**Ven 30/04/27**	**34 jrs**	**RDC**
7	Mar 16/03/27	Ven 19/03/27	4 jrs	Travaux de démolition/dépose
8	Mar 16/03/27	Mar 16/03/27	1 jr	Joints de soudure
9	Mar 16/03/27	Mer 17/03/27	2 jrs	Pose des rideaux métalliques
10	Jeu 18/03/27	Mar 23/03/27	4 jrs	Pose garde corps/main courante
11	Jeu 18/03/27	Ven 19/03/27	2 jrs	Travaux plomberie
12	Lun 22/03/27	Jeu 25/03/27	4 jrs	Création des murs en prepaing Locaux de saisie
13	Ven 26/03/27	Lun 29/03/27	2 jrs	Pose des portes locaux de saisies/ remplacement porte
14	Mar 30/03/27	Lun 26/04/27	20 jrs	Travaux CVC
15	Mar 30/03/27	Jeu 01/04/27	3 jrs	Travaux électricité
16	Mar 27/04/27	Ven 30/04/27	4 jrs	Reprise et remise en peinture
17	**Mar 16/03/27**	**Mar 22/06/27**	**71 jrs**	**R+1**
18	Mar 16/03/27	Lun 12/04/27	20 jrs	Travaux de désamiantage et déplombage
19	Mar 13/04/27	Lun 26/04/27	10 jrs	Travaux de démolition/dépose
20	Mar 27/04/27	Mer 12/05/27	12 jrs	Création des cloisons/rebouchages
21	Mar 27/04/27	Ven 30/04/27	4 jrs	Pose du garde corps
22	Jeu 13/05/27	Mar 18/05/27	4 jrs	Pose des portes, plinthes et divers
23	Jeu 13/05/27	Mar 18/05/27	4 jrs	Pose du faux plafond
24	Mer 19/05/27	Lun 07/06/27	14 jrs	Pose revêtement de sol, plinthes, réfection parquet/escalier et main
25	Mer 05/05/27	Mar 08/06/27	25 jrs	Travaux électricité, CVC et plomberie
26	Mer 09/06/27	Ven 11/06/27	3 jrs	Pose faïence
27	Lun 14/06/27	Jeu 17/06/27	4 jrs	Pose appareils sanitaires et raccordement
28	Mer 09/06/27	Mar 22/06/27	10 jrs	Mise en peinture
29	Mer 23/06/27	Jeu 24/06/27	2 jrs	Nettoyage de fin de chantier
30	Ven 25/06/27	Mar 29/06/27	3 jrs	OPR et réception des travaux

