BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
GEP Lorraine Bourgogne (Nancy)
ZAC De frocourt
29 rue Antoine de St Exupery
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 32577030/S2/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 21/07/2026

Référence au programme de travaux :
AVIS DE PASSAGES AFFAIRES 32577030 + 32495644 BRIGADE DES DOUANES LYSBUCHEL AMIANTE ET PLOMB AVIS DE PASSAGES AFFAIRES 32577030 + 32495644 BRIGADE DES DOUANES LYSBUCHEL AMIANTE ET PLOMB réalisé

DONNEUR D'ORDRE

MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Claire SHCLUMBERGER
98 Avenue de Bale
68300 ST LOUIS

SITE D'INTERVENTION

Brigade des douanes de Lysbuchel

98 Avenue de Bale
68300 ST LOUIS

Brigade douanes de Lysbuchel

Latitude : 47.577100 / Longitude : 7.572200

Date(s) d'intervention(s) :
Le 25/06/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Beranger Bernard	Operateur de repérage	Certification N° B2C - 0921	Beranger Bernard

Le présent rapport comporte 60 pages, dont 40 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

Copyright BUREAU VERITAS

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre 3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage 3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage 6

2. CONCLUSIONS 7
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante 7
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre 8
2.3. Obligations réglementaires 9

3. INFORMATIONS GENERALES 10
3.1. Immeuble bâti objet de la mission 10
3.2. Parties prenantes 10


4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE 10
4.1. Références réglementaires 10

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 11
5.1. Date(s) de visite(s) 11
5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020 11
5.3. Conditions spécifiques 11
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite 11

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 12
6.1. Matériaux et produits repérés 12
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante 20

7. ANNEXES 21
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées 21
7.2. Photos prélèvements 22
7.3. Photos sondages 28
7.4. Photos inaccessibilités 31
7.5. Photos observations 32
7.6. Attestation d'assurance 33
7.7. Certificat de compétence 35
7.8. Croquis de repérage 36
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire 44

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réaménagement des locaux avec curage de la zone concernée, création de cloisons, remplacement de la porte d'entrée du bâtiment et reprise des enrobés sur la cour.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits de fumée, Conduits EP, Conduits EU
Eléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles solins fibrociment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Eléments de toiture, Faitages, Garnissages joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Eléments sous toiture	Enduits projetés sous toiture, Flocages sous toiture, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Etanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés , Ecrans de semi indépendance , Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction fenêtres, Joints menuiserie/ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction fenêtres, Joints menuiserie/ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires couverture fibrociment, Accessoires couverture hors fibrociment, Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bardeaux bitumineux, Plaques fibrociment, Plaques matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction fenêtres, Joints menuiserie/ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits de fumée, Conduits eaux pluviales, Conduits eaux usées
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels (façade)
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibrociment, Ardoises fibrociment, Bacs fibrociment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements anti condensation, Tresses

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis fenêtres fibrociment, Coffrages perdus, Colle, Colles carrelage, Colles faïence, Colles pâte de verre, Couvre-joints, Enduits pelliculaires façades, Enduits projetés/crépis façades, Garnissage joints dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints carrelage, Joints dilatation, Joints faïence, Joints pâte de verre, Maçonnerie silico-calcaire, Peintures façades, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés sous bardage, Flocages sous bardage
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot verticales, Bourre en vrac cloisons, Enduits finition plaques de plâtre verticales, Enduits projetés cloisons, Enduits projetés/talochés cloisons, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux, Panneaux cloisons, Peinture cloisons, Plots de colle cloisons, Sous couches tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions panneaux, Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction fenêtres, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques fibrociment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage murs, Enduits projetés murs, Enduits projetés/talochés murs, Flocages murs, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture murs, Revêtements durs
Plinthes	Peintures plinthes
Portes	Peintures
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs portes, Joints bandes portes, Joints portes, Joints tresses portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs portes, Joints portes, Panneaux portes, Peintures portes, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits lissage/ragréage poteaux, Enduits projetés poteaux, Enduits projetés/talochés poteaux, Entourages de poteaux, Flocages poteaux, Joints d'assemblage poteaux/poutres, Joints de dilatation poteaux, Peintures poteaux, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles carrelage, Colles faïence, Colles plinthe, Dalles plastique, Joints carrelage, Joints faïence, Joints plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs fibrociment, Sous couches tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits projetés charpente, Enduits projetés/talochés charpente, Flocages charpente, Joints charpentes, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures charpente, Peintures intumescentes charpente, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions faux plafond/structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot gaines, Enduits finition gaines plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage gaines, Enduits projetés gaines, Enduits projetés/talochés gaines, Flocages gaines, Jonctions entre panneaux, Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot plafonds, Coffrages perdus, Colles carrelage, Enduits finition plafonds plaques de plâtre, Enduits lissage/ragréage plafonds, Enduits projetés plafonds, Enduits projetés/talochés plafonds, Flocages plafonds, Fourreaux, Joints carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés plafonds, Panneaux vissés plafonds, Peintures intumescentes, Peintures plafonds, Plots de colle plafonds, Primaires d'accrochage plafonds, Rebouchages trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches tissus plafonds
Poutres	Enduits lissage/ragréage poutres, Enduits projetés poutres, Enduits projetés/talochés poutres, Entourages de poutres, Flocages poutres, Joints poutres, Jonctions façade/calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures poutres, Revêtements bitumineux poutres
Suspentes et contrevents	Flocages suspentes, Peintures suspentes, Projections en plâtre suspentes
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints cantonnement planchers, Joints carrelage, Joints dilatation/assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures sol, Plaques fibrociment sol, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous couche moquette, Sous-couches revêtements souples

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements clapets CF, Clapets CF, Joints clapets CF, Lames clapets CF, Rebouchages clapets CF, Tunnels clapets CF
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité trappes, Vidoirs en fibrociment
Volets coupe-feu	Calfeutrements volets CF, Ossature volets CF, Rebouchages volets CF, Volets CF
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments fibrociment
Baignoires	Plaques antivibratiles baignoires
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/Isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints brides, Joints d'étanchéité, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques antivibratiles éviers
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Jardinières	Eléments fibrociment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques antivibratiles placards
Pots de fleur	Eléments fibrociment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints brides, Joints d'étanchéité, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures fibrociment, Eléments extérieurs fibrociment, Jardinières fibrociment, Plaques de caniveau fibrociment, Pots de fleur fibrociment
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits lissage/ragréage murs
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux

1.3. Périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

R+1 : DEGAGEMENT, CUISINE, SDB-WC, CHAMBRE 1, CHAMBRE 2, CHAMBRE 3, CHAMBRE 4, CHAMBRE 5? TOITURE TERRASSE;

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
12	1ER ETAGE -> CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris
16	1ER ETAGE -> CUISINE				
18	1ER ETAGE -> SDB-WC				
15	1ER ETAGE -> CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris
15	1ER ETAGE -> SDB-WC				
9	1ER ETAGE -> ESCALIER	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune
9	1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2				
11	1ER ETAGE -> CUISINE				
17	1ER ETAGE -> SDB-WC				
9	1ER ETAGE -> ESCALIER	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose
9	1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2				
11	1ER ETAGE -> CUISINE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Granuleux	Gris
17	1ER ETAGE -> SDB-WC	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
1ER ETAGE -> TOITURE TERRASSE (IA 1)	1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités - Pavés en beton empêchant l'accès à l'étanchéité de la toiture terrasse.	Investigations destructives sur toiture requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : Brigade des douanes de Lysbuchel
98 Avenue de Bale
68300 ST LOUIS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
Brigade des douanes de Lysbuchel	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Claire SHCLUMBERGER	Donneur d'ordre	MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS	98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 25/06/2026

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / AVIS DE PASSAGES AFFAIRES 32577030 + 32495644 BRIGADE DES DOUANES LYSBUCHEL AMIANTE ET PLOMB	Claire SCHLUMBERGER	19/06/2026	AVIS DE PASSAGES AFFAIRES 32577030 + 32495644 BRIGADE DES DOUANES LYSBUCHEL AMIANTE ET PLOMB	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> ESCALIER	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	9	/	S13	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	9	/	S13	AN	/	*Oui*
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	P12* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	P12* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	P13 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	P13 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	9	P14* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	9	P14* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	9	P15 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose	9	P15 P	/	AN	/	***Oui***
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	P16* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	P16* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois	Marron	20	/	S3	PN	/	Non
1ER ETAGE -> CUISINE	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	21	/	S11	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	12	P19* P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	12	P20 P	/	AN	/	***Oui***
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	15	P22* P	/	AN	/	***Oui***

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	16	P23* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	16	P24 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	11	P17* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Granuleux	Gris	11	P17* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	11	P18 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Granuleux	Gris	11	P18 P	/	AN	/	*Oui*
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	14	P21* N	/	AN	radiateur	Non
	Eviers métalliques	Plaques antivibratiles éviers	Souple	Bleu	13	P33* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Dur	Beige	5	Idem P 6	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Plaques	Carton	Marron	19	P30* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> SDB-WC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	18	P27* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	Ciment	Gris	18	P28 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	Ciment	Gris	15	P29 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	17	P25* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	17	P25* P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	17	P26 P	/	AN	/	*Oui*
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	17	P26 P	/	AN	/	*Oui*
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Dur	Beige	5	/	S10	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	14	Idem P 21	/	AN	radiateur	Non
1ER ETAGE -> SDB-WC	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	21	Idem P 32	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> CHAMBRE 1	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	/	S5	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	/	S5	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	21	P32* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	14	Idem P 21	/	AN	radiateur	Non
1ER ETAGE -> CHAMBRE 2	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	14	Idem P 21	/	AN	radiateur	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	21	Idem P 32	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	14	/	S9	AN	radiateur	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
1ER ETAGE -> CHAMBRE 3	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	Idem P 16	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	21	Idem P 32	/	AN	/	Non
1ER ETAGE -> CHAMBRE 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	/	S8	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	/	S8	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	14	/	S7	AN	radiateur	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	P31 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	P31 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
1ER ETAGE -> CHAMBRE	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Dur	Beige	5	Idem P 6	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
4	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	21	Idem P 32	/	AN	/	Non
1ER ETAGE -> CHAMBRE 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux cloisons	Bois	Marron	20	/	S4	PN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	10	/	S6	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	10	/	S6	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	21	/	S12	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Blanc	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissage/ragréage plafonds	Plâtre	Clair, Gris	8	Idem P 12	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Multicouches	Beige, Gris	14	Idem P 21	/	AN	radiateur	Non
PORTE D'ENTREE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	7	P10* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	7	P11 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Multicouches	Beige, Rouge	3	P3* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures façades	Multicouches	Beige, Rouge	3	P4 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Gris, Marron	4	P5* N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Dur	Beige	5	P6* N	/	AN	/	Non
PORTE D'ENTREE	Menuiseries extérieures	Mastic de vitrage	Dur	Beige	5	P7 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Porte d'entrée Intérieur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	6	P8* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	6	P8* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Blanc	6	P9 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés/talochés murs	Plâtre	Gris	6	P9 N	/	AN	/	Non
COUR -> Vue 1	Voiries	Enrobé bitumineux	Bitumineux	Noir	2	/	S1	AN	/	Non
	Voiries	Enrobé bitumineux	Bitumineux	Noir	1	/	S2	AN	/	Non
	Voiries	Enrobé bitumineux	Bitumineux	Noir	1	P1* N	/	AN	/	Non
COUR -> Vue 2	Voiries	Enrobé bitumineux	Bitumineux	Noir	2	P2* N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	10 m²
15	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles plinthe	20 ml
16	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	16 m²
18	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles faïence	25 m²
9	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	60 m²
9	Revêtements de sol	Ragréages	60 m²
11	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	20 m²
11	Revêtements de sol	Ragréages	20 m²
17	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	15 m²
17	Revêtements de sol	Ragréages	15 m²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
1ER ETAGE	/
1ER ETAGE -> ESCALIER	/
1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	/
1ER ETAGE -> CUISINE	/
1ER ETAGE -> SDB-WC	/
1ER ETAGE -> CHAMBRE 1	/
1ER ETAGE -> CHAMBRE 2	/
1ER ETAGE -> CHAMBRE 3	/
1ER ETAGE -> CHAMBRE 4	/
1ER ETAGE -> CHAMBRE 5	/
1ER ETAGE -> TOITURE TERRASSE	/
PORTE D'ENTREE	/
Porte d'entrée Intérieur	/
COUR	/
COUR -> Vue 1	/
COUR -> Vue 2	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1
COUR -> Vue 1	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux	

P2	ZPSO 2
COUR -> Vue 2	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux	

P3	ZPSO 3
PORTE D'ENTREE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades	

P4	ZPSO 3
PORTE D'ENTREE	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures façades	

P5	ZPSO 4
PORTE D'ENTREE	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P6	ZPSO 5
PORTE D'ENTREE	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P7	ZPSO 5
PORTE D'ENTREE	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

P8	ZPSO 6
Porte d'entrée Intérieur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | Enduits projetés/talochés murs	

P9	ZPSO 6
Porte d'entrée Intérieur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | Enduits projetés/talochés murs	

P10	ZPSO 7
PORTE D'ENTREE	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P11	ZPSO 7
PORTE D'ENTREE	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P12	ZPSO 8
1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds | Enduits lissage/ragréage plafonds	

P13	ZPSO 8

1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2



Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds | Enduits lissage/ragréage plafonds

P14	ZPSO 9

1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2



Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

P15	ZPSO 9

1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2



Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

P16	ZPSO 10

1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2



Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | Enduits projetés/talochés murs

P17	ZPSO 11

1ER ETAGE -> CUISINE



Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

P18	ZPSO 11

1ER ETAGE -> CUISINE



Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

Copyright BUREAU VERITAS

P19	ZPSO 12
1ER ETAGE -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P20	ZPSO 12
1ER ETAGE -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P21	ZPSO 14
1ER ETAGE -> CUISINE	
	
Equipements -> Peintures	

P22	ZPSO 15
1ER ETAGE -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe	

P23	ZPSO 16
1ER ETAGE -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

P24	ZPSO 16
1ER ETAGE -> CUISINE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence	

Copyright BUREAU VERITAS

P25	ZPSO 17

1ER ETAGE -> SDB-WC



Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

P26	ZPSO 17

1ER ETAGE -> SDB-WC



Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages

P27	ZPSO 18

1ER ETAGE -> SDB-WC



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P28	ZPSO 18

1ER ETAGE -> SDB-WC



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles faïence

P29	ZPSO 15

1ER ETAGE -> SDB-WC



Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles plinthe

P30	ZPSO 19

1ER ETAGE -> SDB-WC



Faux plafonds -> Plaques (Liste A)

P31	ZPSO 10
1ER ETAGE -> CHAMBRE 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | Enduits projetés/talochés murs	


P32	ZPSO 21
1ER ETAGE -> CHAMBRE 1	
	
Equipements -> Peintures	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 2
COUR -> Vue 1	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux	

S2	ZPSO 1
COUR -> Vue 1	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux	

S3	ZPSO 20
1ER ETAGE -> DEGAGEMENT 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

S4	ZPSO 20
1ER ETAGE -> CHAMBRE 5	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux cloisons (Liste B)	

S5	ZPSO 8
1ER ETAGE -> CHAMBRE 1	
	
Plafonds -> Enduits lissage/ragréage plafonds | Enduits lissage/ragréage plafonds	

S6	ZPSO 10
1ER ETAGE -> CHAMBRE 5	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | Enduits projetés/talochés murs	

S7	ZPSO 14
1ER ETAGE -> CHAMBRE 4	
	
Equipements -> Peintures	

S8	ZPSO 10
1ER ETAGE -> CHAMBRE 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés/talochés murs | Enduits projetés/talochés murs	

S9	ZPSO 14
1ER ETAGE -> CHAMBRE 3	
	
Equipements -> Peintures	

S10	ZPSO 5
1ER ETAGE -> SDB-WC	
	
Menuiseries extérieures -> Mastic de vitrage	

S11	ZPSO 21
1ER ETAGE -> CUISINE	
	
Equipements -> Peintures	

S12	ZPSO 21
1ER ETAGE -> CHAMBRE 5	
	
Equipements -> Peintures	

Copyright BUREAU VERITAS

S13	ZPSO 9
1ER ETAGE -> ESCALIER	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses | Ragréages	

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

1ER ETAGE -> TOITURE TERRASSE	IA 1
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Investigations destructives sur toiture requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Pavés en beton empêchant l'accès à l'étanchéité de la toiture terrasse. Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

1ER ETAGE -> TOITURE TERRASSE	IA 1
1- Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Investigations destructives sur toiture requiérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	**Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :** Pavés en beton empêchant l'accès à l'étanchéité de la toiture terrasse. Faire intervenir un étancheur qualifié pour rebouchage des investigations destructives

7.5. Photos observations

1ER ETAGE -> TOITURE TERRASSE	OBS 1
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Toitures	
	Observation : toiture terrasse en pavés béton

7.6. Attestation d'assurance

Allianz

Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic mérule

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termite
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

Allianz

Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) ..... **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie

Allianz
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
487 424 608 RCS Nanterre

Signed by: LORENZO BATTISTI
EMail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 23-12-2025 10:46:58
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire *FR*
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation n°4-0557 PORTÉE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

B2C
Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 0921

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :

Béranger BERNARD
Dans les domaines suivants :

Amiante sans mention : Secteur B - certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/03/2021 — **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Amiante avec mention : Secteur Bbis : certification des personnes réalisant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Obtenue le : 18/03/2021 — **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Certification DPE sans mention : Secteur D - certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique

Obtenue le : 18/03/2021 — **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Certification DPE avec mention : Secteur Dbis - certification des personnes réalisant des diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation

Obtenue le : 18/03/2021 — **Valable jusqu'au :** 17/03/2028*

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Fait à STRASBOURG, le 24 mars 2026

Gérant
STEGER Alexandre

B2C
Bureau Contrôle Certification
24 rue des Prés
67380 LINGOLSHEIM

*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • **e-mail : B.2.C@outlook.com** • **www.b2c-france.com**

7.8. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Brigade des douanes de Lysbuchel 98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	
Localisation 1ER ETAGE	Date visite	Le 25/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32577030/S2/1
	Planche	1 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	Brigade des douanes de Lysbuchel 98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	
Localisation 1ER ETAGE	Date visite	Le 25/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32577030/S2/1
	Planche	2 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Colles faïence
- Colles plinthe
- Colles faïence
- Colles faïence
- Colles non bitumineuses,Ragréages
- Colles non bitumineuses,Ragréages
- Colles non bitumineuses,Ragréages



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Brigade des douanes de Lysbuchel 98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	
Localisation 1ER ETAGE	Date visite	Le 25/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32577030/S2/1
	Planche	3 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Brigade des douanes de Lysbuchel 98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	
Localisation PORTE D'ENTREE	Date visite	Le 25/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32577030/S2/1
	Planche	4 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Brigade des douanes de Lysbuchel 98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	
Localisation Porte d'entrée Intérieur	Date visite	Le 25/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32577030/S2/1
	Planche	5 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Brigade des douanes de Lysbuchel 98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	
Localisation COUR > Vue 1	Date visite	Le 25/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32577030/S2/1
	Planche	6 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	Brigade des douanes de Lysbuchel 98 Avenue de Bale 68300 ST LOUIS	
Localisation COUR > Vue 2	Date visite	Le 25/06/2026
	Auteur	Beranger Bernard
	N° dossier	32577030/S2/1
	Planche	7 / 7
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation

Copyright BUREAU VERITAS

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Beranger BERNARD
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 |
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3MW5852 Réf. Prel : P3 PORTE D'ENTREE/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures façades - (Multicouches/Beige, Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (gris) en traces	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3MW5853 Réf. Prel : P4 PORTE D'ENTREE/Façades lourdes y compris poteaux : Peintures façades - (Multicouches/Beige, Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (beige)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3MW5854 Réf. Prel : P5 PORTE D'ENTREE/Menuiseries extérieures : Peintures décoratives - (Gris, Marron)	Matériau de type peinture (gris) matériau de type peinture ; matériau de type peinture (marron)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV3MW5855 Réf. Prel : P6 PORTE D'ENTREE/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Dur/Beige)	Matériau (pulvérulent) (marron) en traces ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3MW5856 Réf. Prel : P7 PORTE D'ENTREE/Menuiseries extérieures : Mastic de vitrage - (Dur/Beige)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page2/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3MW5857 Réf. Prel : P8 Porte d'entrée Intérieur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs / Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3MW5858 Réf. Prel : P9 Porte d'entrée Intérieur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs / Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page3/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
008	BV3MW5859 Réf. Prel : P10 PORTE D'ENTREE/Revêtemen s de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (marron) en traces ; matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3MW5860 Réf. Prel : P11 PORTE D'ENTREE/Revêtemen s de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (vert) en traces ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair) ; matériau dur (granulaire) (gris)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3MW5861 Réf. Prel : P12 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Plafonds : Enduits lissage/ragréage plafonds / Enduits lissage/ragréage plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page4/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	BV3MW5862 Réf. Prel : P13 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Plafonds : Enduits lissage/ragréage plafonds / Enduits lissage/ragréage plafonds - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) (beige) en traces	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	BV3MW5863 Réf. Prel : P14 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple (polymérisé) (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (gris) (beige) ; matériau de type colle (jaune)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013 (1)	BV3MW5864 Réf. Prel : P15 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple (polymérisé) (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (gris) (beige) ; matériau de type colle (jaune)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	BV3MW5865 Réf. Prel : P16 1ER ETAGE - DEGAGEMENT 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs / Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) (beige) en traces	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page5/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (granulaire) (blanc) (beige)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	BV3MW5866 Réf. Prel : P17 1ER ETAGE - CUISINE/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple (fibreux) (gris) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) (marron)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016 (1) (2)	BV3MW5867 Réf. Prel : P18 1ER ETAGE - CUISINE/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple (fibreux) (gris) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) (marron)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	BV3MW5868 Réf. Prel : P19 1ER ETAGE - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (gris)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018 (3)	BV3MW5869 Réf. Prel : P20 1ER ETAGE - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page6/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	BV3MW5871 Réf. Prel : P21 1ER ETAGE - CUISINE/Equipements : Peintures - (Multicouches/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau (gris)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
020	BV3MW5872 Réf. Prel : P22 1ER ETAGE - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe · (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreux) (gris)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021 (4)	BV3MW5873 Réf. Prel : P23 1ER ETAGE - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreux) (gris)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022 (4)	BV3MW5874 Réf. Prel : P24 1ER ETAGE - CUISINE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreux) (gris) ; matériau de type peinture (gris) (bleu) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page7/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023 (1)	BV3MW5875 Réf. Prel : P25 1ER ETAGE - SDB-WC/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (fibreux) (gris) (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024 (1)	BV3MW5876 Réf. Prel : P26 1ER ETAGE - SDB-WC/Revêtements de sol : Colles non bitumineuses / Ragréages - (Semi-dur/Jaune)	Matériau souple (fibreux) (gris) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025 (4)	BV3MW5877 Réf. Prel : P27 1ER ETAGE - SDB-WC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
026 (5)	BV3MW5878 Réf. Prel : P28 1ER ETAGE - SDB-WC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles faïence - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page8/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (6)	BV3MW5879 Réf. Prel : P29 1ER ETAGE - SDB-WC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles plinthe · (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (fibreux) (gris) (beige)	**MOLP** * / EEV5	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	BV3MW5880 Réf. Prel : P30 1ER ETAGE - SDB-WC/Faux plafonds : Plaques (Liste A) - (Carton/Marron)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	BV3MW5881 Réf. Prel : P31 1ER ETAGE - CHAMBRE 4/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits projetés/talochés murs / Enduits projetés/talochés murs - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (plâtreux) (blanc) (beige)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	BV3MW5882 Réf. Prel : P32 1ER ETAGE - CHAMBRE 1/Equipements : Peintures - (Multicouches/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	**MET** * / FCYU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page9/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple fibreux gris beige. Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(2) La totalité de la couche "le matériau souple fibreux gris beige"

(3) +Les fibres d'amiante ont été détectées dans le ciment colle. Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le ciment colle fibreux gris. Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le ciment colle. Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

(6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le ciment colle granualire fibreux gris beige. Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-141016-01 | Date d'émission de rapport : 06/07/2026 21:17 | Page10/10
Dossier N° : 26A023980 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 03/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/1_32577030/2/1



Rayan JEBLI
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Beranger BERNARD
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-140589-01 | Date d'émission de rapport : 03/07/2026 0:16 |
Dossier N° : 26A023982 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 01/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/2_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3MW5850 Réf. Prel : P1 COUR - Vue 1/Voiries : Enrobé bitumineux - (Bitumineux/Noir)	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-140589-01 Date d'émission de rapport : 03/07/2026 0:16 Page2/4
Dossier N° : 26A023982 Date de réception : 01/07/2026 Date d'analyse : 01/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/2_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3MW5851 Réf. Prel : P2 COUR - Vue 2/Voiries : Enrobé bitumineux - (Bitumineux/Noir)	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MOLP** * / T1Q8	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé granulats (gris)	**MET** * / FHTU	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-140589-01 | Date d'émission de rapport : 03/07/2026 0:16 | Page3/4
Dossier N° : 26A023982 | Date de réception : 01/07/2026 | Date d'analyse : 01/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/2_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur bitumineux de type enrobé liant hydrocarboné (noir)	**MET** * / FHTU	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.
Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Dans le cadre des essais appliqués au composant de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante délibérément ajouté, l'analyse par microscopie électronique en transmission (MET) est réalisée à partir de trois prises d'essai regroupées en une seule préparation et une grille (indication : MET 1/1). Dans le cadre des essais appliqués à la partie de l'échantillon susceptible de contenir de l'amiante naturellement présent, chaque préparation MET donne lieu à deux grilles.
NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N° 1- 1751
Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-140589-01 Date d'émission de rapport : 03/07/2026 0:16 Page4/4
Dossier N° : 26A023982 Date de réception : 01/07/2026 Date d'analyse : 01/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/2_32577030/2/1



Rayan JEBLI
Technicien(ne) Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Beranger BERNARD
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-142533-01 | Date d'émission de rapport : 15/07/2026 19:16 |
Dossier N° : 26A024698 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 08/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/3_32577030/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3MW5870 Réf. Prel : P33 1ER ETAGE - CUISINE/Eviers métalliques : Plaques antivibratiles éviers - (Souple/Bleu)	Matériau de type peinture (bleu)	**MET** * / FCGD	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection." ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-LE-142533-01 | Date d'émission de rapport : 15/07/2026 19:16 | Page2/2
Dossier N° : 26A024698 | Date de réception : 07/07/2026 | Date d'analyse : 08/07/2026
Référence dossier Client:1510797887/32577030/S2/1/3_32577030/2/1



Thomas RENAT
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33 6 74 89 13 21 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

cofrac
ESSAIS