CNMSS – 247 AVENUE JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Direction des Opérations

OBJET DU MARCHE :
83-Toulon-CNMSS-Travaux de mise en conformité des installations électriques du bâtiment bleu, ainsi que des installations électriques alimentant les systèmes de désenfumage mécanique du bâtiment brun

PLANNING PREVISIONNEL (PRO-DCE)
DES TRAVAUX ELECTRICITE ET SECOND ŒUVRE

						DOCUMENT N °
0	24/07/2026	Phase PRO-DCE	JLD	JLD	WC	**MTL039-ELE-0040-LST**
Rév.	**Date**	**DESIGNATION**	**Etabli**	**Vérifié**	**Approuvé**	

MTL039-0040 - PLANNING PREVISIONNEL

Travaux de mise en conformité des installations électriques du bâtiment bleu, ainsi que des installations électriques alimentant les systèmes de désenfumage mécanique du bâtiment brun

MTL039-ELE-0040-revA-IFI-Planning

M = Mois

DESIGNATION	T0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
TRANCHE FERME												
OS Travaux												
Réunion de lancement												
Travaux préparatoires												
Réalisation des études												
Visas MOE/MOA												
Approvisionnement des équipements (Armoires, TGBT, Onduleurs et autres…)												
Travaux de second œuvre et d'électricité dans le local VTP et onduleur (hors prestation)												
Réalisation des chemins de câbles												
Passage de l'alimentation B01 si la tranche optionnelle N°6 est affermie)												
Passage des alimentations spécifiques												
Passage des câbles auxiliaires (AU, Délestage, Etc…)												
Phase préparatoire au remplacement du TGBT y compris de passage de l'alimentation provisoire de l'armoire TGN-A												
Remplacement du TGBT												
Pose et raccordement des armoires TNA-A/B et TGO-A, ainsi que de l'onduleur												
Transfert des départs ondulés (Week-End)												
Travaux complémentaires après le remplacement du TGBT et le transfert des départs ondulés - Pose et raccordement de la nouvelle armoire CVC. - Dépose partielle des câbles existants pour libérer les fourreaux enterrés et faciliter le passage des nouveaux câbles. - Passage des câbles dans la partie enterrée. - Dépose de l'alimentation secours depuis le bâtiment Brun pour le remplacement du TGBT. - Pose et raccordement de l'armoire ondulée TDO-2/1. - Autres...												
- Pose et raccordement du coffret de délestage												
Transfert de l'automate et réalisation des essais pendant un Week-End.												
Raccordement et basculement des nouveaux départs - Cuisine (Week End) - Production EG - Coffret pompage - Armoire TDN-A/B et basculement du réseau ondulé sur l'alimentation du bât Bleu - Armoire CVC												
Basculement des départs de l'armoire CVC												
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (Borne de recharge)												
Passage du câble d'alimentation et des câbles bornes												
Pose et raccordement des bornes												
Essais et mise en service												
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (Remplacement armoire TGN-A)												
Remplacement de l'armoire TGN-A (Week-End)												
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 (Gestion technique centralisée GTC)												
Réalisation du programme de la GTC et téléchargement sur le réseau												
Passage des câbles GTC												
Pose et raccordement des armoires GTC												
Réalisation des synchronisations GTC												
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 (Coffret GE Mobile)												
Pose et raccordement du coffret de distribution												
TRANCHE OPTIONNELLE N°5 (Batterie de condensateurs)												
Pose et raccordement de la Batterie de condensateurs y compris son alimentation												
TRANCHE OPTIONNELLE N°6 (Alimentation de l'armoire TDN-A/B en double attache depuis l'extension du TGBT Brun)												
Réalisation de l'armoire TNA-A/B depuis l'extension du TGBT Brun y compris la fourniture et pose du disjoncteur												
RECEPTION												
OPR préalable à la réception												
La levée des observations à la suite des OPR												
DOE et Formation du personnel												
Réception												
La levée des réserves												