EXTENSION DU BÂTIMENT G
PURPLE CAMPUS BEZIERS
Planning prévisonnel

MàJ du 23/09/2026

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	Préparation de chantier	10 jours	Lun 02/11/26	Lun 16/11/26	
2	Démolition / Terrassement	5 jours	Mar 17/11/26	Lun 23/11/26	1
3	**Gros œuvre**	**44 jours**	**Mar 24/11/26**	**Mar 02/02/27**	
4	Fondations	10 jours	Mar 24/11/26	Lun 07/12/26	2
5	Fosses	10 jours	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26	4
6	Réseaux sous dallage	2 jours	Mar 22/12/26	Mer 23/12/26	5
7	Dallage	4 jours	Jeu 28/01/27	Mar 02/02/27	11
8	**Charpente préfabriquées**	**8 jours**	**Lun 04/01/27**	**Mer 13/01/27**	
9	Poteaux / Poutres	4 jours	Lun 04/01/27	Jeu 07/01/27	6
10	Panneaux béton	4 jours	Ven 08/01/27	Mer 13/01/27	9
11	Couverture / Etanchéité	10 jours	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27	10
12	Serrurerie	5 jours	Mer 10/02/27	Mar 16/02/27	13FF
13	VRD	12 jours	Lun 01/02/27	Mar 16/02/27	7FD-2 jours
14	Electricité	40 jours	Lun 14/12/26	Mar 16/02/27	4;13FF
15	Plomberie	40 jours	Lun 14/12/26	Mar 16/02/27	
16	**Livraison**	**6 jours**	**Mer 17/02/27**	**Mer 24/02/27**	
17	OPR	1 jour	Mer 17/02/27	Mer 17/02/27	13
18	Levée de réserve OPR	5 jours	Jeu 18/02/27	Mer 24/02/27	17
19	Réception	0 jour	Mer 24/02/27	Mer 24/02/27	18
20	Livraison client	0 jour	Mer 24/02/27	Mer 24/02/27	19

