PHASES / TACHES	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
LOT UNIQUE CVC																						
Phase de préparation des travaux																						
Préparation - Etudes et Visa des documents d'exécution																						
Commande et livraison des matériels																						
Démarches administratives pour obtention des arrêtés de voirie nécessaires au grutage																						
Travaux de remplacement de l'installation de clmatisation																						
Dépose de la couverture au droit du groupe de climatisation existant																						
Consignation et récupération du fluide frigo de l'installation existante																						
Dépose et enlèvement des équipements et réseaux de climatisation existants																						
Grutage de l'ancien et du nouveau groupe (réalisé le même jour)																						
Repose de la couverture au droit du nouveau groupe de climatisation																						
Mise en œuvre des nouveaux réseaux frigorifiques																						
Mise en œuvre des nouvelles unités intérieures																						
Travaux de raccordement électrique et d'interface BacNet																						
Mise en service, essais et réglage des installations																						
Travaux de création d'une ventilation des combles																						
Dépose de la couverture à l'emplacement du futur ventilateur																						
Modifications, renforcement, création de chevêtre… nécessaires à la pose du ventilateur																						
Mise en œuvre du ventilateur hélicoïdal																						
Création d'un édicule de couverture au droit du ventilateur																						
Travaux de raccordement électrique																						
Mise en service, essais et réglage des installations																						
Réception des travaux																						
Opérations Préalables à la Réception																						
Réception - Levée des réserves																						