TRAVAUX DE REFECTION DE COUVERTURE DE LA DDT - SALENQUES HAUT
FOIX - PLANNING DCE

27-10-2026

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0	**FOIX DDT**	**136 jours**	**08/03/27**	**04/10/27**
1	**PRÉPARATION**	**20 jours**	**08/03/27**	**02/04/27**
2	Période de préparation	20 jours	08/03/27	02/04/27
3	Études d'éxécution	20 jours	08/03/27	02/04/27
4	Choix et mise au point	10 jours	22/03/27	02/04/27
5	DÉPLACEMENT STOCK - MOA	10 jours	22/03/27	02/04/27
6	**PHASE ÉXÉCUTION**	**100 jours**	**05/04/27**	**10/09/27**
7	**LOT 01 - CHARPENTE / COUVERTURE / ISOLATION**	**100 jours**	**05/04/27**	**10/09/27**
8	Montage échafaudage - Protections - Sécurité	4 jours	05/04/27	08/04/27
9	Dépose couverture	6 jours	09/04/27	16/04/27
10	Renforcement charpente existante	5 jours	19/04/27	23/04/27
11	Pose caissons chevronnés + isolation	10 jours	26/04/27	07/05/27
12	Pose couverture tuiles + Zinguerie	14 jours	10/05/27	27/05/27
13	Pose fenêtres de toit + désenfumage	6 jours	28/05/27	04/06/27
14	Dépose échafaudage	2 jours	09/09/27	10/09/27
15	**TERRASSE TROPÉZIENNE**	**12 jours**	**07/06/27**	**22/06/27**
16	Étanchéité terrasses tropéziennes (Isolant, membrane, plots)	12 jours	07/06/27	22/06/27
17	**LOT 02 - DÉMOLITION - GROS ŒUVRE**	**25 jours**	**05/04/27**	**07/05/27**
18	Protections et Constat état des lieux	2 jours	05/04/27	06/04/27
19	Dépose menuiseries/escalier int, démolitions cloisons et sols terra	8 jours	07/04/27	16/04/27
20	Évacuation des gravois	2 jours	19/04/27	20/04/27
21	Comblement canalisation dans soubassement ouverture basse	13 jours	21/04/27	07/05/27
22	**LOT 03 - MEN EXT ALU - SERRURERIE**	**12 jours**	**10/05/27**	**25/05/27**
23	Pose BSO	10 jours	10/05/27	21/05/27
24	Lisses de sécurisation	2 jours	24/05/27	25/05/27
25	**LOT 04 - MEN BOIS**	**30 jours**	**28/06/27**	**27/08/27**
26	Pose menuiseries intérieures vitrées	2 jours	28/06/27	29/06/27
27	Reprise sols stratifiés et plinthes	6 jours	30/07/27	27/08/27
28	**LOT 05 - PLÂTRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS**	**88 jours**	**07/04/27**	**27/08/27**
29	Protections et dépose faux-plafonds	8 jours	07/04/27	16/04/27
30	Isolation thermique et pare-vapeur	10 jours	14/05/27	27/05/27
31	Cloisons placostil	6 jours	28/05/27	04/06/27
32	Plafonds placoplâtre (BA13) et habillages	15 jours	07/06/27	25/06/27
33	Faux-plafonds dalles	10 jours	26/07/27	27/08/27
34	**LOT 06 - PEINTURE**	**30 jours**	**28/06/27**	**27/08/27**
35	Préparation	3 jours	28/06/27	30/06/27
36	Peinture plafonds	7 jours	01/07/27	09/07/27
37	Peinture parois	10 jours	12/07/27	23/07/27
38	Peinture ouvrages bois & métal	4 jours	26/07/27	29/07/27
39	Signalétique	2 jours	26/08/27	27/08/27
40	**LOT 07 - ÉLECTRICITÉ**	**100 jours**	**05/04/27**	**10/09/27**
41	Travaux préparatoires - Installation de chantier	2 jours	05/04/27	06/04/27
42	Travaux de dépose - dévoiement - masquages	3 jours	07/04/27	09/04/27
43	Distribution électrique et alimentations fenêtres/BSO	70 jours	12/04/27	16/07/27
44	Modification réseaux VMC et Climatisation	10 jours	19/07/27	30/07/27
45	Appareillage, luminaires et repose climatisation	10 jours	23/08/27	03/09/27
46	Finitions et Conformité	5 jours	06/09/27	10/09/27
47	**RÉCEPTION**	**16 jours**	**13/09/27**	**04/10/27**
48	O.P.R	15 jours	13/09/27	01/10/27
49	Remise D.O.E	10 jours	20/09/27	01/10/27
50	Nettoyage final	10 jours	20/09/27	01/10/27
51	R.V.R.A.T	5 jours	27/09/27	01/10/27
52	Réception	1 jour	04/10/27	04/10/27

