CENTRE DE CONTACT DE PITHIVIERS
PLANNING PREVISIONNEL - PHASE DCE

N°	Prédéces	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1		**Lun 04/01/27**	**Mer 31/03/27**	**63 jrs**	**TRAVAUX - PHASE 1 (ACCUEIL)**
2		Lun 04/01/27	Ven 22/01/27	15 jrs	Préparation de chantier
3	2	Lun 25/01/27	Ven 12/02/27	15 jrs	Consignations, déposes et démolitions
4	3	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27	5 jrs	Câblage électrique
5	3	Lun 15/02/27	Ven 19/02/27	5 jrs	Cloisons placo
6	5	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	5 jrs	Faux plafond
7	6	Lun 01/03/27	Ven 12/03/27	10 jrs	Carrelage
8	7FD-5 jrs	Lun 08/03/27	Ven 19/03/27	10 jrs	Cloisons modulaires - Peinture
9	8FD-5 jrs	Lun 15/03/27	Ven 26/03/27	10 jrs	Pose mobilier et appareillage
10	9	Lun 29/03/27	Mar 30/03/27	2 jrs	Finitions, nettoyage
11	10	Mer 31/03/27	Mer 31/03/27	1 jr	OPR et levée des réserves
12	**11**	**Jeu 01/04/27**	**Ven 02/04/27**	**2 jrs**	**DEMENAGEMENT DES AGENTS**
13		**Lun 05/04/27**	**Ven 07/05/27**	**25 jrs**	**TRAVAUX - PHASE 2 (SGC)**
14	12	Lun 05/04/27	Ven 09/04/27	5 jrs	Consignations, déposes et démolitions
15	14	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27	5 jrs	Cloisonnement
16	14	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27	5 jrs	Câblage électrique
17	16	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27	5 jrs	Reprises faux plafond
18	17	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27	5 jrs	Appareillage
19	18	Lun 03/05/27	Mar 04/05/27	2 jrs	Finitions, nettoyage
20	19	Mer 05/05/27	Mer 05/05/27	1 jr	OPR et levée des réserves
21	**20**	**Jeu 06/05/27**	**Ven 07/05/27**	**2 jrs**	**DEMENAGEMENT DES AGENTS**
22		**Lun 10/05/27**	**Ven 11/06/27**	**25 jrs**	**TRAVAUX - PHASE 3 (SIP)**
23	21	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27	5 jrs	Consignations, déposes et démolitions
24	23	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27	5 jrs	Cloisonnement
25	23	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27	5 jrs	Câblage électrique
26	25	Lun 24/05/27	Ven 28/05/27	5 jrs	Reprises faux plafond et revêtement de sol
27	26	Lun 31/05/27	Ven 04/06/27	5 jrs	Appareillage
28	27	Lun 07/06/27	Mar 08/06/27	2 jrs	Finitions, nettoyage
29	28	Mer 09/06/27	Mer 09/06/27	1 jr	OPR et levée des réserves
30	**29**	**Jeu 10/06/27**	**Ven 11/06/27**	**2 jrs**	**DEMENAGEMENT DES AGENTS**
31		**Lun 14/06/27**	**Ven 03/09/27**	**60 jrs**	**TRAVAUX - PHASE 4 (CDC)**
32	30	Lun 14/06/27	Ven 25/06/27	10 jrs	Consignations, déposes et démolitions
33	32	Lun 28/06/27	Ven 09/07/27	10 jrs	Câblage électrique
34	33	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27	10 jrs	Faux plafond
35	34	Lun 26/07/27	Ven 06/08/27	10 jrs	Revêtement de sol
36	35FD-5 jrs	Lun 02/08/27	Ven 20/08/27	15 jrs	Cloisons modulaires - Peinture - Pose perches
37	36FD-5 jrs	Lun 16/08/27	Ven 20/08/27	5 jrs	Pose mobilier tisanerie et appareillage
38	37	Lun 23/08/27	Ven 27/08/27	5 jrs	Finitions, nettoyage
39	38	Lun 30/08/27	Ven 03/09/27	5 jrs	OPR, levée des réserves et réception des travaux
40					
41					

