Maison d'Arrêt de Lons-le-Saunier – Création d'un quartier confiance

N°	Activité	Durée	Début	Fin
1	**MAISON D'ARRET DE LONS-LE SAUNIER - CREATION D'UN QUARTIER DE CONF…**		**06/07/26**	**17/03/28**
2	**PLANNING ETUDES**		**06/07/26**	**19/02/27**
3	**Phase APD**		**06/07/26**	**11/09/26**
4	MOE : Rendu APD	4 sem.	06/07/26	03/08/26
5	Validation MOA	2 sem. (calée sur date imposée)	04/08/26	11/09/26
6	**Phase PRO DCE**		**14/09/26**	**16/11/26**
7	MOE : Rendu PRO/DCE	6 sem.	14/09/26	23/10/26
8	Validation MOA	3 sem. (min. demandé, étalé à 4 sem.)	26/10/26	16/11/26
9	**Phase ACT**		**26/10/26**	**19/02/27**
10	MOE : Mise au point DCE	2 sem.	26/10/26	06/11/26
11	MOA : Validation DCE	2 sem.	17/11/26	30/11/26
12	MOA : Publication AAPC	5 jours	17/11/26	23/11/26
13	Consultation des entreprises	3 sem.	24/11/26	14/12/26
14	MOE : Analyse des offres	3 sem.	15/12/26	06/01/27
15	MOA : Information aux non-retenus	0 jour	07/01/27	07/01/27
16	Recours des non-retenus	11 jours	08/01/27	22/01/27
17	Contrôle de légalité	15 jours	25/01/27	12/02/27
18	MOA : Notification des marchés	1 sem.	15/02/27	19/02/27
19	**Phase EXE**		**14/12/26**	**01/02/27**
20	Architecte : Production plans et détails EXE 1	2 sem.	14/12/26	28/12/26
21	BET fluides / électricité : Production plans EXE 1	4 sem.	21/12/26	18/01/27
22	BET structure : Production plans EXE 1	4 sem.	21/12/26	18/01/27
23	Architecte : Vérification plans EXE1 - Synthèse	2 sem.	19/01/27	01/02/27
24	**PHASE DE TRAVAUX**	**247 jours**	**22/02/27**	**10/03/28**
25	Préparation	20 jours	22/02/27	19/03/27
26	OS de démarrage	0 jour	22/02/27	22/02/27
27	Période de préparation	1 mois	22/02/27	19/03/27
28	**PHASE 01 : Zone parloirs**	**47 jours**	**15/03/27**	**18/05/27**
29	Appro 01 - préparation du grutage	1 sem.	15/03/27	19/03/27
30	Validation MOA	1 sem.	22/03/27	26/03/27
31	Grutage	0 jour	26/03/27	26/03/27
32	Terrassements - préparations plateforme	2 jours	29/03/27	30/03/27
33	Structure - Gros œuvre	2 sem.	31/03/27	13/04/27
34	Clos couvert	2 sem.	14/04/27	27/04/27
35	Hors d'eau / Hors d'air - Clos du bâtiment	0 jour	27/04/27	27/04/27
36	Lots techniques	1 sem.	28/04/27	04/05/27
37	Finitions	2 sem.	05/05/27	18/05/27
38	Déménagements des cellules du RDC	2 sem.	19/05/27	01/06/27
39	**PHASE 02 : Réfection des cellules**	**175 jours**	**02/06/27**	**10/03/28**
40	Appro 02 - préparation du grutage	1 sem.	02/06/27	08/06/27
41	Validation MOA	1 sem.	09/06/27	15/06/27
42	Grutage	0 jour	15/06/27	15/06/27
43	Travaux de curage et démolitions	4 sem.	16/06/27	13/07/27
44	Reprises structurelles	4 sem.	30/06/27	27/07/27
45	Modification des ouvertures	4 sem.	14/07/27	10/08/27
46	Appro 03 - préparation du grutage	1 sem.	11/08/27	17/08/27
47	Validation MOA	1 sem.	18/08/27	24/08/27
48	Grutage	0 jour	24/08/27	24/08/27
49	Réalisation des planchers, coffrage, coulage	3 sem.	25/08/27	15/09/27
50	Réalisation des saignées lots techniques	3 sem.	09/09/27	20/10/27
51	Appro 04 - préparation du grutage	1 sem.	21/10/27	27/10/27
52	Validation MOA	1 sem.	28/10/27	03/11/27
53	Grutage	0 jour	03/11/27	03/11/27
54	Pose des menuiseries extérieures	3 sem.	04/11/27	24/11/27
55	Hors d'eau / Hors d'air - Clos du bâtiment	0 jour	24/11/27	24/11/27
56	Réalisation des cloisons / doublages	3 sem.	25/11/27	15/12/27
57	Incorporations lots techniques	3 sem.	02/12/27	23/12/27
58	Réalisation des plafonds	3 sem.	16/12/27	07/01/28
59	Réalisation des enduits	3 sem.	24/12/27	14/01/28
60	Appro 05 - préparation du grutage	1 sem.	24/12/27	31/12/27
61	Validation MOA	1 sem.	03/01/28	07/01/28
62	Grutage	0 jour	07/01/28	07/01/28
63	Pose des sols	3 sem.	10/01/28	28/01/28
64	Fermeture des faux-plafonds	3 sem.	17/01/28	04/02/28
65	Installation des équipements	3 sem.	24/01/28	25/02/28
66	Essais - Autocontrôles - Mises en service des installations techni…	2 sem.	31/01/28	25/02/28
67	Appro 06 - préparation du grutage	1 sem.	28/02/28	03/03/28
68	Validation MOA	1 sem.	06/03/28	10/03/28
69	Grutage	0 jour	10/03/28	10/03/28
70	LIVRAISON	19 jours	22/02/28	17/03/28
71	Opérations Préalables à la Réception	4 jours	22/02/28	25/02/28
72	Levée de réserves suite aux OPR	3 sem.	28/02/28	17/03/28
73	Réception	0 jour	17/03/28	17/03/28

