13, rue de l'Abbé Claude
88000 EPINAL
Téléphone : 03 29 64 09 31
Email : compta@eti360.fr

Pôle immobilier :

- **Diagnostics immobiliers :** Amiante, Plomb, DPE, Électricité, Gaz, Mesurage, Assainissement, ERP, Audit Réglementaire
- **Copropriété :** PPPT, DPE Collectif, AMO
- **Amiante avant travaux / démolition**

Pôle bâtiment :

- **Étude thermique** RE 2020
- **Test d'étanchéité à l'air**
- **Attestation finale** RE 2020
- **Contrôle VMC** Protocole RE 2020
- **Audit énergétique** MaPrimeRénov, Climaxion, (RGE Etudes 1905)

ETI360 : une nouvelle dimension pour mieux vous accompagner

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Arrêté du 16/07/2019
R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 - NFX 46-020 - Août 2017 **Norme NF X 46-020 d'août 2017**



Nature du bâtiment	**Bâtiment**
Adresse	50 rue de Rouhling 57200 SARREGUEMINES
Cat. du bâtiment	Bureaux
Réf. Cadastrale	00050 - 0198
Propriétaire	UGECAM NORD EST
Adresse	75 Boulevard Lobau 54000 NANCY

Numéro de rapport	**UGECAM NORD EST 73074 A**		
Date de la commande	**17/06/2025**	Date du repérage	**17/06/2025 au 17/06/2025**
Date d'émission du rapport de repérage	**27/06/2025**		

SIGNATAIRE DU RAPPORT

Signature et Visa	Opérateur de repérage :
E.T.I. 13, rue de l'Abbé Claude 88000 EPINAL 03.29.64.09.31 - Siret : 490 517 786 000 29 FR20490517786	ARNAUD Cyril E.T.I. SARL SITE SECONDAIRE Le 27/06/2025

Rapport(s) précédemment réalisé(s) :
Aucun
Rappel de la conclusion (détails, voir chapitre 4)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

SOMMAIRE

PAGE DE GARDE
SIGNATAIRE DU RAPPORT 1
SOMMAIRE 2
TERMES ET DÉFINITIONS 3
DESCRIPTION DE LA MISSION 4
OBJET DE LA MISSION 4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES 4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE 4
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE 4
PROGRAMME DE TRAVAUX 4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE 5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) 5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES 5
CONCLUSIONS 5
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES 5
INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE 5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 5
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE 5
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020 5
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 5
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO) 5
RESULTATS DU REPERAGE 8
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE 8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES 8
COMMENTAIRE SUR LA MISSION 8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE 8
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 9
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS 13
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE 15

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

TERMES ET DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. **(Source : Norme NF X 46-020)**

Couche d'un produit ou d'un matériau	Élément d'un matériau ou produit pouvant être distingué des autres éléments par l'examen visuel ou par l'analyse
Démolition	Opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment
Donneur d'ordre	Toute personne physique ou morale qui commande une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti. Cette personne peut être le propriétaire, le syndic, un locataire, une entreprise, un maître d'ouvrage, un chef d'établissement, etc.
Échantillon	Partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d'un prélèvement, et ayant vocation à être analysée en laboratoire Partie limitée d'un ouvrage de référence qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)
Inspection visuelle	Recherche visuelle en vue d'identifier, parmi les parties d'ouvrages présentes dans l'immeuble, les matériaux ou produits prévus par le programme de repérage de la mission
Investigation approfondie	Action nécessaire à l'inspection visuelle de la composition externe ou interne d'un ouvrage ou d'un volume. Les investigations approfondies sont de deux types : - investigation approfondie destructive qui nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l'ouvrage
Investigation approfondie non destructive Investigation approfondie complémentaire	Investigation devant être réalisée juste avant ou entre les différentes étapes des travaux y compris démolition. Ce type d'investigation est très exceptionnel et doit être justifié. Dans ce cas l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs dans son rapport
Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante	Matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée NOTE 1 Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante. NOTE 2 On distingue les matériaux et les produits comme suit : Produit : manufacturé, standardisé, mis en oeuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP…) ; Matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en oeuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux…)
Matériau ou produit contenant de l'amiante	Matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante NOTE Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante.
Opérateur de repérage	Personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d'une commande
Ouvrage	Résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique dans un immeuble bâti. Un ouvrage peut comporter une ou plusieurs parties NOTE 1 Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes. NOTE 2 Au titre du code de la santé publique, un ouvrage est désigné comme un composant
Partie d'ouvrage	Matériau ou produit dont la destination est d'être incorporé à l'immeuble bâti selon des méthodes ou des montages prédéterminés et dont la présence est indispensable pour qualifier la constitution d'un ouvrage NOTE Au titre du code de la santé publique, une partie d'ouvrage est désignée comme une partie de composant.
Périmètre de repérage	Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage
Prélèvement	Acte de prélever une partie représentative d'un (ou plusieurs) produit(s) ou d'un (ou plusieurs) matériau(x)
Programme de repérage	Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage dépend des exigences de la réglementation, des objectifs du donneur d'ordre et locaux impactés de façon directe ou indirecte (zones de stockage, cheminements, locaux adjacents…)
Programme de travaux	Document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de la zone d'intervention : zone de travaux effectifs
Repérage	Mission visant à rechercher, dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, puis à identifier et localiser ceux qui en contiennent NOTE Selon la mission, le repérage peut comprendre également l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Sondage	Action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage NOTE 1 Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues. NOTE 2 Le sondage n'est pas un prélèvement.
Zone présentant des similitudes d'ouvrage (« ZPSO »)	Partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

1 DESCRIPTION DE LA MISSION

1.1 OBJET DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble, ou partie d'immeuble prévus au programme de travaux.

Le Repérage Amiante Avant Travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants des activités ou interventions se font sur des matériaux produits ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (96-98 Chapitre 1- Article 1 –Alinéa III).

Une inspection visuelle de tous les composants de la construction afin d'y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux, les zones de l'immeuble objet des travaux ; conformément au Code de la Santé Publique (nouvelle partie réglementaire) Livre 3, Titre 3, Chapitre 4, Section 2 et arrêté du 22 août 2002 en application de l'article R1334-27 des sondages et des prélèvement destructifs (selon les conditions de l'annexe 1 de l'arrêté du 2 janvier 2002 et annexe A de la norme NF X46-020);
Un classement des produits et matériaux en fonction de leur nature et caractéristiques, forme, aspect, etc, afin d'optimiser l'intervention de l'opérateur du repérage ;
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements sont effectués afin de déterminer par analyse un résultat d'essai spécifiant celle-ci.
Le propriétaire est tenu de fournir tous les documents utiles dont il a connaissance concernant la présence d'amiante faute de quoi la responsabilité de la société ETI ne sera pas retenue en cas de litige. Par exemple, un diagnostic Amiante ayant été fait préalablement par une tierce société et prouvant la présence d'amiante non communiquée à la société ETI entrainera la non responsabilité de notre société.

1.2 IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble	UGECAM NORD EST
Demeurant	75 Boulevard Lobau 54000 NANCY
Représenté par	Monsieur DINE Régis
Opérateur ayant réalisé le repérage	M. ARNAUD Cyril
Nom et adresse de l'entreprise	E.T.I. SARL SITE SECONDAIRE 13 Rue du 15 Septembre 1944 54320 MAXÉVILLE
N° de Siret	49051778600037
RCP-compagnie-n° de police	CAM BTP -1278706

1.3 IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE

Dénomination	
Adresse complète	50 rue de Rouhling 57200 SARREGUEMINES
Référence Cadastrale	00050 - 0198

1.4 IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE

Date du PC	Non communiquée	Date de construction	Non communiquée
Type et Fonction principale du bien	Bâtiment	Tertiaire	

2 PROGRAMME DE TRAVAUX

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit

Description succincte	Réfection cuisine

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

3 CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE

3.1 PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION)

Parties d'immeuble concernées

N° local	Parties d'immeuble visitées	Etage	Statut
1	Chariot	RDC	Concernée
2	Cuisine	RDC	Concernée
3	Laverie	RDC	Concernée
4	Percolateur	RDC	Concernée
5	Salle du personnel	RDC	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux , conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et du tableau A.1 de la norme NFX 46-020 de 2017 :

3.2 RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES

Néant

4 CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPERES

Aucun

INVESTIGATIONS APPROFONDIES ET/OU MOYENS D'ACCÈS SPÉCIFIQUES À METTRE EN ŒUVRE

Locaux, Parties de locaux ou Parties d'immeuble bâti non accessibles

Aucun

5 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

17/06/2025 : date d'intervention sur site pour ce présent repérage

5.2 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

Aucun

5.3 CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

Néant

5.4 LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES (ZPSO)

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les **Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages** suivantes :

Amiante

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

Zones présentant des similitudes d'ouvrage sans présence d'amiante

Z001 - Mur colle de plinthe - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Chariot	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe	X		P003	
2	Cuisine	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe			P003/*	
3	Laverie	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe			P003/*	
4	Percolateur	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe			P003/*	
5	Salle du personnel	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe			P003/*	

Z002 - Mur colle de faïence - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Chariot	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence	X		P004	
2	Cuisine	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence			P004/*	
3	Laverie	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence			P004/*	
4	Percolateur	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence			P004/*	

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

Z003 - Plafond faux pplafonds - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
1	Chariot	RDC	Plafond - faux pplafonds	X		P005	
2	Cuisine	RDC	Plafond - faux pplafonds			P005/*	
3	Laverie	RDC	Plafond - faux pplafonds			P005/*	
4	Percolateur	RDC	Plafond - faux pplafonds			P005/*	
5	Salle du personnel	RDC	Plafond - faux pplafonds			P008	

Z004 - Sol colle de carrelage - (Zone continue : NON)

N° local	Local / partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Témoin	Sondage	Prélèvement	Photo
2	Cuisine	RDC	Sol - colle de carrelage			P001/*	
3	Laverie	RDC	Sol - colle de carrelage	X		P001	
4	Percolateur	RDC	Sol - colle de carrelage			P001/*	
5	Salle du personnel	RDC	Sol - colle de carrelage			P001/*	

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

6 RESULTATS DU REPERAGE

6.1 RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Type de document	Statut
Programme de travaux	remis

6.2 LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES

N° local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant et partie de composant	Critères(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante)
1	Chariot	RDC	Sol - colle de carrelage	Résultat d'analyse (P002)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe	Résultat d'analyse (P003)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence	Résultat d'analyse (P004)	Non
			Plafond - faux pplafonds	Résultat d'analyse (P005)	Non
2	Cuisine	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe	Résultat d'analyse (P003/*)	Non
			Plafond - faux pplafonds	Résultat d'analyse (P005/*)	Non
			Sol - colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001/*)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence	Résultat d'analyse (P004/*)	Non
3	Laverie	RDC	Sol - colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe	Résultat d'analyse (P003/*)	Non
			Plafond - faux pplafonds	Résultat d'analyse (P005/*)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence	Résultat d'analyse (P004/*)	Non
4	Percolateur	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe	Résultat d'analyse (P003/*)	Non
			Plafond - faux pplafonds	Résultat d'analyse (P005/*)	Non
			Sol - colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001/*)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - colle de faïence	Résultat d'analyse (P004/*)	Non
5	Salle du personnel	RDC	Mur - Murs A, B, C, D - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P006)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - colle de plinthe	Résultat d'analyse (P003/*)	Non
			Sol - colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001/*)	Non
			Mur - Murs A, B, C, D - enduit mince	Résultat d'analyse (P007)	Non
			Plafond - faux pplafonds	Résultat d'analyse (P008)	Non

6.3 COMMENTAIRE SUR LA MISSION

Néant

6.4 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives »** (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire **met à jour le contenu du « dossier technique amiante »** (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. **Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti** ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Laverie	Référence du sondage	
Matériau	colle de carrelage	Localisation	Sol - Sol
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support
colle de carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Chariot	Référence du sondage	
Matériau	colle de carrelage	Localisation	Sol - Sol
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support
colle de carrelage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Fibres d'amiante non détectées	

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Chariot	Référence du sondage	
Matériau	colle de plinthe	Localisation	Mur - Murs A, B, C, D
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT		
Objet	**Support**	
colle de plinthe		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Chariot	Référence du sondage	
Matériau	colle de faïence	Localisation	Mur - Murs A, B, C, D
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT		
Objet	**Support**	
colle de faïence		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Fibres d'amiante non détectées	

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Chariot	Référence du sondage	
Matériau	faux pplafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	
faux pplafonds		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau fibreux de type papier peint (rouge) + (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Salle du personnel	Référence du sondage	
Matériau	enduit plâtre	Localisation	Mur - Murs A, B, C, D
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support	
enduit plâtre		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	Fibres d'amiante non détectées	

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Salle du personnel	Référence du sondage	
Matériau	enduit mince	Localisation	Mur - Murs A, B, C, D
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support
enduit mince	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces	Fibres d'amiante non détectées	

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	UGECAM NORD EST	Nom de l'opérateur	ARNAUD Cyril
Numéro de dossier	UGECAM NORD EST 73074	Date de prélèvement	17/06/2025
Pièce ou local	RDC - Salle du personnel	Référence du sondage	
Matériau	faux pplafonds	Localisation	Plafond - Plafond
Résultat amiante	**ABSENCE D'AMIANTE**		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet	Support
faux pplafonds	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Réf. couche	Réf. Analyse	Description	Résultat	Méthode utilisée
J01-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau fibreux de type papier peint (rouge) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron) en traces	Fibres d'amiante non détectées	
001-COUCHE	AR-25-LE-071776-01	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron)	Fibres d'amiante non détectées	

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

PLANCHE DE REPERAGE USUEL						Adresse de l'immeuble	50 rue de Rouhling 57200 SARREGUEMINES
N° dossier	UGECAM NORD EST 73074						
N° planche	1/1	Version	0	Type	Croquis		
Origine du plan	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau	Croquis N°1



Amiante

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

PV_00720250601592375

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

E.T.I.
Monsieur David VIRION
13 Rue Abbé Claude
88000 EPINAL

Notre référence : AR-25-LE-071776-01

Numéro de dossier : 25A021105
Référence de dossier :
UGECAM NORD EST 73074 A - 50 rue de Rouhling 57200 SARREGUEMINES - UGECAM NORD EST

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A021105-001 - Référence *P001-RDC - Laverie - Sol - Sol - colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A021105-002 - Référence *P002-RDC - Chariot - Sol - Sol - colle de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A021105-003 - Référence *P003-RDC - Chariot - Murs A, B, C, D - Mur - colle de plinthe*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A021105-004 - Référence *P004-RDC - Chariot - Murs A, B, C, D - Mur - colle de faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A021105-005 - Référence *P005-RDC - Chariot - Plafond - Plafond - faux pplafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A021105-006 - Référence *P006-RDC - Salle du personnel - Murs A, B, C, D - Mur - enduit plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25A021105-007 - Référence *P007-RDC - Salle du personnel - Murs A, B, C, D - Mur - enduit mince*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

- N° 25A021105-008 - Référence *P008-RDC - Salle du personnel - Plafond - Plafond - faux pplafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Kochersberg
67700 Saverne
Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

eurofins

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042557-01 — Date d'émission de rapport : 26/06/2025 11:47 — Page1/3
Référence laboratoire N° : 25RB020707 — Référence de suivi du dossier N° : 25A021105
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 — Date de réception :20/06/2025
Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client:25A021105 - UGECAM NORD EST 73074 A - 50 rue de Rouhling 57200 SARREGUEMINES - UGECAM NORD EST

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A021105-001 - P001-RDC - Laverie - Sol - Sol - colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A021105-002 - P002-RDC - Chariot - Sol - Sol - colle de carrelage	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25A021105-003 - P003-RDC - Chariot - Murs A, B, C, D - Mur - colle de plinthe	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	**MOLP** / S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	25A021105-004 - P004-RDC - Chariot - Murs A, B, C, D - Mur - colle de faïence	Matériau dur de type joint ciment (gris)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A021105-005 - P005-RDC - Chariot - Plafond - Plafond - fauxplafonds					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Amiante

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042557-01 — Date d'émission de rapport : 26/06/2025 11:47 — Page2/3
Référence laboratoire N° : 25RB020707 — Référence de suivi du dossier N° : 25A021105
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 — Date de réception :20/06/2025
Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client:25A021105 - UGECAM NORD EST 73074 A - 50 rue de Rouhling 57200 SARREGUEMINES - UGECAM NORD EST

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type papier peint (rouge) + (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25A021105-006 - P006-RDC - Salle du personnel - Murs A, B, C, D - Mur - enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A021105-007 - P007-RDC - Salle du personnel - Murs A, B, C, D - Mur - enduit mince	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau de type peinture (beige) en traces	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25A021105-008 - P008-RDC - Salle du personnel - Plafond - Plafond - faux pplafonds	Matériau fibreux de type papier peint (rouge) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron) en traces	**MET** / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (plâtreux) (marron)	**MET** / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042557-01 — Date d'émission de rapport : 26/06/2025 11:47
Référence laboratoire N° : 25RB020707 — Référence de suivi du dossier N° : 25A021105
Reçu au laboratoire le : 23/06/2025 — Date de réception :20/06/2025
Date d'analyse : 25/06/2025
Référence dossier Client:25A021105 - UGECAM NORD EST 73074 A - 50 rue de Rouhling 57200 SARREGUEMINES - UGECAM NORD EST

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Team Leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

ETI, la référence en Lorraine pour vos obligations réglementaires dans l'immobilier et le bâtiment
Siret : 490 517 786 00029 - Code NAF 71 208 - Capital social 40 000€ - Assurance CAM BTP n°1 278 706