PHASE: DCE

dossier de consultation des entreprises

REF : 25-08

réorganisation des locaux du site du square du tribunal judiciaire

10 boulevard Léon Gambetta, 46005 Cahors

PLANNING

planning prévisionnel études et travaux

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

Ministère de la Justice / SG / DIRSG Sud / DI Toulouse
Bâtiment A / 1er Etage, Accueil Justice
1 Place Emile Blouin CS 20009
31952 TOULOUSE Cedex 9

MAÎTRISE D'OEUVRE :

EREAH
8 rue de Soyouz
31240 L'Union
09 72 11 05 93
guillaume.dufour@ereah.fr
www.ereah.fr

strate
3 rue Gutenberg
31200 Toulouse
05 36 89 18 63
contact@strate-archi.fr
www.strate-archi.fr

INDICE : 0

17/09/26

indice : 0
date : 17/09/2026

	mois	sept. 26					oct. 26				nov. 26				déc. 26				janv. 27				fév. 27				mars 27					avr. 27				mai 27				juin 27					juill. 27				août 27		
	numéro de semaine	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
études	durée / date																																																		
arrêté PC	sem. 44			*instruction*							*recours des tiers*																																										
lancement consultation	18/9																																																		
consultation entreprises	30 jours 18/09 au 19/10																																																	
remise des offres	19/10																																																	
RAO	19/10 au 30/11																																																	
notification des marchés de travaux	1/12																																																	
DET																*0*				*1*				*2*				*3*					*4*				*5*				*6*					*7*				*8*		
préparation	1 mois 01/12 au 24/12																																																	
travaux	7 mois 04/01 au 30/07																																																	
lot 01 démolitions																																																	
dépose des ouvrages intérieurs	3 sem.																																																	
lot 02 gros oeuvre																																																	
dépose d'un lanterneau et rebouchage	3 jrs																																																
découpe de dalle béton et réalisation de relevés béton	2 sem.																																																
désamiantage enduit acrotère et réfection	1 sem.																																																
désamiantage déposes diverses	1 jr																																																
lot 03 charpente couverture métallique serrurerie																																																	
fabrication et pose structure métallique des sheds	3 sem., 4 jrs.																																																
isolation et couverture	2 sem.																																																
mains courantes intérieures	1 jr																																																
clôture en toiture terrasse	3 jrs																																																
protection tête de mur plomb	2 sem.																																																
jardinière	3 jrs																																																
lot 04 étanchéité																																																	
dépose du complexe d'étanchéité existant	3 jrs																																																
pose du complexe d'étanchéité végétalisé	3 sem.																																																
pose du complexe d'étanchéité jardinière	2 jrs après serrurier																																																
remplacement lanterneaux PF1/2h	3 sem., 2 jr																																																
potelets supports de clôture	1 jr																																																
lot 05 menuiserie extérieure																																																	
fabrication et pose mex a et mex b, bois	5 sem., 1 sem.																																																
fabrication et pose pm a, porte ext. métal	3 sem., 1 jr																																																
fabrication et pose mex c, sheds alu	5 sem., 2 sem.																																																
fourniture et pose rm a, rideau acier	2 sem., 1 jr																																																
lot 06 revêtement de sol, faïence																																																	
ragréage, fourniture et pose sol souple	2sem., 1 sem.																																																
fourniture et pose faïence	1 sem.																																																
lot 07 cloisons, doublages																																																	
cloisons, doublages, isolation, plafond shed et pose portes	6 sem.																																																
joues plafonds	2 sem.																																																
faux-plafonds	2 sem. , blanch. 1 sem.																																																
lot 10 menuiserie intérieure																																																	
adaptation / fourniture blocs portes	2 sem.																																																
fabrication et pose ensembles vitrés	4sem., 2 sem.																																																
fabrication et pose plinthes	1 sem., 2 jrs																																																
fabrication et pose mobilier	3 sem., 1 sem.																																																
fabrication et pose rideaux	2 sem., 1 sem.																																																
fourniture et pose stores intérieurs	3 sem., 3jrs																																																
fabrication et pose vitrophanie	1 jr																																																
lot 08 CVC, PLB																																																	
déposes et consignations	1 jr																																																
distribution réseaux PAC	3 sem.																																																
fourniture et pose VC gainables	2 sem.																																																
fourniture et pose PAC	2 sem.																																																
équilibrages, essais	1 jr																																																
VMC SF confort et sanitaires, compris zone VS	4 sem.																																																
production ECS, distribution EC/EF	2 sem.																																																
évacuations EU/EV	2 sem.																																																
fourniture et pose appareils sanitaires	2 jrs																																																
lot 09 électricité CFo Cfa																																																	
déposes et consignations	1 jr																																																
travaux sur armoire générale	2 jrs																																																
distribution CFo, Cfa	4 sem.																																																
pose appareillages	1 sem.																																																
pose éclairages	1 sem.																																																
lot 11 peinture																																																	
peinture plafonds	2 sem.																																																
peinture murs et boiseries	2 sem.																																																
peinture grilles de défense	3 jrs																																																
nettoyage fin de chantier	2 jrs																																																
AOR	2 sem.																																																