N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée
1		**Création d'un Atelier Carrosserie**	**85 jours**
2		Préparation de chantier	20 jours
3		**Lot 01 - Gros-Oeuvre**	**42 jours**
4		Installation de chantier.	1 jour
5		Dépose clôture et cloison légère - Atelier et Vestiaire.	1 jour
6		Dépose carrelage - Vestiaire.	2 jours
7		Démolition de dalle - Atelier zone 02.	6 jours
8		Démolition caniveau - Extérieur zone 02.	5 jours
9		Réalisation des fondations.	5 jours
10		Réalisation des aires cabine de peinture et préparation.	10 jours
11		Réalisation d'un dallage.	5 jours
12		Option : Réalisation des fondations de la cage d'ascenseur.	5 jours
13		Option : Cage d'ascenseur + enduit de finition.	8 jours
14		Création de baies.	5 jours
15		Installation d'un monte-charge.	7 jours
16		**Lot 02 - Plâtrerie / Peinture / Plafond suspendu.**	**15 jours**
17		Cloison.	5 jours
18		Peinture.	5 jours
19		Ossature + Plafond suspendu.	5 jours
20		**Lot 03 - Revêtement de sol.**	**61 jours**
21		Réalisation d'un ragréage.	1 jour
22		Réalisation d'un carrelage dans les vestiaires/sanitaires - Zone 01.	5 jours
23		Réalisation de la faïence - Zone 01.	5 jours
24		Résine de sol.	10 jours
25		**Lot 04 - Menuiseries.**	**51 jours**
26		Fourniture des huisseries intérieures.	1 jour
27		Fourniture et pose des menuiseries intérieures.	5 jours
28		Modification menuiserie extérieure.	10 jours
29		Option : Réalisation d'une mezzanine.	10 jours
30		**Lot 05 - Etanchéité couverture.**	**10 jours**
31		Percement et rejet des cabines de peinture et aire de préparation.	5 jours
32		Option - Fourniture et mise en oeuvre de lanterneaux.	5 jours
33		**Lot 06 - Electricité.**	**50 jours**
34		Installation et consignation.	1 jour
35		Prestation d'électricité.	44 jours
36		Appareillage buanderie.	5 jours
37		Appareillage 2.	5 jours
38		**Lot 07 - CVC Plomberie.**	**50 jours**
39		Installation et consignation.	1 jour
40		Prestation de plomberie.	44 jours
41		Appareillage buanderie.	5 jours
42		Appareillage.	5 jours

