
RESTRUCTURATION DU BATIMENT UNITE DE SOINS NORMALISES (USN)
DE L'HOPITAL BELNAY à TOURNUS (71) avec amélioration de la performance énergétique et environnementale
HOPITAL BELNAY

# CALENDRIER PREVISIONNEL D'OPERATION
## ETUDE-TRAVAUX - DCE ind1


| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **TRAVAUX (yc période de préparation)** | **258 jours** | **Lun 21/12/26** | **Mer 26/01/28** |
| 2 | OS TRAVAUX ANTICIPE LOT DESAMIANTAGE-CURAGE | 0 jour | Lun 21/12/26 | Lun 21/12/26 |
| 3 | OS TRAVAUX | 0 jour | Mer 13/01/27 | Mer 13/01/27 |
| 4 | période de préparation | 5 semaines | Mer 13/01/27 | Mar 16/02/27 |
| 5 | Etudes EXE | 10 semaines | Mer 13/01/27 | Mar 23/03/27 |
| 6 | libération aile bâtiment USN | 0 jour | Jeu 14/01/27 | Jeu 14/01/27 |
| 7 | **Travaux** | **258 jours** | **Lun 21/12/26** | **Mer 26/01/28** |
| 8 | Travaux préparatoires (sécurisation-isolement zones) | 2 semaines | Jeu 14/01/27 | Mer 27/01/27 |
| 9 | Déménagements locaux RDC vers locaux provisoires (pharmacie, bureaux syndicat, réfectoire...) | 5 jours | Mer 17/02/27 | Mar 23/02/27 |
| 10 | Mise hors service cage Monte charge-ascenseur | 0 jour | Mar 23/02/27 | Mar 23/02/27 |
| 11 | **lot 01 – Désamiantage - Curage** | **105 jours** | **Lun 21/12/26** | **Jeu 27/05/27** |
| 12 | Dépôt du plan de retrait | 4 jours | Lun 21/12/26 | Jeu 24/12/26 |
| 13 | Instruction du plan de retrait (1 mois incompressible) | 22 jours | Jeu 24/12/26 | Mer 27/01/27 |
| 14 | Désamiantage Niveau 3 (R+2) | 5 semaines | Jeu 28/01/27 | Mer 03/03/27 |
| 15 | Désamiantage Niveau 2 (R+1) | 5 semaines | Jeu 04/03/27 | Jeu 08/04/27 |
| 16 | Désamiantage cage d'escalier et ascenseur | 3 semaines | Jeu 25/02/27 | Mer 17/03/27 |
| 17 | Désamiantage Niveau 1 (RDC) | 2 semaines | Jeu 18/03/27 | Jeu 01/04/27 |
| 18 | Curage niveau 3 (R+2) | 4 semaines | Ven 02/04/27 | Jeu 29/04/27 |
| 19 | Curage Ascenseur | 1 semaine | Ven 16/04/27 | Jeu 22/04/27 |
| 20 | Curage Niveau 2 (R+1) | 4 semaines | Ven 23/04/27 | Jeu 27/05/27 |
| 21 | Curage Niveau 1 (RDC) | 2 semaines | Ven 23/04/27 | Jeu 13/05/27 |
| 22 | Curage Toiture | 2 semaines | Ven 02/04/27 | Jeu 15/04/27 |
| 23 | **lot 02 – Gros œuvre – démolition** | **165 jours** | **Jeu 04/02/27** | **Lun 18/10/27** |
| 24 | Montage sapine accès extérieur + montage échafaudages façades | 3 semaines | Jeu 04/02/27 | Mer 24/02/27 |
| 25 | lot 02 - Création trémies (GT et désenfumage) - renfort structurel PH niveau 3 (PH R+2) | 5 semaines | Ven 30/04/27 | Jeu 10/06/27 |
| 26 | lot 02 - Création trémies (GT et désenfumage) - renfort structurel PH niveau 2 (PH R+1) | 5 semaines | Ven 04/06/27 | Ven 09/07/27 |
| 27 | lot 02 - Création trémies - renfort structurel PH niveau 1 (PH RDC) | 3 semaines | Lun 05/07/27 | Lun 26/07/27 |
| 28 | Construction dalles planchers dans ancienne cage d'ascenseur (PH RDJ, PH RDC et PH R+1) | 8 semaines | Ven 14/05/27 | Ven 09/07/27 |
| 29 | Maçonneries toiture : Réhausse acrotères + édicules | 6 semaines | Ven 16/04/27 | Ven 18/06/27 |
| 30 | Edicules toiture | 3 semaines | Mar 28/09/27 | Lun 18/10/27 |
| 31 | Sciages façade Nord (création accès local informatiques + désenfumage) yc protections/confinement et reprises | 2 semaines | Jeu 04/02/27 | Mer 17/02/27 |
| 32 | Démolition jardinières et casquette façades | 3 semaines | Jeu 04/02/27 | Mer 24/02/27 |
| 33 | Reprises façades | 8 semaines | Jeu 18/02/27 | Jeu 15/04/27 |
| 34 | **lot 03 – Couverture – étanchéité** | **30 jours** | **Ven 11/06/27** | **Lun 26/07/27** |
| 35 | Mise hors d'eau du batiment - reprises étanchéité toiture terrasse | 6 semaines | Ven 11/06/27 | Lun 26/07/27 |
| 36 | **lot 04 – Façades – isolation thermique par l'extérieur** | **104 jours** | **Lun 07/06/27** | **Mer 17/11/27** |
| 37 | Reprise façades - ITE façade Nord (durant période estivale) | 3 semaines | Lun 07/06/27 | Lun 28/06/27 |
| 38 | Reprise façades - ITE façade Ouest | 8 semaines | Lun 12/07/27 | Lun 20/09/27 |



RESTRUCTURATION DU BATIMENT UNITE DE SOINS NORMALISES (USN)
DE L'HOPITAL BELNAY à TOURNUS (71) avec amélioration de la performance énergétique et environnementale
HOPITAL BELNAY

# CALENDRIER PREVISIONNEL D'OPERATION
## ETUDE-TRAVAUX - DCE ind1

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Reprise façades - ITE façade Est | 8 semaines | Mar 21/09/27 | Mer 17/11/27 |
| 40 | **lot 05 – Métallerie – serrurerie** | **10 semaines** | **Ven 02/04/27** | **Ven 18/06/27** |
| 41 | **lot 06 – Menuiseries extérieures** | **95 jours** | **Jeu 18/02/27** | **Ven 09/07/27** |
| 42 | Pose porte accès local informatique | 1 semaine | Jeu 18/02/27 | Mer 24/02/27 |
| 43 | Changement des menuiseries façade Nord | 1 semaine | Ven 28/05/27 | Jeu 03/06/27 |
| 44 | Changement des menuiseries extérieures (hors menuiseries chambres déjà modifiées) - Dépose/repose Niveau 3 (R+2) | 1 semaine | Ven 04/06/27 | Jeu 10/06/27 |
| 45 | Changement des menuiseries extérieures (hors menuiseries chambres déjà modifiées) - Dépose/repose Niveau 2 (R+1) | 1 semaine | Lun 05/07/27 | Ven 09/07/27 |
| 46 | Changement des menuiseries extérieures - Dépose/repose Niveau 1 (RDC) | 4 semaines | Ven 23/04/27 | Ven 28/05/27 |
| 47 | **lot 07 – plâtrerie - doublage – isolation – faux plafonds** | **45 jours** | **Lun 12/07/27** | **Lun 27/09/27** |
| 48 | lot 07 – conduits de désenfumage | 8 semaines | Lun 12/07/27 | Lun 20/09/27 |
| 49 | Traitement CF renforts structuraux métalliques | 5 semaines | Mar 27/07/27 | Lun 27/09/27 |
| 50 | **lot 11 – Electricité** | **46 jours** | **Mer 20/01/27** | **Jeu 25/03/27** |
| 51 | Consignation installations techniques R+2 | 1 semaine | Mer 20/01/27 | Mar 26/01/27 |
| 52 | Consignation installations techniques R+1 | 1 semaine | Jeu 18/02/27 | Jeu 25/02/27 |
| 53 | Consignation installations techniques Toiture | 1 semaine | Jeu 18/03/27 | Jeu 25/03/27 |
| 54 | dépose-repose installations local informatique | 1 semaine | Jeu 28/01/27 | Mer 03/02/27 |
| 55 | **lot 12 – CVC - PLOMBERIE - FLUIDES MEDICAUX - DESENFUMAGE** | **166 jours** | **Mer 20/01/27** | **Lun 04/10/27** |
| 56 | Consignation installations techniques R+2 | 1 semaine | Mer 20/01/27 | Mar 26/01/27 |
| 57 | Consignation installations techniques R+1 | 1 semaine | Jeu 18/02/27 | Jeu 25/02/27 |
| 58 | Consignation installations techniques Toiture | 1 semaine | Jeu 18/03/27 | Jeu 25/03/27 |
| 59 | Dépose/reprise équipements Groupes froids façade Nord | 1 semaine | Jeu 28/01/27 | Mer 03/02/27 |
| 60 | Dépose/reprise des groupes froid extérieurs toutes façades | 1 semaine | Jeu 18/03/27 | Jeu 25/03/27 |
| 61 | Dépose gaines fumées en pignon Nord (hors période de chauffe) | 1 semaine | Mer 26/05/27 | Mar 01/06/27 |
| 62 | Repose gaines fumées en pignon Nord | 1 semaine | Mar 29/06/27 | Lun 05/07/27 |
| 63 | lot 12 – DESENFUMAGE | 5 semaines | Mar 31/08/27 | Lun 04/10/27 |
| 64 | **Travaux FAUX-PLAFOND niveau 0 (RDJ) Vestiaires : CVC** | **4 semaines** | **Mar 03/08/27** | **Lun 13/09/27** |
| 65 | **Travaux FAUX-PLAFOND niveau 0 (RDJ) Vestiaires : Reprise des réseaux chauffage** | **4 semaines** | **Mar 03/08/27** | **Lun 13/09/27** |
| 66 | | | | |
| 67 | **TRAVAUX DURANT PERIODE ESTIVALE (vacances scolaires+repas froids)** | **135 jours** | **Jeu 18/02/27** | **Lun 20/09/27** |
| 68 | **TRAVAUX Vide Sanitaire (sous réserve ETUDES COMPLEMENTAIRES MAITRISE D'OUVRAGE)** | **135 jours** | **Jeu 18/02/27** | **Lun 20/09/27** |
| 75 | **Réfections gaines techniques CUISINES niveau 0 (RDJ)** | **20 jours** | **Jeu 22/07/27** | **Mer 01/09/27** |
| 76 | Modification/déplacement équipements de cuisine (hors marché de travaux) | 2 jours | Jeu 22/07/27 | Lun 26/07/27 |
| 77 | Protections/installations provisoires | 1 jour | Lun 26/07/27 | Mar 27/07/27 |
| 78 | Désamiantage/démolition | 6 jours | Mar 27/07/27 | Mar 03/08/27 |
| 79 | Reprises réseaux | 4 jours | Mar 03/08/27 | Ven 06/08/27 |
| 80 | Pose Menuiseries | 3 jours | Lun 23/08/27 | Mer 25/08/27 |
| 81 | Réfection cloisonnement gaine technique (n°2) + pose chassis | 2 jours | Lun 23/08/27 | Mar 24/08/27 |
| 82 | Reprises étanchéité + faïences + Sols Gaine + plafond n°2 | 5 jours | Mer 25/08/27 | Mar 31/08/27 |



RESTRUCTURATION DU BATIMENT UNITE DE SOINS NORMALISES (USN)
DE L'HOPITAL BELNAY à TOURNUS (71) avec amélioration de la performance énergétique et environnementale
HOPITAL BELNAY

# CALENDRIER PREVISIONNEL D'OPERATION
## ETUDE-TRAVAUX - DCE ind1

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Modification/repose équipements de cuisine (hors marché de travaux) | 1 jour | Mer 01/09/27 | Mer 01/09/27 |
| 84 | | | | |
| 85 | Travaux préliminaires - réaménagement de locaux pour libération RDC USN | 2 semaines | Mer 03/02/27 | Mar 16/02/27 |
| 86 | **REAMENAGEMENT TCE RDC niveau 1 (RDC)** | **85 jours** | **Ven 28/05/27** | **Lun 11/10/27** |
| 87 | lot 07 – plâtrerie - doublage – isolation – faux plafonds | 4 semaines | Ven 28/05/27 | Ven 25/06/27 |
| 88 | lot 08 – Menuiseries intérieures | 3 semaines | Mer 09/06/27 | Mer 30/06/27 |
| 89 | lot 09 – Revêtements de sol et muraux - socles | 3 semaines | Lun 28/06/27 | Lun 19/07/27 |
| 90 | lot 10 – Peinture | 4 semaines | Lun 21/06/27 | Lun 19/07/27 |
| 91 | lot 11 – Electricité | 8 semaines | Ven 28/05/27 | Lun 26/07/27 |
| 92 | lot 12 – CVC - PLOMBERIE - FLUIDES MEDICAUX - DESENFUMAGE | 12 semaines | Lun 05/07/27 | Lun 11/10/27 |
| 93 | | | | |
| 94 | **REAMENAGEMENT TCE niveau 3 (R+2)** | **95 jours** | **Lun 21/06/27** | **Mer 17/11/27** |
| 95 | lot 07 – plâtrerie - doublage – isolation – faux plafonds | 9 semaines | Lun 21/06/27 | Lun 06/09/27 |
| 96 | lot 08 – Menuiseries intérieures | 7 semaines | Mar 27/07/27 | Lun 27/09/27 |
| 97 | lot 09 – Revêtements de sol et muraux - socles | 7 semaines | Mar 07/09/27 | Lun 25/10/27 |
| 98 | lot 10 – Peinture | 9 semaines | Mar 14/09/27 | Mer 17/11/27 |
| 99 | lot 11 – Electricité | 15 semaines | Lun 05/07/27 | Mar 02/11/27 |
| 100 | lot 12 – CVC - PLOMBERIE - FLUIDES MEDICAUX - DESENFUMAGE | 15 semaines | Lun 05/07/27 | Mar 02/11/27 |
| 101 | lot 13 – Lève personnes | 1 semaine | Mer 10/11/27 | Mer 17/11/27 |
| 102 | | | | |
| 103 | **REAMENAGEMENT TCE niveau 2 (R+1)** | **95 jours** | **Mar 03/08/27** | **Ven 07/01/28** |
| 104 | lot 07 – plâtrerie - doublage – isolation – faux plafonds | 9 semaines | Mar 03/08/27 | Lun 18/10/27 |
| 105 | lot 08 – Menuiseries intérieures | 7 semaines | Mar 21/09/27 | Mar 09/11/27 |
| 106 | lot 09 – Revêtements de sol et muraux - socles | 7 semaines | Mar 19/10/27 | Mer 08/12/27 |
| 107 | lot 10 – Peinture | 9 semaines | Mar 26/10/27 | Ven 07/01/28 |
| 108 | lot 11 – Electricité | 15 semaines | Mar 31/08/27 | Mer 15/12/27 |
| 109 | lot 12 – CVC - PLOMBERIE - FLUIDES MEDICAUX - DESENFUMAGE | 15 semaines | Mar 31/08/27 | Mer 15/12/27 |
| 110 | lot 13 – Lève personnes | 1 semaine | Lun 03/01/28 | Ven 07/01/28 |
| 111 | Essais et mises en service | 3 semaines | Jeu 09/12/27 | Ven 07/01/28 |
| 112 | Commission de sécurité | 0 jour | Ven 07/01/28 | Ven 07/01/28 |
| 113 | OPR - Réception | 2 semaines | Lun 03/01/28 | Ven 14/01/28 |
| 114 | Levée de réserves | 3 semaines | Jeu 06/01/28 | Mer 26/01/28 |
| 115 | Réception | 0 jour | Mer 26/01/28 | Mer 26/01/28 |
| 116 | Remise DOE | 5 semaines | Mar 14/12/27 | Mer 26/01/28 |
| 117 | Remise en service Monte charge | 0 jour | Mar 12/10/27 | Mar 12/10/27 |
| 118 | Réemménagement Pharmacie | 1 semaine | Mar 19/10/27 | Lun 25/10/27 |
| 119 | Emménagement résidents aile USN (R+2 et R+1) | 3 semaines | Jeu 27/01/28 | Mer 16/02/28 |

