Bureau Veritas Exploitation SAS
MARCQ-EN-BAROEUL
299 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BAROEUL France
Téléphone : 03 20 19 25 00
Mail : gael.risselin@bureauveritas.com

A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
Rue du Bareau
59491 VILLENEUVE D ASCQ

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

CHAUFFAGE / VENTILATION

Intervention du 11/07/2023

Coordonnées du site :
Nom du site : IVS - Universite de Lille - Campus Pont de Bois
Latitude : 3.1227
Longitude : 50.6285

Lieu d'intervention : Batiment A
Rue du Bareau
59491 VILLENEUVE D ASCQ

Numéro d'affaire : 18828269
Référence du rapport : 18828269/1.1.1.R
Rédigé le : 11/07/2023
Par : Gael RISSELIN
Ce document a été validé par son auteur

Références client
CH BAT A

Ce rapport contient 2 fiches

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport comprend au minimum deux fiches :

- Une fiche « aspect documentaire » qui mentionne les documents mis à disposition lors de la vérification, la déclaration des modifications apportées à l'installation et les éventuelles observations liées à cette fiche.

- Une fiche « équipement » qui précise le type d'installation et mentionne l'identification de l'établissement, son classement, le texte de référence, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Rappel des principes d'intervention

La vérification a été réalisée en référence à la règlementation mentionnée dans la fiche équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les opérations d'entretien, de vérification interne et de nettoyage des conduits d'évacuation des produits de la combustion et de ventilation ;
- la vérification du fonctionnement des appareils d'utilisation et de leurs accessoires de sécurité ou d'alarme ;
- la vérification des réservoirs de stockage d'hydrocarbures liquéfiés au regard de la réglementation des appareils à pression, des installations classées au regard de la protection de l'environnement et des réservoirs enterrés ;
- la recherche précise et exhaustive des points de fuite éventuelle, si le réseau est jugé non étanche (dans le cas de l'utilisation d'un manomètre ou d'un compteur) ;
- la vérification de la chaufferie et de ses installations vis-à-vis des prescriptions applicables aux installations classées (rubrique n° 2910) ;
- la vérification périodique de l'efficacité énergétique des chaudières.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil ;
- les tests d'étanchéité, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence de fuites sur les canalisations de distribution de gaz.

Le présent document n'est pas un rapport de vérification de la conformité de l'installation.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **le client doit prendre en compte ces avis et, le cas échéant, remédier aux anomalies ou défectuosités constatées lors de la vérification**.

Enfin, le client doit tenir à jour un registre de sécurité par établissement, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications, y annexer le présent rapport et le tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pictogrammes / Critères	SANS ECART	Sans observation / Points Non Vérifiés	AVEC ECART
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisées ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Elément(s) objet(s) du présent rapport

ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 1 : Identification : Université Lille 3

Avis général : **Satisfaisant.**

CHAUFFAGE / VENTILATION

Fiche n° 2 : Localisation : LILLE III VILENEUVE D'ASCQ
Identification : Bâtiment A

Avis général : **Satisfaisant.**

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE

	Localisation :

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M.Steve Duvinage**

Avis général : Satisfaisant.

Registre de sécurité

Type :	**Registre de sécurité**	établi par :	**Université Lille 3**
Présenté :	**Oui**		

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	**Entretien sous station et CTA**	établi par :	**MGC**
Date du document :	**30/03/2023**	Référence :	**Livret de chaufferie**
Présenté :	**Oui**		

Suivi des modifications réalisées

Modifications effectuées :	**Aucunes modifications signalées**

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
	9 Suivi des modifications réalisées

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION

Localisation : LILLE III VILENEUVE D'ASCQ

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **M.Steve Duvinage**

Avis général : Satisfaisant.

Description sommaire de l'établissement

Généralites

Texte de référence :	**Code de la Construction et de l'Habitation**	Année de 1ère mise mise en service :	**Non indiquée**
Nature de l'établissement :	**Etablissement Recevant du Public**	Origine du classement :	**Procès verbal de la commission de sécurité**
Type :	**R,S,L**	Catégorie :	**2**

Production de chaleur

Localisation :	**Sous station A1.790 Crèche**	Type de production :	**électrique**
Energie :	**Electricité**		
Ventilation du local : Evacuation d'air :	**Mécanique**		
Type d'évacuation d'air :	**bouche vmc**		

Appareils

Type d'appareils	Energie	Marque / Modèle	Nombre d'appareils
Chaudière électrique 24kw	**électricité**	**Charot Relax Digital**	**1**

Sous-station

(1) Bâtiment administration A1

Sous Station

Local :	**Bâtiment administration A1**	Type :	**Echange**
Fluide primaire :	**Eau chaude basse température**	Fluide secondaire :	**Eau chaude**
Dispositif de coupure fluide :	**Vanne de barrage**	Localisation du dispositif de coupure fluide :	**A l'intérieur du local**
Dispositif de coupure électrique :	**Arrêt d'urgence force et eclairage**	Localisation du dispositif de coupure électrique :	**A l'extérieur du local**
Ventilation du local :	**Haute uniquement**		

(2) Sous station imprimerie A4 A0.743

Sous Station

Local :	**Sous station imprimerie A4 A0.743**	Type :	**Echange**
Fluide primaire :	**Eau chaude basse température**	Fluide secondaire :	**Eau chaude**
Dispositif de coupure fluide :	**Vanne de barrage**	Localisation du dispositif de coupure fluide :	**A l'intérieur du local**
Dispositif de coupure électrique :	**Coupure Force/éclairage**	Localisation du dispositif de coupure électrique :	**A l'extérieur du local**
Ventilation du local :	**Haute uniquement**		

(3) Sous station crèche A4 porte A1.790

Sous Station

Local :	**Sous station crèche A4 porte A1.790**	Type :	**Echange**
Fluide primaire :	**Eau chaude basse température**	Fluide secondaire :	**Eau chaude**
Dispositif de coupure fluide :	**Vanne de barrage**	Localisation du dispositif de coupure fluide :	**A l'intérieur du local**
Ventilation du local :	**Absence de ventilation**		

(4) Sous station LT 20 porte A1.519

Sous Station

Local :	**Sous station LT 20 porte A1.519**	Type :	**Echange**
Fluide primaire :	**Eau chaude basse température**	Fluide secondaire :	**Eau chaude**
Dispositif de coupure fluide :	**Vanne de barrage**	Localisation du dispositif de coupure fluide :	**A l'intérieur du local**
Dispositif de coupure électrique :	**Arrêt d'urgence force et eclairage**	Localisation du dispositif de coupure électrique :	**A l'extérieur du local**
Ventilation du local :	**Haute et basse**		

(5) Sous station A2 / LG coté amphi A6

Sous Station

Local :	**Sous station A2 / LG coté amphi A6**	Type :	**Echange**
Fluide primaire :	**Eau chaude haute température**	Fluide secondaire :	**Eau chaude**
Dispositif de coupure fluide :	**Vanne de barrage**	Localisation du dispositif de coupure fluide :	**A l'extérieur du local**
Dispositif de coupure électrique :	**Arrêt d'urgence force et eclairage**	Localisation du dispositif de coupure électrique :	**A l'extérieur du local**
Ventilation du local :	**Haute et basse**		

(6) Sous station KINO A1.079 parking

Sous Station

Local :	**Sous station KINO A1.079 parking**	Type :	**Echange**
Fluide primaire :	**Eau chaude basse température**	Fluide secondaire :	**Eau chaude**
Dispositif de coupure fluide :	**Vanne de barrage**	Localisation du dispositif de coupure fluide :	**A l'intérieur du local**
Dispositif de coupure électrique :	**Arrêt d'urgence force et eclairage**	Localisation du dispositif de coupure électrique :	**A l'extérieur du local**
Ventilation du local :	**Haute et basse**		

Traitement d'air et ventilation

Ventilation de confort

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION

(1) Local sous station A1.519 coté théâtre des passerelles)

Localisation : **Local sous station A1.519 coté théâtre des passerelles)**

Appareils de production et/ou de ventilation

Type d'appareils	Marque/ Modèle	Nombre	Filtres	Système Détecteurs Autonomes Déclencheurs	Locaux desservis	
Centrale de traitement d'air (CTA)	**SOFICA**	**1**	**Oui**	**Oui**	**AMPHI**	

(3) Local technique / sous station A2 LG coté amphi A6

Localisation : **Local technique / sous station A2 LG coté amphi A6**

Appareils de production et/ou de ventilation

Type d'appareils	Marque/ Modèle	Nombre	Filtres	Système Détecteurs Autonomes Déclencheurs	Locaux desservis	
Centrale de traitement d'air (CTA)	**AEROCUBE**	**7**	**Oui**	**Non**	**AMPHI 1,2,3,4,5,6,7**	

(4) Local technique / sous station KINO A1.079 parking

Localisation : **Local technique / sous station KINO A1.079 parking**

Appareils de production et/ou de ventilation

Type d'appareils	Marque/ Modèle	Nombre	Filtres	Système Détecteurs Autonomes Déclencheurs	Locaux desservis	
Centrale de traitement d'air (CTA)	**N.I**	**1**	**Oui**	**Non**	**SALLE KINO**	

(5) Local sous station S/ST LT19 A1.520 coté théâtre des passerelles)

Localisation : **Local sous station S/ST LT19 A1.520 coté théâtre des passerelles)**

Appareils de production et/ou de ventilation

Type d'appareils	Marque/ Modèle	Nombre	Filtres	Système Détecteurs Autonomes Déclencheurs	Locaux desservis	
Centrale de traitement d'air (CTA)	**SOFICA**	**1**	**Oui**	**Oui**	**AMPHI**	

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

Localisation : **Circulation à proximité de la sous station imprimerie Bat A4**

Appareils de VMC

Type d'appareils	Locaux desservis
Extracteur pour le local HTBT, et le TGBt imprimerie	

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION

Appareils de VMC

Type d'appareils	Locaux desservis
Ventilateur	**LOCAL ASCENSEUR**

Clapets coupe-feu autocommandés

Localisation	Nombre
Circulation coté sous station A4	**1**
Sous station imprimerie bâtiment A4	**2**

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche n° 2	CHAUFFAGE / VENTILATION

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

3 Production de chaleur
3.5 Sous-station
8 Traitement d'air et ventilation
8.2 Arrêt d'urgence
8.3 Appareils de ventilation
8.4 Filtres
8.5 Détecteurs autonome déclencheurs
8.6 Clapets coupe-feu auto-commandés

«Référentiel» v7 - CH

Information complémentaire à l'attention du client

8 - Traitement d'air et ventilation > 8.5 - Détecteurs autonome déclencheurs

le voyant sur l'armoire de commande "déclenchement détecteur de fumées" ne s'allume pas lorsque le détecteur est déclenché.

Copyright BUREAU VERITAS