EPPGHV - Travaux CVC atelier bois, LT1 & 3 et Boris Vian - Planning PRO-DCE ind B

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Passation des marchés	0 jour
2	Période de préparation	10 jours
3	Etudes EXE	20 jours
4	Travaux Atelier bois	130 jours
5	Modif armoire GE, déplacement détection de fuite	5 jours
6	Modification du sas	15 jours
7	Réservations (évent de surpression,	10 jours
8	Démolition mur fusible	5 jours
9	Réseaux CVC atelier	30 jours
10	Approvisionnemen dépussiéreur/extra	75 jours
11	Mise en oeuvre du dépoussiéreur	15 jours
12	Réseaux CVC LT dépoussiéreur/LT	30 jours
13	Travaux élec : tirage des alimentations, mise en place des	30 jours
14	Cloison siporex LT dépoussiéreur	5 jours
15	Encoffrement staff	5 jours
16	Travaux CFA: contrôle d'accès,	5 jours
17	Programmation/Es en service	5 jours
18	OPR	3 jours
19	Travaux LT 1 et 3	22 jours
20	Remplacement panoplies et collecteurs LT1	10 jours
21	Remplacement panoplies et collecteurs LT3	10 jours
22	OPR	2 jours
23	Travaux Boris Vian	28 jours
24	Remplacement de gaines et registres	10 jours
25	Remplacement de grilles	2 jours
26	Régulation	5 jours
27	Campagne d'équilibrage et mesures	10 jours
28	OPR	1 jour
29	Réception	0 jour

