Transformation et extension du restaurant universitaire Briff'O Valence (26000)

Planning Enveloppe Opération Prévisionnel
Phase APS

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**ETUDES**	**270 jrs**	**Lun 20/07/26**	**Mar 31/08/27**
2	Jury	0 jr	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26
3	Nego + Mise au point du concours	30 jrs	Lun 20/07/26	Ven 28/08/26
4	Validation de l'ESQ / Comité d'investissement	20 jrs	Lun 31/08/26	Ven 25/09/26
5	APS	25 jrs	Lun 28/09/26	Ven 30/10/26
6	Validation APS	10 jrs	Lun 02/11/26	Lun 16/11/26
7	APD	30 jrs	Mar 17/11/26	Lun 11/01/27
8	Analyse et Validation APD	15 jrs	Mar 12/01/27	Lun 01/02/27
9	Dossier + Dépôt du Permis de construire	14 jrs	Mar 17/11/26	Ven 04/12/26
10	Permis de construire (5mois)	100 jrs	Lun 07/12/26	Ven 07/05/27
11	Recours des tiers (2mois + 1mois)	60 jrs	Lun 10/05/27	Lun 02/08/27
12	PRO	35 jrs	Mar 02/02/27	Lun 22/03/27
13	Validation PRO	15 jrs	Mar 23/03/27	Lun 12/04/27
14	RICT	15 jrs	Mar 23/03/27	Lun 12/04/27
15	Mise à jour PRO et DCE + EXE 1	15 jrs	Mar 13/04/27	Lun 03/05/27
16	Préparation à la consultation / publication AO	5 jrs	Mar 04/05/27	Lun 10/05/27
17				
18	Consultation des entreprises	27 jrs	Mar 11/05/27	Mer 16/06/27
19	Ouverture des plis	0 jr	Mer 16/06/27	Mer 16/06/27
20	ACT	15 jrs	Jeu 17/06/27	Mer 07/07/27
21	Analyse du rapport	5 jrs	Jeu 08/07/27	Jeu 15/07/27
22	Negociation technique et financière	12 jrs	Ven 16/07/27	Lun 02/08/27
23	Mise au point ACT / Questions	5 jrs	Mar 03/08/27	Lun 23/08/27
24	Notification des marchés	6 jrs	Mar 24/08/27	Mar 31/08/27
25				
26	**TRAVAUX**	**323 jrs**	**Mer 01/09/27**	**Mer 20/12/28**
27	OS Démarrage travaux	0 jr	Mer 01/09/27	Mer 01/09/27
28	Préparation de chantier	30 jrs	Jeu 02/09/27	Mer 13/10/27
29	Neutralisation des réseaux / dépose soignée	10 jrs	Jeu 30/09/27	Mer 13/10/27
30	Etudes EXE	120 jrs	Jeu 02/09/27	Ven 03/03/28
31	Commandes prioritaires (isolants, MEX, ferraillage …)	0 jr	Mer 13/10/27	Mer 13/10/27
32	Travaux	279 jrs	Jeu 30/09/27	Jeu 16/11/28
33	**Terrassements / VRD**	**243 jrs**	**Lun 08/11/27**	**Mar 31/10/28**
34	Terrassements PM + dévoiement réseaux	13 jrs	Lun 08/11/27	Jeu 25/11/27
35	Réseaux antennes principales / Raccordement EU / AEP	15 jrs	Ven 12/11/27	Jeu 02/12/27
36	Réseaux antennes secondaires	30 jrs	Ven 28/04/28	Lun 12/06/28
37	Noues / Aménagements spécifiques / fosses	40 jrs	Mar 13/06/28	Mar 08/08/28
38	Voiries - Aménagements paysagers	50 jrs	Mer 23/08/28	Mar 31/10/28
39	**Clos - Couvert**	**229 jrs**	**Jeu 30/09/27**	**Mar 05/09/28**
40	**Démolitions / Curage**	**26 jrs**	**Jeu 30/09/27**	**Ven 05/11/27**
41	Curage des locaux	13 jrs	Jeu 30/09/27	Lun 18/10/27
42	Dépose pour réemploi des fermes	5 jrs	Mar 12/10/27	Lun 18/10/27
43	Démolition structurelle	13 jrs	Mar 19/10/27	Ven 05/11/27
44	**Structure / Gros-Œuvre / Charpente**	**110 jrs**	**Ven 26/11/27**	**Lun 15/05/28**
45	Fondations	20 jrs	Ven 26/11/27	Jeu 06/01/28
46	Dalle / dallage compris réseaux	25 jrs	Ven 17/12/27	Jeu 03/02/28
47	Remblais périphérique	10 jrs	Ven 28/01/28	Jeu 10/02/28
48	Elevation RdC	20 jrs	Ven 04/02/28	Jeu 02/03/28
49	Plancher sur RdC	15 jrs	Ven 25/02/28	Jeu 16/03/28
50	Elévation du N1	10 jrs	Ven 10/03/28	Jeu 23/03/28
51	Plancher sur N1	8 jrs	Mar 21/03/28	Jeu 30/03/28
52	Finitions / appuis et seuils	50 jrs	Ven 03/03/28	Lun 15/05/28
53	**Etanchéité / couverture**	**100 jrs**	**Ven 31/03/28**	**Mar 22/08/28**
54	Naissance et pare vapeur / traitement des relevés périphériques	15 jrs	Ven 07/04/28	Jeu 27/04/28
55	Etanchéité cis protection	60 jrs	Mar 30/05/28	Mar 22/08/28
56	Charpente / Couverture	40 jrs	Ven 31/03/28	Lun 29/05/28
57	Hors d'eau provisoire	0 jr	Ven 05/05/28	Ven 05/05/28
58	Menuiseries Ext. des locaux / portes	20 jrs	Mar 09/05/28	Lun 05/06/28
59	Traitement des façades	70 jrs	Mar 30/05/28	Mar 05/09/28
60	**Second Œuvre / Lots techniques**	**225 jrs**	**Ven 26/11/27**	**Mar 24/10/28**
61	Platrerie	97 jrs	Mar 30/05/28	Jeu 12/10/28
62	Platrerie des locaux	20 jrs	Mar 30/05/28	Lun 26/06/28
63	Faux plafonds	25 jrs	Ven 08/09/28	Jeu 12/10/28
64	Lots techniques	225 jrs	Ven 26/11/27	Mar 24/10/28
65	Electricité / CFO - Cfa	215 jrs	Ven 26/11/27	Mar 10/10/28
66	Plomberie / Chauffage / Ventilation	215 jrs	Ven 26/11/27	Mar 10/10/28
67	Mise en services	10 jrs	Mer 11/10/28	Mar 24/10/28
68	Installation photovoltaïque	25 jrs	Mer 02/08/28	Mar 05/09/28
69	Menusieries Intérieures	78 jrs	Mar 30/05/28	Ven 15/09/28
70	Appro de huisseries	1 jr	Mar 30/05/28	Mar 30/05/28
71	Travaux de MIN avant peintures	10 jrs	Jeu 29/06/28	Mer 12/07/28
72	Travaux de min après sols	25 jrs	Lun 14/08/28	Ven 15/09/28
73	Sols durs	53 jrs	Mar 13/06/28	Ven 25/08/28
74	Chapes / caniveaux	12 jrs	Mar 13/06/28	Mer 28/06/28
75	Travaux de carrelage R+1	10 jrs	Jeu 29/06/28	Mer 12/07/28
76	Travaux de carrelage / faïences (zones cuisine)	30 jrs	Lun 17/07/28	Ven 25/08/28
77	Travaux de carrelage (self / salle de restauration / vestiaires)	15 jrs	Jeu 13/07/28	Jeu 03/08/28
78	Serrurerie / Metallerie	30 jrs	Mar 23/05/28	Mer 04/10/28
79	**Finitions**	**65 jrs**	**Jeu 29/06/28**	**Jeu 28/09/28**
80	Préparations / enduit GS	10 jrs	Jeu 29/06/28	Mer 12/07/28
81	Peintures	40 jrs	Jeu 13/07/28	Jeu 07/09/28
82	Equipement TCE	25 jrs	Ven 25/08/28	Jeu 28/09/28
83	**Cuisine**	**110 jrs**	**Mar 13/06/28**	**Jeu 16/11/28**
84	Incorpo réseaux frigo	10 jrs	Mar 13/06/28	Lun 26/06/28
85	Contrôle des incorpo	0 jr	Lun 26/06/28	Lun 26/06/28
86	Cloisons panneaux sandwich compris portes	20 jrs	Lun 28/08/28	Ven 22/09/28
87	Equipement / appareillage lots techniques sur panneaux	15 jrs	Lun 11/09/28	Ven 29/09/28
88	Pose des mobiliers "connectés" cis raccord. et essais	25 jrs	Mer 04/10/28	Mer 08/11/28
89	Pose des autres mobiliers	15 jrs	Mer 25/10/28	Jeu 16/11/28
90	**Opérations de réception**	**57 jrs**	**Jeu 28/09/28**	**Mer 20/12/28**
91	Fin des travaux zone cuisine hors équipements cuisine	0 jr	Jeu 28/09/28	Jeu 28/09/28
92	Nettoyage avant équipement cuisine	3 jrs	Ven 29/09/28	Mar 03/10/28
93	Fin des travaux compris équipements cuisine	0 jr	Jeu 16/11/28	Jeu 16/11/28
94	Nettoyage d'OPR	5 jrs	Ven 17/11/28	Jeu 23/11/28
95	OPR / RVRAT	1 jr	Ven 24/11/28	Ven 24/11/28
96	Levée des réserves	15 jrs	Lun 27/11/28	Ven 15/12/28
97	Nettoyage de réception	5 jrs	Jeu 14/12/28	Mer 20/12/28
98	Réception	1 jr	Mer 20/12/28	Mer 20/12/28
99				
100	Début GPA (12 mois)	0 jr	Mer 20/12/28	Mer 20/12/28

