PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

CNRS – Bâtiment BM – Campus Joseph Aiguier – 13009 Marseille

Réhabilitation partielle du bâtiment de laboratoires

Phase PRO-DCE • Indice 1 • 29 octobre 2026 • Affaire GW 2026-001018

N°	Tâche	Durée
1	**TRAVAUX DU BÂTIMENT BM – TOUS LOTS**	**28 sem.**
2	**Ordre de service de démarrage**	—
3	**PÉRIODE DE PRÉPARATION**	**4 sem.**
4	Études d'exécution, visas, installation de chantier	4 sem.
5	**TRANCHE FERME**	**24 sem.**
6	Fabrication et livraison des CTA et des PAC	11 sem.
7	Colonnes EU/EV et coffres, de haut en bas	10 sem.
8	Consoles et traversées de l'ITE en façade	5 sem.
9	Gaines de soufflage et de VMC, boîtes VAV, clapets	11 sem.
10	Portes coupe-feu, décrochés de faux plafond, impostes	10 sem.
11	Alimentations électriques, éclairage, BAES	11 sem.
12	Pose des CTA (toiture du R+4) et des PAC (toiture IM)	5 sem.
13	Habillage en U des colonnes en façade	5 sem.
14	Mise en service, réglage des débits, essais	5 sem.
15	Opérations préalables à la réception	2 sem.
16	**TRANCHE OPTIONNELLE (si affermie)**	**16 sem.**
17	**Affermissement de la tranche optionnelle**	—
18	Sanitaire du R+3 (WC et douche)	3 sem.
19	Sanitaire du R+2	4 sem.
20	Sanitaire du R+1	4 sem.
21	Caisson et réseau VMC des sanitaires	4 sem.
22	**Réception des travaux**	—
23	Levée des réserves, remise des DOE	4 sem.

